



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ПРЕФЕКТУРА  
ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.03.2020

№ Р-145/20

**Об итогах выполнения  
Программы комплексного  
развития Юго-Восточного  
административного округа  
города Москвы на 2019 год**

В целях обеспечения контроля за реализацией распоряжения префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 10.06.2019 № 251 «Об утверждении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2019 год» и постановке новых задач на 2020 год:

1. **Утвердить** Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. **Первому заместителю префекта Л.В. Митрюк, заместителям префекта А.А. Крысанову, П.А. Мотякину, А.А. Осипову, С.Г. Толкачеву, в срок до 15.04.2020 года** представить в Управление экономики и перспективного развития префектуры предложения по формированию проекта Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год.

3. **Начальнику Управления экономики и перспективного развития префектуры И.Н. Андрейчиковой** по итогам предложений, поступивших в соответствии с п. 2 настоящего распоряжения, **в срок до 22.04.2020 года** сформировать проект Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год.

4. **Первому заместителю префекта Л.В. Митрюк совместно с Управлением экономики и перспективного развития префектуры в срок до 03.04.2020 года** обеспечить размещение Отчета об исполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2019 год на официальном сайте префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя префекта – руководителя контрактной службы А.В. Скороспелова.

Префект Юго-Восточного  
административного округа  
города Москвы

А.В. Цыбин



# **ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ**

## **ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД**



## Оглавление

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА</b> .....                                                                | 6  |
| <b>РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»</b> .....                               | 6  |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ</b> .....                             | 6  |
| 1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений .....                        | 6  |
| 1.2. Строительство и реконструкция пристройки к общеобразовательным объектам .....                    | 7  |
| 1.3. Капитальный ремонт объектов образования .....                                                    | 7  |
| 1.4. Текущий ремонт объектов образования .....                                                        | 7  |
| 1.5. Благоустройство территорий учреждений образования .....                                          | 8  |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА</b> .....                                                                | 9  |
| «Развитие здравоохранения города Москвы .....                                                         | 9  |
| («Столичное здравоохранение»)) .....                                                                  | 9  |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ</b> .....                             | 9  |
| 2.1. Строительство новых объектов здравоохранения .....                                               | 9  |
| 2.2. Проведение капитального ремонта .....                                                            | 9  |
| 2.3. Текущий ремонт объектов .....                                                                    | 13 |
| 2.4. Благоустройство .....                                                                            | 14 |
| 2.5. Закупка оборудования .....                                                                       | 14 |
| 2.6. Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных<br>животных ..... | 15 |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА</b> .....                                                                | 16 |
| «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО<br>НАСЛЕДИЯ» .....                   | 16 |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ</b> .....                             | 16 |
| 3.1. Строительство .....                                                                              | 16 |
| 3.2. Капитальный ремонт объектов .....                                                                | 16 |
| 3.3. Текущий ремонт объектов .....                                                                    | 17 |
| 3.4. Закупка оборудования .....                                                                       | 18 |
| 3.5. Благоустройство .....                                                                            | 19 |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА</b> .....                                                                | 20 |
| «СПОРТ МОСКВЫ» .....                                                                                  | 20 |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ</b> .....                             | 20 |
| 4.1. Строительство новых объектов .....                                                               | 20 |
| 4.2. Капитальный ремонт объектов .....                                                                | 21 |
| 4.3. Текущий ремонт объектов .....                                                                    | 21 |
| 4.4. Закупка оборудования .....                                                                       | 22 |



|                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА</b> .....                                                                                                                                          | 23 |
| <b>«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»</b> .....                                                                                                                       | 23 |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ</b> .....                                                                                                       | 23 |
| 5.1. Модернизация учреждений социальной защиты населения .....                                                                                                                  | 23 |
| 5.2. Капитальный ремонт объектов .....                                                                                                                                          | 23 |
| 5.3. Текущий ремонт объектов .....                                                                                                                                              | 25 |
| 5.4. Закупка оборудования .....                                                                                                                                                 | 27 |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА</b> .....                                                                                                                                          | 29 |
| <b>«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»</b> .....                                                                                                                                         | 29 |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ</b> .....                                                                                                       | 29 |
| 6.1. Благоустройство парка 850-летия Москвы.....                                                                                                                                | 30 |
| 6.2. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов .....                                                                    | 30 |
| 6.3. Благоустройство территории в целях организации парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы.....                                       | 31 |
| 6.4. Содержание произведений монументального искусства.....                                                                                                                     | 31 |
| 6.5. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования .....                                                                                             | 31 |
| 6.6. Понижение уровня газонов на объектах озеленения .....                                                                                                                      | 32 |
| 6.7. Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом.....                                                                                                          | 32 |
| 6.8. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район»).....                                                       | 33 |
| 6.9. Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Дополнительное финансирование) .....                                                                           | 33 |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА</b> .....                                                                                                                                          | 35 |
| <b>«ЖИЛИЩЕ»</b> .....                                                                                                                                                           | 35 |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ</b> .....                                                                                                       | 35 |
| 7.1. Завершение бюджетного строительства .....                                                                                                                                  | 36 |
| 7.2. Завершение внебюджетного строительства .....                                                                                                                               | 38 |
| 7.3. Текущий ремонт объектов жилого фонда.....                                                                                                                                  | 40 |
| 7.4. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП) ..... | 40 |
| 7.5. Благоустройство территории жилой застройки .....                                                                                                                           | 41 |
| (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП) .....                                                                                                      | 41 |
| 7.6. Благоустройство территории жилой застройки .....                                                                                                                           | 41 |
| (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП) .....                                                                                                      | 41 |
| 7.7. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях).....                                                                | 42 |



|                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.8. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда .....                                                                                                                                                                             | 42        |
| 7.9. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий .....                                                                                                                                                                              | 43        |
| 7.10. Содержание катков с искусственным льдом .....                                                                                                                                                                                     | 44        |
| 7.11. Выполнение локальных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения и<br>Окружной комиссии по безопасности дорожного движения .....                                                                                 | 44        |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.....</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>45</b> |
| <b>«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ».....</b>                                                                                                                                                                                             | <b>45</b> |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....</b>                                                                                                                                                                | <b>45</b> |
| 8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства .....                                                                                                                                                                                      | 45        |
| 8.2. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры .....                                                                                                                                                                               | 45        |
| 8.3. Развитие метрополитена .....                                                                                                                                                                                                       | 45        |
| 8.4. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог .....                                                                                                                                                                 | 46        |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.....</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>47</b> |
| <b>«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» .....</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>47</b> |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....</b>                                                                                                                                                                | <b>47</b> |
| 9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах<br>массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы .....                                                           | 47        |
| 9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений .....                                                                                                                                                                       | 47        |
| 9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной<br>инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных<br>и подземных сооружений ЮВАО города Москвы ..... | 47        |
| 9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства .....                                                                                                                                               | 47        |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.....</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>48</b> |
| <b>«РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ И ИННОВАЦИЙ».....</b>                                                                                                                                                                                       | <b>48</b> |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....</b>                                                                                                                                                                | <b>48</b> |
| 10.1. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем .....                                                                                                                                                     | 48        |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.....</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>48</b> |
| <b>«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>48</b> |
| <b>ГОРОДА МОСКВЫ».....</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>48</b> |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....</b>                                                                                                                                                                | <b>48</b> |
| 11.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ .....                                                                                                                                                                              | 48        |
| 11.2. Адресный список городских кладбищ на территории округа .....                                                                                                                                                                      | 48        |
| 11.3. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства .....                                                                                                                                                                | 49        |
| 11.4. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений<br>имущественно-земельным комплексом.....                                                                                                       | 52        |
| 11.5. Размещение ярмарок «Выходного дня» .....                                                                                                                                                                                          | 53        |
| 11.6. Развитие рынка труда и содействия занятости населения .....                                                                                                                                                                       | 54        |

|                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11.7. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг .....                                 | 54        |
| 11.7.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг .....                                                                 | 54        |
| 11.7.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры<br>сферы торговли и услуг ..... | 54        |
| 11.7.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг .....                                                          | 54        |
| 11.7.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг .....                                  | 55        |
| 11.7.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, % .....                                                  | 55        |
| 11.7.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков .....                                                       | 55        |
| 11.8.3. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг .....                              | 56        |
| 11.8.3.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан .....                                   | 56        |
| 11.8.3.2. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего .....                                           | 56        |
| <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.....</b>                                                                                    | <b>57</b> |
| <b>«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И<br/>ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».....</b>                                      | <b>57</b> |
| <b>КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....</b>                                                 | <b>57</b> |
| 12.1. Мероприятия в области обращения с отходами .....                                                                   | 57        |
| <b>НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>                                                                       | <b>57</b> |



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

### КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятия                                                        | Количествен-<br>ный показате-<br>ль (ед.) | Финансиро-<br>вание<br>(млн. руб.) | Срок<br>исполнения     | Отвественный<br>исполнитель                     | Отчет о<br>выполнении                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Строительство<br>ДОУ                                               | 3                                         | 1164                               | 4 квартал<br>2019 года | Крысанов А.А.<br>Хоромов Е.С.                   | Выполнено                                            |
| Строительство<br>БНК                                               | 1                                         | 400,13                             | 4 квартал<br>2019 года | Крысанов А.А.<br>Пундель О.В.                   | Срок ввода<br>перенесён на<br>3 квартал<br>2020 года |
| Проведение<br>капитального<br>ремонта*                             | 4                                         | 454,0                              | 2019                   | Митрюк Л.В.                                     | Выполнено                                            |
| Проведение<br>текущего<br>ремонта**                                | 2                                         | 23,6                               | 2019                   | Митрюк Л.В.<br>Афонин К.Ю.                      | Выполнено                                            |
| Закупка<br>оборудования<br>(в т.ч. учебной<br>литературы)***       | 64                                        | 10,8                               | 2019                   | Митрюк Л.В.<br>Афонин К.Ю.                      | Выполнено                                            |
| Проведение<br>благоустроительн<br>ых работ объектов<br>образования | 37                                        | 362,6                              | 3 квартал<br>2019 года | Осипов А.А.<br>ГБУ<br>«Жилищник»<br>района ЮВАО | Выполнено<br>на 34<br>объектах                       |
| <b>ИТОГО:</b>                                                      | <b>111</b>                                | <b>2 415</b>                       |                        |                                                 |                                                      |

\*- информация по капитальному ремонту, проводимому ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОгМ, при этом образовательные организации могут самостоятельно осуществлять капитальный ремонт и расширенный текущий ремонт.

\*\* - информация по текущему ремонту, проводимому ГКУ Дирекция ДОгМ, при этом каждая образовательная организация также самостоятельно осуществляет текущий ремонт.

\*\*\*- информация по закупке оборудования, осуществляемой ГКУ Дирекция ДОгМ, при этом каждая образовательная организация также самостоятельно осуществляет закупку оборудования.

#### 1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений

| Район      | Объект               | Финансирование<br>(млн. руб.) | Срок<br>исполнения                                        | Отчет о<br>выполнении |
|------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Некрасовка | Некрасовка,<br>кв. 7 | 264,0                         | Объект введен в эксплуатацию<br>в 3 квартале<br>2019 года | Выполнено             |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Район         | Объект                       | Финансирование<br>(млн. руб.) | Срок<br>исполнения                                                                                                                                                                      | Отчет о<br>выполнении |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Некрасовка    | Некрасовка,<br>кв. 6         | 450,0                         | Объект введен в эксплуатацию<br>в 1 квартале<br>2019 года                                                                                                                               | Выполнено             |
| Некрасовка    | Некрасовка,<br>кв. 11, уч. 2 | 450,0                         | Срок ввода в 1 квартал<br>2020 года<br>Объект не введен в эксплуатацию<br>в заявленные сроки в связи с<br>невыполнением подрядной<br>организаций требований<br>Департамента образования | Не выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>3</b>                     | <b>1 164</b>                  |                                                                                                                                                                                         |                       |

## 1.2. Строительство и реконструкция пристройки к общеобразовательным объектам

| Район         | Объект                               | Финансирование<br>(млн. руб.) | Срок<br>исполнения     | Отчет о выполнении                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кузьминки     | ул.<br>Окская,<br>вл. 16,<br>корп. 3 | 400,13                        | 4 квартал<br>2019 года | Срок ввода 3 квартал 2020 г. (объект не<br>введен в эксплуатацию в заявленные<br>сроки, в связи с финансовой<br>нестабильностью подрядной<br>организации) |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>1</b>                             | <b>400,13</b>                 |                        |                                                                                                                                                           |

## 1.3. Капитальный ремонт объектов образования

| Район         | Объект                                                               | Адрес                     | Отчет о<br>выполнении |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Марьино       | ГБОУ «Марьинская школа № 1566 памяти<br>Героев Сталинградской битвы» | ул. Люблинская, д.<br>173 | Выполнено             |
| Кузьминки     | ГБОУ «Школа № 1208 имени Героя<br>Советского Союза М.С. Шумилова     | ул. Шумилова, д. 9        | Выполнено             |
| Лефортово     | ГБОУ «Школа № 1228 Лефортово»                                        | ул. Авиамоторная,<br>д. 7 | Выполнено             |
| Марьино       | ГБОУ «Школа «Марьино» имени Маршала<br>авиации А.Е. Голованова»      | Батайский пр-д, д.<br>15  | Выполнено             |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>4</b>                                                             |                           |                       |

## 1.4. Текущий ремонт объектов образования

| Район         | Объект          | Адрес                                                             | Отчет о<br>выполнении |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Текстильщики  | ГКОУ СКОШИ № 65 | ул. Саратовская, д. 19, стр. 1; стр.<br>2; стр. 3; стр. 4; стр. 5 | Выполнено             |
|               | ГКОУ КШИ № 1    | Волжский б-р, д. 52/29                                            | Выполнено             |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>2</b>        |                                                                   |                       |



### 1.5. Благоустройство территорий учреждений образования

| Район           | Кол-во объектов (ед.) | Финансирование (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель                                                     | Отчет о выполнении |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино | 6                     | 35 217,7                   | 10.08.2019      | Осипов А.А.<br>Главы управ районов<br>Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО | Выполнено          |
| Капотня         | 2                     | 18 345,37                  |                 |                                                                               | Выполнено          |
| Кузьминки       | 5                     | 98 823,44                  |                 |                                                                               | 2 – 43 837,0       |
| Люблино         | 6                     | 53 900,00                  |                 |                                                                               | Выполнено          |
| Лефортово       | 2                     | 12 332,91                  |                 |                                                                               | Выполнено          |
| Некрасовка      | 1                     | 13 800,00                  |                 |                                                                               | Выполнено          |
| Марьино         | 3                     | 30 043,54                  |                 |                                                                               | Выполнено          |
| Печатники       | 1                     | 14 082,58                  |                 |                                                                               | Выполнено          |
| Рязанский       | 3                     | 28 242,01                  |                 |                                                                               | Выполнено          |
| Текстильщики    | 3                     | 12 740,52                  |                 |                                                                               | Выполнено          |
| Южнопортовый    | 4                     | 22 915,51                  |                 |                                                                               | 1 – 6 163,00       |
| АВД «ЮВАО»      | 1                     | 22 208,27                  |                 |                                                                               | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>37</b>             | <b>362 688,8</b>           |                 |                                                                               |                    |

## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА** **«Развитие здравоохранения города Москвы** **(«Столичное здравоохранение»)**

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ** **ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

| Мероприятия                                                                                       | Количественный показатель (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения     | Ответственный исполнитель                        | Отчет о выполнении |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Строительство                                                                                     | 1                               | 296,21                     | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А.<br>Хромов Е.С.                     | Выполнено          |
| Проведение капитального ремонта                                                                   | 41                              | 107,97*                    | 2019-2021 гг.       | Митрюк Л.В.<br>Матвеева А.Д.                     | Выполнено          |
| Проведение текущего ремонта                                                                       | 21                              | 36,73                      | 2019 год            | Митрюк Л.В.<br>Матвеева А.Д.                     | Выполнено          |
| Благоустройство                                                                                   | 1                               | **                         | 2019 год            | Митрюк Л.В.<br>Матвеева А.Д.<br>Матыцин А.Н.     | Выполнено          |
| Закупка оборудования                                                                              | 12                              | 313,0                      | 2019 год            | Митрюк Л.В.<br>Матвеева А.Д.                     | Выполнено          |
| Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных в приютах | 2 учреждения                    | 208,7                      | В течение года      | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.<br>Главы управ районов | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                     | <b>79</b>                       | <b>962,61</b>              |                     |                                                  |                    |

\*указана сумма 11 учреждений, без учета объектов, на которых будут проведены ремонтные работы силами Департамента капитального ремонта города Москвы;

\*\*за счет средств Департамента капитального ремонта города Москвы

#### **2.1. Строительство новых объектов здравоохранения**

| Объект                     | Вид работ                                                           | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения                               | Отчет о выполнении |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| пос. Некрасовка, корп. 514 | Строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машиномест | 296,21                     | Введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>              | <b>1</b>                                                            | <b>296,21</b>              |                                               |                    |



## 2.2. Проведение капитального ремонта

| Район           | Объект                                                        | Адрес                                  | Виды работ                                   | Отчет о выполнении |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ ДГП № 143 ДЗМ филиал № 3                                 | Ферганская ул., д. 10, корп. 2         | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ                                               | Сормовская ул., д. 9                   | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ ГП № 23 ДЗМ филиал № 2                                   | Ташкентская ул., д. 25, корп. 2, стр.1 | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Капотня         | ГБУЗ ГKB им. Демихова ДЗМ поликлиническое отделение «Капотня» | Капотня 3-й квартал, д. 27             | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУЗ ДГП № 48 ДЗМ филиал № 2                                  | Есенинский бульвар, д. 12, корп.1      | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУЗ ДГП № 48 ДЗМ филиал № 1                                  | Федора Полетаева, д. 22, стр.1         | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУЗ ГП № 9 ДЗМ филиал № 1                                    | Есенинский бульвар, д. 9, корп.1       | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Лефортово       | ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ филиал № 2                                    | Юрьевский пер., д. 13                  | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУЗ ДГП № 150 ДЗМ филиал № 1                                 | Проспект 40 Лет Октября, д. 25         | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУЗ ДГП № 150 ДЗМ филиал № 2                                 | ул. Цимлянская, д. 22                  | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 2                                   | ул. Армавирская, д. 2/20               | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 3                                   | ул. Краснодарская, д. 63               | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ Филиал № 3                                   | ул. Головачева, д. 3, корп. 1          | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУЗ ДГП № 148 ДЗМ филиал № 1                                 | Новочеркасский бульвар, д. 6, стр. 1   | Разработка ПСД, строительно-монтажные работы | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУЗ ДГП № 148 ДЗМ филиал № 3                                 | Новочеркасский бульвар, д. 35          | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУЗ ГП № 36 ДЗМ филиал № 1                                   | Новочеркасский бульвар, д. 48          | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Некрасовка      | ГБУЗ ГП № 23 ДЗМ филиал № 4                                   | ул. 1-я Вольская, д. 3, корп. 1        | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Нижегородский   | ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 1                                   | ул. Верхняя Хохловка, д. 2, стр. 1     | Разработка ПСД                               | Выполнено          |
| Нижегородский   | ГБУЗ ГП № 36 ДЗМ филиал № 2                                   | 3-ая Карачаровская, д.                 | Разработка ПСД                               | Выполнено          |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Район           | Объект                                                                                                            | Адрес                                          | Виды работ                                                                                 | Отчет о выполнении |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                 |                                                                                                                   | 11                                             |                                                                                            |                    |
| Печатники       | ГБУЗ ДГП № 61 ДЗМ филиал № 1                                                                                      | ул. Полбина д.50                               | Разработка ПСД                                                                             | Выполнено          |
| Печатники       | ГБУЗ ГП № 109 ДЗМ филиал № 1                                                                                      | ул. Шоссейная, д. 41                           | Разработка ПСД                                                                             | Выполнено          |
| Рязанский       | ГБУЗ ДГП № 143 ДЗМ филиал № 1                                                                                     | Яснополянская ул., д. 8                        | Разработка ПСД                                                                             | Выполнено          |
| Рязанский       | ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ филиал № 1                                                                                        | Михайлова ул., д. 33                           | Разработка ПСД                                                                             | Выполнено          |
| Нижегородский   | ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ» филиал                                                                   | ул. Средняя Калитниковская, д. 29              | Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД) | Выполнено          |
| Лефортово       | ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ»                                                   | Госпитальная пл., д. 2, корп. 2, 4, 15, 28, 29 | Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД) | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ», филиал, родильный дом                                | Самаркандский бульвар, д. 3, стр. 1 и стр. 2   | Замена лифтового оборудования (разработка ПСД)                                             | Выполнено          |
| Текстильщики    | ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ»                                                     | ул. Шкулёва, д. 4, стр. 1, стр. 2, стр. 8,     | Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД) | Выполнено          |
| Некрасовка      | ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» | ул. 2-я Вольская, д. 19 стр. 1 и стр. 3        | Замена лифтового оборудования (разработка ПСД)                                             | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»                  | Есенинский б-р, д. 3, корп. 2                  | Замена лифтового оборудования (разработка ПСД)                                             | Выполнено          |
| Текстильщики    | ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», филиал по ЮВАО, пищеблок»                                                  | 8-ая ул. Текстильщиков, д. 2                   | Замена лифтового оборудования (разработка ПСД)                                             | Выполнено          |
| Нижегородский   | ГАУЗ                                                                                                              | Рязанский                                      | Замена лифтового                                                                           | Выполнено          |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Район           | Объект                                                                                                | Адрес                                    | Виды работ                                                                                                                                                                                                  | Отчет о выполнении |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                 | «Стоматологическая поликлиника № 4 ДЗМ»                                                               | проспект, д. 11                          | оборудования (разработка ПСД)                                                                                                                                                                               |                    |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ»                                                           | Волгоградский пр-т, д. 168, стр. 1, 4, 5 | Капитальный ремонт основного здания, отделения сосудистой хирургии, неврологического и урологического отделений, замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД) | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ»                                                              | ул. Ставропольская, д. 27                | Модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД)                                                                                                                                                 | Выполнено          |
| Южнопортовый    | ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ»<br>Акушерский филиал № 1                               | Шарикоподшипниковская ул., д. 3, стр. 3  | Завершение комплексного капитального ремонта                                                                                                                                                                | Выполнено          |
| Южнопортовый    | ГБУЗ «Городская клиническая больница №13 ДЗМ»                                                         | ул. Велозаводская, д.1/1, стр. 12        | Корректировка ПСД                                                                                                                                                                                           | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ» (филиал Люблинский) | ул. Таганрогская, д. 23                  | Корректировка ПСД                                                                                                                                                                                           | Выполнено          |
| Текстильщики    | ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ», филиал № 2                                                    | ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 1      | Монтаж ВРУ, ПНР, корректировка ПСД                                                                                                                                                                          | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ»                             | Ферганская ул., д. 10                    | Корректировка ПСД                                                                                                                                                                                           | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ»                                                                  | Перервинский б-р, д. 4, корп. 2          | Корректировка ПСД                                                                                                                                                                                           | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ» филиал № 2                                                       | ул. Федора Полетаева, д. 6               | Прокладка наружных кабельных линий                                                                                                                                                                          | Выполнено          |

| Район         | Объект                                                       | Адрес                              | Виды работ        | Отчет о выполнении |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Кузьминки     | ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ» | ул. Зеленодольская, д. 15, корп. 4 | Корректировка ПСД | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>41</b>                                                    |                                    |                   |                    |

### 2.3. Текущий ремонт объектов

| Район        | Объект                                                                                                       | Адрес                               | Отчет о выполнении |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Люблино      | ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ»                                                                     | ул. Ставропольская, д. 27           | Выполнено          |
| Некрасовка   | ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ», филиал «Хоспис (Некрасовка)»                | ул. 2-ая Вольская, д. 21            | Выполнено          |
| Текстильщики | ГБПОУЗ «Медицинский колледж № 6», филиал №3                                                                  | ул. Шкулева, д. 4, стр. 3           | Выполнено          |
| Лефортово    | ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ»                                                                         | Таможенный проезд, д. 3             | Выполнено          |
| Кузьминки    | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №48 ДЗМ», филиал № 2 МРП                                                 | Волгоградский пр-т, д. 96, корп. 4  | Выполнено          |
| Текстильщики | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №48 ДЗМ», филиал № 3 МРП                                                 | ул. Грайвороновская, д. 16, корп. 1 | Выполнено          |
| Лефортово    | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №16 ДЗМ», филиал № 3 МРП №2                                              | ул. Красноказарменная, д. 9         | Выполнено          |
| Марьино      | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №148 ДЗМ», филиал № 3 МРП                                                | Батайский проезд, д. 55             | Выполнено          |
| Марьино      | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ»                                                                | ул. Братиславская, д. 1             | Выполнено          |
| Люблино      | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ», филиал № 1 МРП                                                | ул. Краснодарская, д. 34/2          | Выполнено          |
| Люблино      | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ», филиал № 2 МРП                                                | Ставропольский пр-д, д. 17          | Выполнено          |
| Кузьминки    | ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», филиал № 2 | Есенинский бульвар, д. 3, корп. 2   | Выполнено          |
| Печатники    | ГБУ «Станция скорой и                                                                                        | ул. Шоссейная, д. 98                | Выполнено          |



| Район           | Объект                                                                             | Адрес                            | Отчет о выполнении |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                 | неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 8                        |                                  |                    |
| Выхино-Жулебино | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 19 | ул. Ферганская, д. 10, корп. 1   | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 20 | ул. Цимлянская, д. 1А            | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 36 | ул. Привольная, д. 58            | Выполнено          |
| Лефортово       | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 37 | ул. Авиамоторная, д. 75А         | Выполнено          |
| Капотня         | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 42 | 1-й Капотнинский пр-д, д. 31     | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУЗ «Городская поликлиника №19 ДЗМ»                                               | ул. Верхние Поля, д. 34, корп. 4 | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУЗ «Психиатрическая больница №13 ДЗМ»                                            | Волжский б-р, д. 27, корп. 4     | Выполнено          |
| Текстильщики    | ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ»                         | ул. Люблинская, д. 37/1          | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>21</b>                                                                          |                                  |                    |

#### 2.4. Благоустройство

| Район         | Объект                                                        | Адрес             | Отчет о выполнении |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Текстильщики  | ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демикова ДЗМ» | Ул. Шкулёва, д. 4 | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>1 объект</b>                                               |                   |                    |

#### 2.5. Закупка оборудования

| Район        | Объект                                        | Адрес                        | Отчет о выполнении |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Текстильщики | ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 34 ДЗМ» | 7-я ул. Текстильщиков, д. 16 | Выполнено          |
| Выхино-      | ГБУЗ «Госпиталь для                           | Волгоградский пр-т, д.       | Выполнено          |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Район           | Объект                                                                                  | Адрес                                    | Отчет о выполнении |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Жулебино        | ветеранов войн № 2 ДЗМ»                                                                 | 168, стр. 4                              |                    |
| Южнопортовый    | ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ»                                          | ул. Велозаводская, д. 1/1, стр. 12       | Выполнено          |
| Лефортово       | ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ»                         | Госпитальная пл., д. 2                   | Выполнено          |
| Текстильщики    | ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демикова ДЗМ»                             | ул. Шкулева, д. 7                        | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демикова ДЗМ2, филиал «Родильный дом № 8» | Самаркандский б-р, д. 3                  | Выполнено          |
| Нижегородский   | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 ДЗМ»                                                   | ул. Верхняя Хохловка, д. 2               | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ»                                                   | ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1 | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 ДЗМ»                                                   | ул. Новомарьинская, д. 2                 | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ»                                          | ул. Авиаконструктора Миля, д. 5/1        | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 ДЗМ»                                          | ул. Белореченская, д. 26, корп. 1        | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ»                                          | ул. Братиславская, д. 1                  | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>12</b>                                                                               |                                          |                    |

**2.6. Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных**

| Наименование мероприятия                                                                          | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель                        | Отчет о выполнении |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных в приютах | 208,7                      | В течение года  | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.<br>Главы управ районов | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                     | <b>208,7</b>               |                 |                                                  |                    |



## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»**

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

| Мероприятия                     | Количественный показатель (ед.) |           | Финансирование (млн. руб.) |               | Срок исполнения | Ответственный исполнитель     | Отчет о выполнении |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
|                                 | План                            | Факт      | План                       | Факт          |                 |                               |                    |
| Строительство                   | 1                               | 1         | 180,0                      | 180,0         | 2019            | Митрюк Л.В.<br>Богомолец Р.С. | Выполнено          |
| Проведение капитального ремонта | 18                              | 10        | 329,5                      | 109,2         | 2019            | Митрюк Л.В.<br>Богомолец Р.С. | Выполнено          |
| Проведение текущего ремонта     | 18                              | 29        | 75,9                       | 192,4         | 2019            | Митрюк Л.В.<br>Богомолец Р.С. | Выполнено          |
| Закупка оборудования (объектов) | 11                              | 27        | 131,0                      | 205,9         | 2019            | Митрюк Л.В.<br>Богомолец Р.С. | Выполнено          |
| Благоустройство                 | 0                               | 1         | 0,0                        | 1,04          | 2019            | Митрюк Л.В.<br>Богомолец Р.С. | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                   | <b>48</b>                       | <b>68</b> | <b>716,4</b>               | <b>688,54</b> |                 |                               |                    |

#### **3.1. Строительство**

| Район         | Объект                 | Адрес                 | Отчет о выполнении                                             |
|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Печатники     | Детская школа искусств | ул. Гурьянова, д. 83А | Выполнено<br>(завершение строительства в 4 квартале 2020 года) |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>1</b>               |                       |                                                                |

#### **3.2. Капитальный ремонт объектов**

| Район           | Объект                         | Адрес                            | Отчет о выполнении |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино | ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 14»     | ул. Пронская, д. 7               | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | Библиотека № 110               | ул. Ташкентская, д. 18, корп. 1  | Выполнено          |
| Лефортово       | Библиотека № 122 имени А.Грина | ул. Волочаевская, д. 14А, стр. 1 | Выполнено          |
| Лефортово       | Библиотека                     | ш. Энтузиастов, д. 20            | Выполнено          |



| Район         | Объект                     | Адрес                             | Отчет о выполнении |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|               | № 119                      |                                   |                    |
| Марьино       | Библиотека № 135           | ул. Донецкая, д. 33               | Выполнено          |
| Нижегородский | Библиотека № 116           | ул. Нижегородская, д. 70, корп. 1 | Выполнено          |
| Нижегородский | Библиотека № 123           | ул. Рогожский Посёлок, д. 5       | Выполнено          |
| Печатники     | Библиотека № 132           | ул. Шоссейная, д. 50              | Выполнено          |
| Текстильщики  | Культурный центр «Москвич» | Волгоградский пр-т, д. 46/15      | Выполнено          |
| Текстильщики  | Библиотека № 113           | ул. Саратовская, д. 1, корп. 2    | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>10</b>                  |                                   |                    |

### 3.3. Текущий ремонт объектов

| Район           | Объект                    | Адрес                                 | Отчет о выполнении |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино | Библиотека № 110          | ул. Ташкентская, д. 18, корп. 1       | Выполнено          |
| Капотня         | Библиотека № 134          | кв-л Капотня 3-й, д. 13               | Выполнено          |
| Капотня         | Дворец культуры "Капотня" | ул. 2-й квартал Капотни, д. 20а       | Выполнено          |
| Кузьминки       | ДШИ «Центр»               | Волгоградский пр-т, д. 109, корп. 6   | Выполнено          |
| Кузьминки       | Детская библиотека № 112  | ул. Жигулевская, д. 6, корп. 2        | Выполнено          |
| Кузьминки       | Детская библиотека № 112  | Волгоградский пр-т, д. 91             | Выполнено          |
| Кузьминки       | ДМШ им. А.С. Аренского    | Федора Полетаева, д. 20, к. 2, стр. 1 | Выполнено          |
| Кузьминки       | Парк Кузьминки            | ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2    | Выполнено          |
| Лефортово       | Библиотека № 119          | Шоссе Энтузиастов, д. 24/43           | Выполнено          |
| Лефортово       | Библиотека № 118          | ул. Энергетическая, д. 4, стр. 1      | Выполнено          |
| Люблино         | ДМШ им. А.К. Глазунова    | ул. Верхние поля, д. 11, корп. 2      | Выполнено          |
| Люблино         | Библиотека № 106          | ул. Краснодонская, д. 24              | Выполнено          |
| Марьино         | Библиотека № 131          | ул. Братиславская, д. 26              | Выполнено          |
| Марьино         | Библиотека № 133          | ул. Братиславская, д. 19, корп. 1     | Выполнено          |
| Марьино         | Библиотека № 129          | ул. Перерва, д. 56/2                  | Выполнено          |
| Марьино         | Библиотека № 135          | ул. Донецкая, д. 23                   | Выполнено          |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Район         | Объект                                                       | Адрес                                   | Отчет о выполнении |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Некрасовка    | Библиотека № 117                                             | ул. 2-я Вольская, д. 20                 | Выполнено          |
| Некрасовка    | Библиотека № 117                                             | ул. Рождественская, д. 12               | Выполнено          |
| Нижегородский | Библиотека № 107                                             | ш. Перовское, д. 16/2                   | Выполнено          |
| Нижегородский | Библиотека № 107                                             | пр. Орехово-Зуевский, д. 22             | Выполнено          |
| Печатники     | Галерея «Печатники»                                          | ул. Батюнинская, д. 14                  | Выполнено          |
| Рязанский     | ДМШ им. Г.Г.Нейгауза                                         | ул. 1-я Новокузьминская, д. 19          | Выполнено          |
| Рязанский     | Центральная детская библиотека №104                          | ул. 1-я Новокузьминская, д. 16, корп. 2 | Выполнено          |
| Рязанский     | ДМШ им. Г.Г. Нейгауза                                        | ул. Михайлова д. 20, корп. 2            | Выполнено          |
| Текстильщики  | Детская библиотека № 128 –<br>Культурный центр М.А. Шолохова | ул. Текстильщиков 8-я, д. 14            | Выполнено          |
| Текстильщики  | Библиотека № 127                                             | ул. Чистова, д. 15/15                   | Выполнено          |
| Текстильщики  | Культурный центр «Москвич»                                   | Волгоградский пр-т, д. 46/15            | Выполнено          |
| Южнопортовый  | ДМШ № 35                                                     | ул. 7-я Кожуховская, д. 18А             | Выполнено          |
| Южнопортовый  | Библиотека № 121                                             | ул. Петра Романова, д. 6                | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>29</b>                                                    |                                         |                    |

### 3.4. Закупка оборудования

| Район                        | Объект                                           | Адрес                                                          | Отчет о выполнении |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино              | Объединение «ВЗ Москвы» (для Арт-холла «Выхино») | ул. Ташкентская, д. 9                                          | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино              | ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 111)                  | Рязанский пр-т, д. 95, корп. 2                                 | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино              | ДШИ № 14                                         | ул. Пронская, д. 7                                             | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино              | ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 109)                  | Ферганский пр-д, д. 3, корп. 3                                 | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино              | ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 110)                  | ул. Ташкентская, д. 18, к. 1                                   | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино              | Московская усадьба Деда Мороза                   | Волгоградский пр-т, д. 168Д                                    | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино<br>Кузьминки | Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино»   | Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», участок № 1, 2 | Выполнено          |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Район         | Объект                                                    | Адрес                                  | Отчет о выполнении |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Капотня       | ДМШ<br>им. Н.Н. Калинина                                  | Капотня, квартал 2-й,<br>д. 3, стр. 1  | Выполнено          |
| Кузьминки     | ДШИ «Центр»                                               | Волгоградский пр-т,<br>д. 109, корп. 6 | Выполнено          |
| Кузьминки     | Парк Кузьминки                                            | ул. Кузьминский парк,<br>д. 1, стр. 2  | Выполнено          |
| Лефортово     | ДМШ № 91                                                  | ш. Энтузиастов, д. 22/18               | Выполнено          |
| Люблино       | ДМШ им. А.К.Глазунова                                     | ул. Верхние Поля,<br>д. 11, корп. 2    | Выполнено          |
| Люблино       | ЦБС ЮВАО (для<br>библиотеки № 130)                        | ул. Краснодонская,<br>д. 20/1          | Выполнено          |
| Люблино       | ЦБС ЮВАО (для<br>библиотеки № 106)                        | ул. Краснодонская, д. 24               | Выполнено          |
| Люблино       | ДМШ<br>им. А.К. Глазунова                                 | пр-т 40 лет Октября,<br>д. 20          | Выполнено          |
| Люблино       | Парк Кузьминки                                            | ул. Краснодонская,<br>д. 1, стр. 1     | Выполнено          |
| Марьино       | ЦБС ЮВАО (для<br>библиотеки № 133)                        | ул. Братиславская,<br>д. 19, корп. 1   | Выполнено          |
| Марьино       | ДМШ<br>им. А.К. Глазунова                                 | ул. Донецкая, д. 4, корп.<br>2         | Выполнено          |
| Некрасовка    | ЦБС ЮВАО (для<br>библиотеки № 117)                        | 2-я Вольская, д. 20                    | Выполнено          |
| Нижегородский | ЦБС ЮВАО (для<br>библиотеки № 107)                        | Орехово-Зуевский пр-д,<br>д. 22        | Выполнено          |
| Печатники     | ДМШ<br>им. М.И. Глинки                                    | ул. Гурьянова,<br>д. 83А               | Выполнено          |
| Рязанский     | Московский детский<br>музыкальный театр п/р<br>Г.Чихачёва | ул. Новокузьминская 1-я,<br>д. 1       | Выполнено          |
| Рязанский     | ДМШ им. Г.Г.Нейгауза                                      | ул. Михайлова,<br>д. 20, корп. 2       | Выполнено          |
| Рязанский     | ДМШ им. Г.Г.Нейгауза                                      | ул. 1-я Новокузьминская,<br>д. 19      | Выполнено          |
| Текстильщики  | ЦБС ЮВАО (для<br>библиотеки № 128)                        | ул. 8-я Текстильщиков,<br>д. 14        | Выполнено          |
| Текстильщики  | ДМШ<br>им. А.П. Бородина                                  | ул. Люблинская,<br>д. 21, корп. 2      | Выполнено          |
| Южнопортовый  | ЦБС ЮВАО (для<br>библиотеки № 121)                        | ул. Петра Романова, д. 6               | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>27</b>                                                 |                                        |                    |

### 3.5. Благоустройство

| Район         | Объект            | Адрес                                 | Отвественный исполнитель      | Отчет о выполнении |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Кузьминки     | Парк<br>Кузьминки | ул. Кузьминский<br>парк, д. 1, стр. 2 | Митрюк Л.В.<br>Богомолец Р.С. | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>1</b>          |                                       |                               |                    |



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СПОРТ МОСКВЫ»

### КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятия         | Количественный показатель (ед.) | Финансирование (млн. руб.)                                    | Срок исполнения     | Отвественный исполнитель                                       | Отчет о выполнении |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Новое строительство | 3                               | 2 объекта за счет средств инвесторов и 1 объект - 166,2 (АИП) | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А.<br>Черыншов В.Г.<br>Бирюков А.П.<br>Агеенко И.В. | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>       | <b>3</b>                        | <b>166,2</b>                                                  |                     |                                                                |                    |

| Мероприятия                     | Количественный показатель (ед.) |           | Финансирование (млн. руб.) |               | Срок исполнения | Отвественный исполнитель   | Отчет о выполнении |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
|                                 | План                            | Факт      | План                       | Факт          |                 |                            |                    |
| Проведение капитального ремонта | 1                               | 1         | 3,5                        | 3,5           | 2019            | Митрюк Л.В.<br>Главы управ | Выполнено          |
| Проведение текущего ремонта     | 8                               | 10        | 23,4                       | 80,78         | 2019            | Митрюк Л.В.<br>Главы управ | Выполнено          |
| Закупка оборудования            | 4                               | 13        | 12,4                       | 17,10         | 2019            | Митрюк Л.В.<br>Главы управ | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                   | <b>13</b>                       | <b>24</b> | <b>39,3</b>                | <b>101,38</b> |                 |                            |                    |

#### 4.1. Строительство новых объектов

| Район     | Адрес                            | Финансирование (млн. руб.)              | Сроки исполнения                                     | Отчет о выполнении                                                                    |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Марьино   | Марьинский б-р,<br>вл. 32        | Строительство ведется за счет инвестора | Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года | Выполнено                                                                             |
| Люблино   | Ставропольская ул., вл. 41       | Строительство ведется за счет инвестора | Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года  | Выполнено                                                                             |
| Печатники | ул. Гурьянова,<br>вл. 10, стр. 1 | 166,2                                   | 3 квартал 2019 года                                  | Срок ввода 1 квартал 2020 года (Объект не введен в эксплуатацию в заявленные сроки, в |



| Район         | Адрес    | Финансирование<br>(млн. руб.) | Сроки<br>исполнения | Отчет о<br>выполнении                                                                           |
|---------------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |          |                               |                     | связи с не<br>устраненными ранее<br>выданными<br>замечаниями<br>балансодержателя<br>территории) |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>3</b> | <b>166,2</b>                  |                     |                                                                                                 |

#### 4.2. Капитальный ремонт объектов

| Район         | Объект                                 | Адрес                                          | Финансирование<br>(тыс. руб.) | Отчет о<br>выполнении |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Текстильщики  | ГБУ «СШОР<br>«Москвич»<br>Москомспорта | Волгоградский<br>проспект,<br>д. 46/15, стр. 1 | 3 540,00                      | Выполнено             |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>1</b>                               |                                                | <b>3 540,0</b>                |                       |

#### 4.3. Текущий ремонт объектов

| Район        | Объект                                      | Адрес                                       | Финансирование<br>(тыс. руб.) | Отчет о<br>выполнении |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Некрасовка   | ГБУ «СШ № 4»<br>Москомспорта                | ул. Некрасовская,<br>д. 8                   | 2 414,38                      | Выполнено             |
| Капотня      | ГБУ «СШОР<br>№ 63 «Смена»<br>Москомспорта   | Капотня, 2-й<br>квартал,<br>д. 2А, стр. 1   | 1 858,67                      | Исполнено             |
| Капотня      | ГБУ «СШОР<br>№ 63 «Смена»<br>Москомспорта   | Капотня, 1-й<br>квартал,<br>д. 15           | 6 252,36                      | Исполнено             |
| Рязанский    | ГБУ «СШОР<br>«Энтузиаст»<br>Москомспорта    | ул. Зарайская, д.<br>70                     | 25 794,75                     | Исполнено             |
| Печатники    | ГБУ «СШОР<br>№ 64» Москомспорта             | 1-й Курьяновский<br>проезд, д. 17,<br>стр.1 | 5 201,4                       | Исполнено             |
| Кузьминки    | ГБУ «СШОР<br>№ 64»<br>Москомспорта          | Есенинский<br>бульвар,<br>д. 9, корп. 2     | 25 458,63                     | Исполнено             |
| Лефортово    | ГБУ «СШОР<br>№ 64» Москомспорта             | ул.<br>Авиамоторная, д.<br>40               | 9 865,2                       | Исполнено             |
| Марьино      | ГБУ «ФСО «Хоккей<br>Москвы»<br>Москомспорта | Мячковский<br>бульвар, д. 10,<br>корп. 3    | 1 851,36                      | Исполнено             |
| Некрасовка   | ГБУ «СШ № 4»<br>Москомспорта                | ул. 2-я Вольская<br>д. 16, корп. 2          | 919,25                        | Исполнено             |
| Текстильщики | ГБУ «СШОР                                   | Волгоградский                               | 1 162,33                      | Исполнено             |



| Район         | Объект                    | Адрес                      | Финансирование<br>(тыс. руб.) | Отчет о<br>выполнении |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | «Москвич»<br>Москомспорта | пр-т, д. 46/15, стр.<br>10 |                               |                       |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>6</b>                  | <b>10</b>                  | <b>80 778,33</b>              |                       |

#### 4.4. Закупка оборудования

| Район               | Объект                                        | Адрес                                        | Финансирова-<br>ние<br>(тыс. руб.) | Отчет о<br>выполнении |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Текстильщики        | ГБУ «СШОР<br>«Москвич»<br>Москомспорта        | Волгоградский пр-т, д.<br>46/15, стр. 2      | 212,65                             | Выполнено             |
| Выхино-<br>Жулебино | ГБУ «СШ № 62»<br>Москомспорта                 | ул. Привольная,<br>д. 42                     | 748,60                             | Выполнено             |
| Рязанский           | ГБУ «СШ<br>«Энтузиаст»<br>Москомспорта        | ул. Зарайская, д. 70                         | 1 048,11                           | Выполнено             |
| Некрасовка          | ГБУ «СШ № 4»<br>Москомспорта                  | ул. 2-я Вольская,<br>д. 16, корп. 2          | 171,33                             | Выполнено             |
| Некрасовка          | ГБУ «СШ № 4»<br>Москомспорта                  | ул. 1-я Вольская, д. 15,<br>корп. 1          | 113,27                             | Выполнено             |
| Нижегородский       | ГБУ «СШОР №23»<br>Москомспорта                | Рязанский пр-т,<br>д. 7, корп. 2             | 1 034,0                            | Выполнено             |
| Нижегородский       | ГБУ «СШОР №23»<br>Москомспорта                | Рязанский пр-т,<br>д. 7, корп. 3             | 453,22                             | Выполнено             |
| Южнопортовый        | ГБУ «СШОР №61<br>«Фортуна»<br>Москомспорта    | 1-я ул.<br>Машиностроения, д.<br>16          | 1 525,84                           | Выполнено             |
| Лефортово           | ГБУ «СШОР №64»<br>Москомспорта                | ул. Авиамоторная, д.<br>40                   | 2 799,45                           | Выполнено             |
| Южнопортовый        | ГБУ «СШОР №65<br>«Ника»<br>Москомспорта       | 2-ой Южнопортовый<br>пр-д, д. 19, корп. 1    | 2 608,52                           | Выполнено             |
| Кузьминки           | ГБУ «СШОР №65<br>«Ника»<br>Москомспорта       | ул. Академика<br>Скрябина,<br>д. 40, корп. 1 | 3 212,0                            | Выполнено             |
| Южнопортовый        | ГБУ «ЦФКиС ЮВАО<br>г. Москвы»<br>Москомспорта | ул. Трофимова,<br>д. 30, корп. 3             | 1 083,26                           | Выполнено             |
| Капотня             | ГБУ «СШОР<br>№ 63 «Смена»<br>Москомспорта     | Капотня, 2-й квартал,<br>д. 2А, стр. 1       | 2 093,81                           | Выполнено             |
| <b>ИТОГО:</b>       |                                               | <b>13</b>                                    | <b>17 104,05</b>                   |                       |



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»

### КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятия         | Количество (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения     | Отвественный исполнитель      | Отчет о выполнении                                                                                                                              |
|---------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новое строительство | 1                | 340,0                      | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. | Срок ввода 1 квартал 2020 года (объект не введен в эксплуатацию в заявленные сроки, в связи с финансовой нестабильностью подрядной организации) |
| <b>ИТОГО:</b>       | <b>1</b>         | <b>340,0</b>               |                     |                               |                                                                                                                                                 |

| Мероприятия                     | Количественный показатель (ед.) |           | Финансирование (млн. руб.) |               | Срок исполнения | Отвественный исполнитель | Отчет о выполнении |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
|                                 | План                            | Факт      | План                       | Факт          |                 |                          |                    |
| Проведение капитального ремонта | 18                              | 32        | 596,7                      | 175,15        | 2019            | Митрюк Л.В.              | Выполнено          |
| Проведение текущего ремонта     | 10                              | 33        | 13,8                       | 47,82         | 2019            | Митрюк Л.В.              | Выполнено          |
| Закупка оборудования            | 14                              | 16        | 200,3                      | 105,77        | 2019            | Митрюк Л.В.              | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                   | <b>42</b>                       | <b>81</b> | <b>810,8</b>               | <b>328,74</b> |                 |                          |                    |

#### 5.1. Модернизация учреждений социальной защиты населения

| Район         | Наименование объектов                                                                      | Финансирование (млн. руб.) | Сроки исполнения    | Отчет о выполнении                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Некрасовка    | Центр социального обслуживания населения по адресу:<br>1-ая Вольская ул.,<br>д. 9, корп. 1 | 340,0                      | 4 квартал 2019 года | Срок ввода 1 квартал 2020 года (объект не введен в эксплуатацию в заявленные сроки, в связи с финансовой нестабильностью подрядной организации) |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>1</b>                                                                                   | <b>340,0</b>               |                     |                                                                                                                                                 |



## 5.2. Капитальный ремонт объектов

| Район           | Объект                                                                                  | Адрес                                       | Отчет о выполнении |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино | ГБУ ТЦСО "Жулебино"                                                                     | ул. Хлобыстова, д. 8, корп. 2               | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУ ТЦСО "Жулебино", филиал Выхино"                                                     | Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2              | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУ ТЦСО «Жулебино»                                                                     | Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1             | Выполнено          |
| Капотня         | ГБУ ТЦСО «Марьино», филиал «Капотня»                                                    | 1-й квартал Капотня, д. 14                  | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина  | Волгоградский пр-т, д. 169, корп. 2, стр. 2 | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства" им. Ю.В. Никулина | ул. Юных Ленинцев, д. 96, корп. 1           | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУ ТЦСО «Кузьминки»                                                                    | Волжский б-р, кв-л 113А, корп. 5            | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУ ТЦСО "Кузьминки"                                                                    | ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1          | Выполнено          |
| Лефортово       | ГКУ «Центр занятости населения города Москвы», отдел трудоустройства «Лефортово»        | Шоссе Энтузиастов, д. 206                   | Выполнено          |
| Лефортово       | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Лефортово»                                             | ул. Госпитальная, д. 6                      | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17                                                  | ул. Ставропольская, д. 27а, стр.1           | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУ Психоневрологический интернат № 11                                                  | ул. Ставропольская, д. 37А                  | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУ «Московский городской центр условий и охраны труда (базовый центр)                  | ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 1, стр. 2    | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУ ТЦСО «Марьино»                                                                      | ул. Люблинская, д. 125, стр. 1, 2           | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»                                    | ул. Марьинский парк, д. 41, корп. 2         | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУ "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" ОСП "Марьино"                   | Новочеркасский б-р, д. 12                   | Выполнено          |
| Марьино         | Московский городской центр реабилитации                                                 | ул. Новомарьинская, д. 3, корп. 4           | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУ ТЦСО «Марьино»                                                                      | ул. Люблинская, д. 159                      | Выполнено          |
| Нижегородский   | ГБУ ТЦСО "Южнопортовый" филиал "Нижегородский"                                          | Рязанский пр-т, д. 37                       | Выполнено          |
| Печатники       | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 2                                           | ул. Полбина, д. 26                          | Выполнено          |
| Печатники       | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"                                   | 3-я Курьяновская ул., д. 2                  | Выполнено          |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Район         | Объект                                                                               | Адрес                                 | Отчет о выполнении |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Печатники     | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»                                | ул. Шоссейная, д. 39, корп. 1         | Выполнено          |
| Печатники     | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»                                | ул. Гурьянова, д. 55                  | Выполнено          |
| Печатники     | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям " Печатники"                               | 1-я Курьяновская улица, д. 35         | Выполнено          |
| Рязанский     | ГБУ ТЦСО «Кузьминки», филиал «Рязанский»                                             | ул. Зеленодольская, д. 4              | Выполнено          |
| Текстильщики  | ГБУ Московская служба психологической помощи населению                               | 2-й Саратовский пр-д, д. 8, корп. 2   | Выполнено          |
| Текстильщики  | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки" филиал "Текстильщики" | ул. 7-я Текстильщиков, д. 4А, стр. 1  | Выполнено          |
| Текстильщики  | ГБУ ТЦСО «Кузьминки», филиал «Текстильщики»                                          | 7-я ул. Текстильщиков, д. 7, корп. 1  | Выполнено          |
| Текстильщики  | ГКУ «Центр занятости населения города Москвы»                                        | ул. Юных Ленинцев, д. 9, стр. 1       | Выполнено          |
| Текстильщики  | ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105                                     | ул. Саратовская, д. 21, стр. 1        | Выполнено          |
| Южнопортовый  | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Истоки»                                   | 2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, корп. 1 | Выполнено          |
| Южнопортовый  | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»                                                              | ул. Шарикоподшипниковская, д. 40      | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>33</b>                                                                            |                                       |                    |

### 5.3. Текущий ремонт объектов

| Район           | Объект                                                                                  | Адрес                                       | Отчет о выполнении |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино | ГБУ ТЦСО «Жулебино», филиал «Выхино»                                                    | Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2              | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУ ТЦСО «Жулебино», филиал «Выхино»                                                    | ул. Хлобыстова, д. 8, корп. 2               | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУ ТЦСО «Жулебино»                                                                     | Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1             | Выполнено          |
| Капотня         | ГБУ ТЦСО «Марьино», филиал «Капотня»                                                    | 1-й квартал Капотня, д. 14                  | Выполнено          |
| Лефортово       | ГБУ ТЦСО «Южнопортовы», филиал «Лефортово»                                              | ул. Госпитальная, д. 6                      | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина | Волгоградский пр-т, д. 169, корп. 2, стр. 2 | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина | ул. Юных Ленинцев, д. 96, корп. 1           | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУ Пансионат для ветеранов                                                             | ул. Ставропольская,                         | Выполнено          |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Район         | Объект                                                                                                    | Адрес                                   | Отчет о выполнении |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|               | труда № 17                                                                                                | д. 27, стр. 1                           |                    |
| Люблино       | ГБУ Психоневрологический интернат № 11                                                                    | ул. Ставропольская, д. 37А              | Выполнено          |
| Люблино       | ГБУ ТЦСО «Марьино», филиал «Люблино»                                                                      | ул. Люблинская, д. 125 а, стр. 1        | Выполнено          |
| Люблино       | ГБУ Московская служба психологической помощи населению филиал «Телефон неотложной психологической помощи» | ул. Маршала Кожедуба, д. 12, корп. 1    | Выполнено          |
| Люблино       | ГБУ «Центр занятости населения города Москвы», отдел трудоустройства «Люблино»                            | ул. Верхние Поля, д. 3, стр. 2          | Выполнено          |
| Люблино       | ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки      | ул. Иловайская, д.2                     | Выполнено          |
| Люблино       | ГБУ "Московский городской центр условий и охраны труда" базовый центр ЮВАО                                | ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 1 стр. 2 | Выполнено          |
| Марьино       | «Московский городской центр реабилитации»                                                                 | ул. Новомарьинская, д. 3, корп. 4       | Выполнено          |
| Марьино       | ГБУ Комплекс социальных жилых домов                                                                       | ул. Верхние Поля д. 34, корп. 2         | Выполнено          |
| Марьино       | ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» ОСП «Марьино»                                     | Новочеркасский б-р, д. 28               | Выполнено          |
| Марьино       | ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» ОСП «Марьино»                                     | Новочеркасский б-р, д. 12               | Выполнено          |
| Марьино       | ГБУ ТЦСО «Марьино»                                                                                        | ул. Люблинская, д. 159                  | Выполнено          |
| Нижегородский | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Нижегородский»                                                           | Рязанский пр-т, д. 37                   | Выполнено          |
| Нижегородский | ГАОУ ДПО «Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»                 | Рязанский пр-т, д. 7, стр. 1            | Выполнено          |
| Нижегородский | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Нижегородский»                                                           | 3-я Карачаровская ул., д. 9, корп. 3    | Выполнено          |
| Печатники     | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 2                                                             | ул. Полбина, д. 26                      | Выполнено          |
| Печатники     | ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»                                                    | 1-я Курьяновская ул., д. 35             | Выполнено          |
| Печатники     | ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»                                                    | ул. Гурьянова, д. 55                    | Выполнено          |
| Печатники     | ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»                                                    | ул. Шоссейная, д. 39, корп. 1           | Выполнено          |
| Печатники     | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"                                                     | 3-я Курьяновская ул., д. 2              | Выполнено          |



| Район         | Объект                                                                              | Адрес                                 | Отчет о выполнении |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Текстильщики  | ГБУ «Центр занятости населения города Москвы», отдел трудоустройства «Текстильщики» | 2-й Саратовский пр-д, д. 8, корп. 2   | Выполнено          |
| Текстильщики  | ГКУ «Центр занятости населения города Москвы»                                       | ул. Юных Ленинцев, д. 9, стр. 1       | Выполнено          |
| Текстильщики  | ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105                                    | ул. Саратовская, д. 21, стр. 1        | Выполнено          |
| Южнопортовый  | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Истоки"                                  | 2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, корп. 1 | Выполнено          |
| Южнопортовый  | ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»                                                             | ул. Шарикоподшипниковская, д. 40      | Выполнено          |
| Южнопортовый  | ГБУ Ресурсный центр для инвалидов                                                   | ул. Новоостاپовская, д. 6, стр. 1     | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>33</b>                                                                           |                                       |                    |

#### 5.4. Закупка оборудования

| Район           | Объект                                                                                 | Адрес                                       | Отчет о выполнении |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Люблино         | ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17                                                 | ул. Ставропольская, д. 27А, стр. 1          | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУ Психоневрологический интернат № 11                                                 | ул. Ставропольская, д. 37А                  | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина | Волгоградский пр-т, д. 169, корп. 2, стр. 2 | Выполнено          |
| Текстильщики    | ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105                                       | ул. Саратовская, д. 21, стр. 1              | Выполнено          |
| Печатники       | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"                                  | ул. Гурьянова, д. 55                        | Выполнено          |
| Текстильщики    | ГБУ Реабилитационный центр "Текстильщики"                                              | 1-я ул. Текстильщиков, д. 6А - 8А           | Выполнено          |
| Южнопортовый    | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Южнопортовый"                      | ул. Шарикоподшипниковская, д. 40            | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"                          | Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1             | Выполнено          |
| Марьино         | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино"                           | ул. Люблинская, д. 159                      | Выполнено          |
| Кузьминки       | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки"                         | Волжский б-р, квартал 113А, корп. 5         | Выполнено          |
| Люблино         | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Гармония"                                   | ул. Марьинский парк, д. 41, корп. 2         | Выполнено          |
| Южнопортовый    | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Истоки"                                     | 2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, корп. 1       | Выполнено          |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| <b>Район</b>    | <b>Объект</b>                                                                                        | <b>Адрес</b>                         | <b>Отчет о выполнении</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Южнопортовый    | ГБУ Ресурсный центр для инвалидов                                                                    | ул. Новостаповская,<br>д. 6, стр. 1  | Выполнено                 |
| Люблино         | ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки | ул. Иловайская, д. 2                 | Выполнено                 |
| Выхино-Жулебино | ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»             | ул. Академика Скрябина, д. 9, стр. 4 | Выполнено                 |
| Марьино         | Управление социальной защиты населения ЮВАО                                                          | ул. Люблинская, д. 159               | Выполнено                 |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>16</b>                                                                                            |                                      |                           |

## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»**

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

| <b>Мероприятие</b>                                                                                                              | <b>Количество объектов (ед.)</b> | <b>Финансирование (млн. руб.)</b> | <b>Срок исполнения</b> | <b>Ответственный исполнитель</b>                                                            | <b>Отчет о выполнении</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Создание парка 850-летия Москвы                                                                                                 | 1                                | 150,2                             | 3 квартал 2019 года    | Осипов А.А.<br>Бакашев А.С.                                                                 | Выполнено                 |
| Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов                               | 3                                | 612,0                             | 3 квартал 2019 года    | Осипов А.А.<br>Главы управ районов<br>Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО               | Выполнено                 |
| Благоустройство территории в целях организации парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы | 9                                | 465,9                             | 3 квартал 2019 года    | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.<br>Главы управ районов<br>Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО | Выполнено                 |
| Содержание произведений монументального искусства и монументально-декоративного искусства                                       | 112                              | 58,2                              | В течение года         | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.                                                                   | Выполнено                 |
| Содержание объектов озеленения и катков с искусственным льдом                                                                   | -                                | 781,5                             | В течение года         | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.<br>Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО                        | Выполнено                 |
| Содержание ООПТ                                                                                                                 | 1                                | 88,6                              | В течение года         | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.                                                                   | Выполнено                 |
| Благоустройство объектов озеленения (понижение уровня газонов на объектах озеленения)                                           | 54                               | 32 240,0                          | 3 квартал 2019 года    | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.<br>Главы управ районов<br>Руководители ГБУ «Жилищник»             | Выполнено                 |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Мероприятие                                                                                                     | Количество объектов (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения     | Ответственный исполнитель                                                                   | Отчет о выполнении                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                 |                           |                            |                     | района ЮВАО                                                                                 |                                     |
| Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом                                                    | 9                         | 10,1                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.                                                                   | Выполнено                           |
| Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район») | 13                        | 490,0                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.<br>Главы управ районов<br>Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО | 9 выполнено<br>/4 перенос на 2020   |
| Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Дополнительное финансирование)                      | 156                       | 649 731,1                  | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.<br>Главы управ районов<br>Руководители ГБУ «Жилищник» района ЮВАО | 164 выполнено<br>/1 перенос на 2020 |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                   | <b>358</b>                | <b>684 627,6</b>           |                     |                                                                                             |                                     |

**6.1. Благоустройство парка 850-летия Москвы**

| Наименование объекта      | Площадь (га) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения     | Ответственный исполнитель   | Отчет о выполнении |
|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| Парк им. 850-летия Москвы | 9,0          | 150,2                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Бакашев А.С. | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>             | <b>9,0</b>   | <b>150,2</b>               |                     |                             |                    |

**6.2. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов**

| Наименование объекта                                  | Площадь (га) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения     | Ответственный исполнитель   | Отчет о выполнении |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| Территория, примыкающая к Госпиталю ветеранов войн №2 | 10,2         | 202,0                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Дивин А.С.   | Выполнено          |
| Аллея Семьи                                           | 8,9          | 200,0                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Сазонова И.Н | Выполнено          |
| Парк Дюссельдорфский                                  | 9,5          | 210,0                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Сазонова И.Н | Выполнено          |
| <b>ИТОГО: 3 объекта</b>                               | <b>28,6</b>  | <b>612,0</b>               |                     |                             |                    |



### 6.3. Благоустройство территории в целях организации парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы

| Наименование объекта/Адрес                                      | Площадь (га) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения     | Ответственный исполнитель     | Отчет о выполнении |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Самаркандский бульвар                                           | 2,7          | 63                         | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Дивин А.С.     | Выполнено          |
| Сквер по ул. Симоновский Вал                                    | 0,5          | 12,9                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Поветкина А.С. | Выполнено          |
| Сквер у станции Сортировочная                                   | 1            | 30                         | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Агеев Н.Б.     | Выполнено          |
| Набережная реки Москвы в районе Южнопротовый (парк Богатырский) | 2,3          | 50                         | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Поветкин А.С.  | Выполнено          |
| Сквер «Перегон Волжская-Люблино»                                | 2,26         | 65                         | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.     | Выполнено          |
| Аллея сказок                                                    | 4,67         | 80                         | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Орешкин Н.А.   | Выполнено          |
| Аллея влюбленных                                                | 3            | 80                         | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Орешкин Н.А.   | Выполнено          |
| Батюнинский пруд                                                | 1,8          | 35                         | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Лапшев В.В.    | Выполнено          |
| Сквер по ул. Кухмистерова                                       | 1,85         | 50                         | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Лапшев В.В.    | Выполнено          |
| <b>ИТОГО: 9 объектов</b>                                        | <b>20,08</b> | <b>465,9</b>               |                     |                               |                    |

### 6.4. Содержание произведений монументального искусства

| Наименование мероприятия                                                                                    | Количество объектов (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур административных округов | 112                       | 58,2                       | В течение года   | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В. | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                               | <b>112</b>                | <b>58,2</b>                |                  |                           |                    |

### 6.5. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования

| Наименование мероприятия       | Площадь/количество | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель        | Отчет о выполнении |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| Содержание объектов озеленения | 1 518,9 Га         | 728,0                      | В течение года  | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.<br>ГБУ | Выполнено          |



| Наименование мероприятия                | Площадь/количество | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
|                                         |                    |                            |                 | «Жилищник» районов ЮВАО   |                    |
| Содержание катков с искусственным льдом | 9 шт.              | 53,5                       | В течение года  | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В. | Выполнено          |
| Содержание ООПТ «Кузьминки-Люблино»     | 871,9 Га           | 88,6                       | В течение года  | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В. | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                           |                    | <b>870,1</b>               |                 |                           |                    |

#### 6.6. Понижение уровня газонов на объектах озеленения

| Район                           | Кол-во объектов (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения     | Ответственный исполнитель    | Отчет о выполнении |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино                 | 3                     | 306,0                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Дивин А.С.    | Выполнено          |
| Кузьминки                       | 5                     | 2 160,0                    | 3-квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Маликов А.М.  | Выполнено          |
| Люблино                         | 2                     | 2 844,0                    | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Туркин В.А.   | Выполнено          |
| Лефортово                       | 3                     | 589,2                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Агеев Н.Б.    | Выполнено          |
| Некрасовка                      | 6                     | 3 641,78                   | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Орешкин Н.А.  | Выполнено          |
| Нижегородский                   | 11                    | 897,0                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Минаков Р.А.  | Выполнено          |
| Марьино                         | 3                     | 11 400                     | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Сазонова И.Н. | Выполнено          |
| Печатники                       | 3                     | 3 000                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Лапшев В.В.   | Выполнено          |
| Рязанский                       | 4                     | 5 802,42                   | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Шитиков М.С.  | Выполнено          |
| Южнопортовый                    | 5                     | 693,0                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Поветкин А.С. | Выполнено          |
| ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» | 9                     | 906,6                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.    | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                   | <b>54</b>             | <b>32 240,0</b>            |                     |                              |                    |

#### 6.7. Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом

| Район              | Кол-во объектов (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения     | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| ГБУ «Автомобильные | 9                     | 10,1                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В. | Выполнено          |



| Район         | Кол-во объектов (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| дороги ЮВАО»  |                       |                            |                 |                           |                    |
| <b>ИТОГО:</b> | 9                     | 10,1                       |                 |                           |                    |

#### 6.8. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район»)

| Район                           | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения     | Ответственный исполнитель       | Отчет о выполнении |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино                 | 46,2                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Дивин А.С.       | Выполнено          |
| Капотня                         | 7,8                        | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Синицын Д.Н      | Перенос на 2020    |
| Кузьминки                       | 41,7                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Маликов А.М.     | Перенос на 2020    |
| Люблино                         | 40,7                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Туркин В.А.      | Выполнено          |
| Лефортово                       | 17,7                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Агеев Н.Б.       | Перенос на 2020    |
| Некрасовка                      | 17,4                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Орешкин Н.А.     | Выполнено          |
| Нижегородский                   | 12,2                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Минаков Р.А.     | Выполнено          |
| Марьино                         | 49,4                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Сазонова И.Н.    | Выполнено          |
| Печатники                       | 23,2                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Лапшев В.В.      | Выполнено          |
| Рязанский                       | 28,9                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Шитиков М.С.     | Выполнено          |
| Текстильщики                    | 25,5                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Писковацкий А.В. | Перенос на 2020    |
| Южнопортовый                    | 17,7                       | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Поветкин А.С.    | Выполнено          |
| ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» | 161,6                      | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.       | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                   | 490,0                      |                     |                                 |                    |

#### 6.9. Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Дополнительное финансирование)

| Район           | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения     | Ответственный исполнитель   | Отчет о выполнении                       |
|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Выхино-Жулебино | 185 341,8                  | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Дивин А.С.   | Выполнено                                |
| Кузьминки       | 19 819,4                   | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Маликов А.М. | Выполнено                                |
| Люблино         | 40 161,3                   | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Туркин В.А.  | 1 объект - перенос на 202 на сумму -34,8 |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Район                              | Финансиро-<br>вание<br>(млн. руб.) | Срок<br>исполнения     | Ответственный<br>исполнитель    | Отчет о<br>выполнении |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                    |                                    |                        |                                 | млн.                  |
| Лефортово                          | 32 930,4                           | 3 квартал<br>2019 года | Осипов А.А.<br>Агеев Н.Б.       | Выполнено             |
| Некрасовка                         | 92 634,6                           | 3 квартал<br>2019 года | Осипов А.А.<br>Орешкин Н.А.     | Выполнено             |
| Нижегородский                      | 16 394,3                           | 3 квартал<br>2019 года | Осипов А.А.<br>Минаков Р.А.     | Выполнено             |
| Марьино                            | 225 997,7                          | 3 квартал<br>2019 года | Осипов А.А.<br>Сазонова И.Н.    | Выполнено             |
| Печатники                          | 15 163,8                           | 3 квартал<br>2019 года | Осипов А.А.<br>Лапшев В.В.      | Выполнено             |
| Рязанский                          | 21 147,6                           | 3 квартал<br>2019 года | Осипов А.А.<br>Шитиков М.С.     | Выполнено             |
| Текстильщики                       | 14,1                               | 3 квартал<br>2019 года | Осипов А.А.<br>Писковацкий А.В. | Выполнено             |
| Южнопортовый                       | 28,5                               | 3 квартал<br>2019 года | Осипов А.А.<br>Поветкин А.С.    | Выполнено             |
| ГБУ «Автомобильные<br>дороги ЮВАО» | 97,6                               | 3 квартал<br>2019 года | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.       | Выполнено             |
| <b>ИТОГО:</b>                      | <b>649 731,1</b>                   |                        |                                 |                       |

## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ»**

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

| Мероприятие                                                                                                                                                                 | Количество | Финансирование<br>(млн. руб.)              | Сроки<br>исполнения | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                  | Отчет о<br>выполнении |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Завершение<br>бюджетного<br>строительства                                                                                                                                   | 24         | 19 826,52                                  | 2019 год            | Крысанов А.А.                                                                                                                 | Выполнено             |
| Завершение<br>внебюджетного<br>строительства                                                                                                                                | 27         | Внебюджетное<br>финансирование             | 2019 год            | Крысанов А.А.                                                                                                                 | Выполнено             |
| Текущий ремонт<br>объектов жилого<br>фонда, из них                                                                                                                          | 1 793      | За счет средств<br>управляющих<br>компаний | 01.09.2019          | Осипов А.А.<br>Главы управ<br>районов                                                                                         | Выполнено             |
| Капитальный<br>ремонт<br>жилищного фонда<br>(согласно<br>постановлению<br>Правительства<br>Москвы от<br>13.09.2012 г. №<br>484-ПП по<br>комплексу ЖКХ)                      | 148        | 32,8                                       | 4 квартал<br>2019   | Осипов А.А.<br>Буканов В.В.<br>Горбатов П.О.<br>Царикаев А.Р.<br>Бирюков А.П.<br>Агеенко И.В.<br>Матыцин А.Н.<br>Никитин С.В. | Выполнено             |
| Благоустройство<br>территории жилой<br>застройки<br>(согласно<br>постановлению<br>Правительства<br>Москвы от<br>13.09.2012 № 484-<br>ПП по комплексу<br>ЖКХ)                | 1          | 2,4                                        | 3 квартал<br>2019   | Осипов А.А.<br>Хромова Е.С.<br>Орешкин Н.А.                                                                                   | Выполнено             |
| Благоустройство<br>территории жилой<br>застройки<br>(согласно<br>постановлению<br>Правительства<br>Москвы от<br>26.12.2012 № 849-<br>ПП) – дворы,<br>скверы,<br>озелененные | 364        | 1 146,0                                    | 3 квартал<br>2019   | Осипов А.А.<br>Главы управ<br>районов<br>Руководители<br>ГБУ Жилищник<br>районов                                              | Выполнено             |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Мероприятие                                                                                                                                                               | Количество       | Финансирование<br>(млн. руб.) | Сроки<br>исполнения    | Ответственный<br>исполнитель                                                     | Отчет о<br>выполнении                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| территории,<br>шлагбаумы                                                                                                                                                  |                  |                               |                        |                                                                                  |                                          |
| Благоустройство<br>территории жилой<br>застройки (ремонт<br>асфальтобетонного<br>покрытия)                                                                                | 256              | 487,9                         | 3 квартал<br>2019      | Осипов А.А.<br>Главы управ<br>районов<br>Руководители<br>ГБУ Жилищник<br>районов | Выполнено                                |
| Выполнение<br>локальных<br>мероприятий<br>Комплексной<br>схемы организации<br>дорожного<br>движения и<br>Окружной<br>комиссии по<br>безопасности<br>дорожного<br>движения | 221              | 95,8                          | В течение<br>года      | Осипов А.А.<br>Главы управ<br>районов<br>Руководители<br>ГБУ Жилищник<br>районов | 26 объектов<br>перенесено<br>на 2020 год |
| Иные мероприятия<br>по эксплуатации<br>жилищного фонда                                                                                                                    | 212 452          | 587,7                         | В течение<br>года      | Осипов А.А.<br>Руководители<br>ГБУ<br>«Жилищник»<br>районов                      | Выполнено                                |
| Паспортизация<br>дворов                                                                                                                                                   | 1216             | 102,3                         | Переход на<br>2020 год | Осипов А.А.<br>Руководители<br>ГБУ<br>«Жилищник»<br>районов                      | Выполнено                                |
| Содержание и<br>текущий ремонт<br>дворовых<br>территорий                                                                                                                  | 12<br>учреждений | 2 149,3                       | В течение<br>года      | Осипов А.А.<br>Руководители<br>ГБУ<br>«Жилищник»<br>районов                      | Выполнено                                |
| Содержание<br>катков с<br>искусственным<br>льдом                                                                                                                          | 3 шт.            | 15,7                          | В течение<br>года      | Осипов А.А.<br>Руководители<br>ГБУ<br>«Жилищник»<br>районов                      | Выполнено                                |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                                             |                  | <b>24 446,42</b>              |                        |                                                                                  |                                          |

### 7.1. Завершение бюджетного строительства

| Объект                                  | Площадь<br>(тыс.кв.м.) | Финансирование<br>(млн. руб.) | Сроки<br>исполнения                                  | Ответственный<br>исполнитель  |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Жилой дом,<br>Артюхиной ул.,<br>вл. 28А | 8 536                  | 506,68                        | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019 | Крысанов А.А.<br>Матыцин А.Н. |

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Объект                                | Площадь<br>(тыс.кв.м.) | Финансирование<br>(млн. руб.) | Сроки<br>исполнения                                          | Ответственный<br>исполнитель  |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                       |                        |                               | года                                                         |                               |
| Люберецкие поля,<br>кв. 14, корп. 1   | 28 070,10              | 860                           | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 14, корп. 2   | 11 085,8               | 390                           | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 14, корп. 3   | 18 088,8               | 555                           | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 14, корп. 4   | 11 085,9               | 385                           | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 14, корп. 5   | 24 754,5               | 785                           | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 14, корп. 6   | 24 413,3               | 800                           | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 3 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 1  | 28 644,40              | 15 544,84                     | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 2а | 17 604,70              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 2б | 10 988,10              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 3а | 9 275,60               |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 3б | 13 014,60              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 4а | 12 232,40              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля,                      | 29 782,00              |                               | Объект введен в                                              | Крысанов А.А.                 |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Объект                                | Площадь<br>(тыс.кв.м.) | Финансирование<br>(млн. руб.) | Сроки<br>исполнения                                           | Ответственный<br>исполнитель |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| кв. 17б, корп. 4б                     |                        |                               | эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года                     | Хромова Е.С                  |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 4в | 15 360,00              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 4 квартале 2019<br>года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 5а | 12 232,40              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>во 2 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 5б | 31 298,40              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>во 2 квартале 2019<br>года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 5в | 16 389,00              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию во 2<br>квартале 2019 года    | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 6а | 10 988,10              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию во 2<br>квартале 2019 года    | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 6б | 56 504,90              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию во 2<br>квартале 2019 года    | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 7  | 20 263,70              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 3 квартале 2019<br>года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 8  | 18 008,00              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 3 квартале 2019<br>года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 9  | 18 008,00              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 3 квартале 2019<br>года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С |
| Люберецкие поля,<br>кв. 17б, корп. 10 | 12 634,40              |                               | Объект введен в<br>эксплуатацию<br>в 3 квартале 2019<br>года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С |
| <b>ИТОГО: 24<br/>объекта</b>          | <b>459 263</b>         | <b>19 826,52</b>              |                                                               |                              |

## 7.2. Завершение внебюджетного строительства

| Наименование<br>мероприятия | Площадь<br>(кв.м.) | Сроки исполнения                                        | Ответственный<br>исполнитель   |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ул. Душинская, вл. 16       | 28 705,4           | Объект введен в эксплуатацию во<br>2 квартале 2019 года | Крысанов А.А.<br>Царикаев А.Р. |
| Ул. Красноказарменная, вл.  | 32 865,40          | Объект введен в эксплуатацию в                          | Крысанов А.А.                  |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Наименование мероприятия                                                 | Площадь (кв.м.) | Сроки исполнения                                     | Ответственный исполнитель       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 14А                                                                      |                 | 3 квартале 2019 года                                 | Царикаев А.Р.                   |
| Ул. Мельникова, вл. 3                                                    | 80 769,91       | Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Никитин С.В.   |
| ул. Цимлянская, вл. 3 копр.1                                             | 85 583,2        | Объект введен в эксплуатацию в 1 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Бирюков А.П.   |
| Полетаева Федора ул., вл. 15А, стр. 1, вл. 15, корп. 5                   | 18 749,20       | Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Киселев А.А.   |
| ул. Михайлова, вл. 31                                                    | 68 655,99       | Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Киселев А.А.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4В                                      | 22 373,00       | Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4Г                                      | 23 688,3        | Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4АБ                                     | 13 487,4        | Объект введен в эксплуатацию во 2 квартал 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 3                                       | 17 853,60       | Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 3 пристройка                            | 1 184,40        | Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6а                                      | 12 215,60       | Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6б                                      | 22 187,00       | Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6в                                      | 27 128,10       | Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 7                                       | 19 977,60       | Объект введен в эксплуатацию во 2 квартал 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 9                                       | 27 787,70       | Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 18                                      | 10 410,00       | Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 5                                       | 25 364,10       | Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.   |
| ул. Совхозная, вл. 8Б                                                    | 18 940,9        | Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Бирюков А.П.   |
| Золоторожский вал ул., вл. 11, Очередь 1Б. 2 этап                        | 10 1894         | Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Царикаев А.Р.  |
| Золоторожский вал ул., вл. 11, Очередь 1Б. 1 этап                        | 11 2436         | Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года | Крысанов А.А.<br>Царикаев А.Р.  |
| Золоторожский вал ул., вл. 11, (1-я очередь «1А») 2, 3 этап              | 130 836,7       | Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Царикаев А.Р.  |
| ул. Донецкая, вл. 30                                                     | 56 107,4        | Объект введен в эксплуатацию в 1 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Чернышов В.Г.  |
| Рязанский пр-т, вл. 2 (1-й пусковой комплекс 2-ой очереди строительства) | 44 651,40       | Объект введен в эксплуатацию в 3 квартале 2019 года  | Крысанов А.А.<br>Иванченко В.А. |
| Рязанский пр-т, вл.2 (2-ая                                               | 42 876,00       | Объект введен в эксплуатацию в                       | Крысанов А.А.                   |



| Наименование мероприятия                                                  | Площадь (кв.м.)    | Сроки исполнения                                                                                                          | Ответственный исполнитель       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| очередь строительства, 2-й пусковой комплекс)                             |                    | 4 квартале 2019 года                                                                                                      | Иванченко В.А.                  |
| Рязанский пр-т, вл. 2 (2-ая очередь строительства, 3-й пусковой комплекс) | 47 302,90          | Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года                                                                       | Крысанов А.А.<br>Иванченко В.А. |
| Зеленодольская ул. вл. 41<br>корп. 2, стр. 2, корп. 2                     | 11 160,00          | Объект не введен в эксплуатацию в заявленные сроки, в связи с медленными темпами производства работ подрядной организации | Крысанов А.А.<br>Пундель О.В.   |
| <b>ИТОГО: 27 объектов</b>                                                 | <b>1 094 031,2</b> |                                                                                                                           |                                 |

### 7.3. Текущий ремонт объектов жилого фонда

| Наименование района | Ремонт подъездов жилых домов (ед.) | Финансирование                                              | Срок выполнения | Ответственный исполнитель          | Отчет о выполнении |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино     | 304                                | Финансирование за счет средств частных управляющих компаний | 01.09.2019      | Осипов А.А.<br>Главы управ районов | Выполнено          |
| Капотня             | 45                                 |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| Кузьминки           | 193                                |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| Лефортово           | 91                                 |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| Люблино             | 210                                |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| Марьино             | 207                                |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| Некрасовка          | 77                                 |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| Нижегородский       | 60                                 |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| Печатники           | 131                                |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| Рязанский           | 145                                |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| Текстильщики        | 191                                |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| Южнопортовый        | 139                                |                                                             |                 |                                    | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>       | <b>1 793</b>                       |                                                             |                 |                                    |                    |

### 7.4. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП)

| Район           | Кол-во объектов (шт.) | Финансирование (тыс. руб.) | Срок выполнения | Ответственный исполнитель                                                                                                     | Отчет о выполнении |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Выхино-Жулебино | 36                    | 7 412,00                   | 4 квартал 2019  | Осипов А.А.<br>Буканов В.В.<br>Горбатов П.О.<br>Царикаев А.Р.<br>Бирюков А.П.<br>Агеенко И.В.<br>Матыцин А.Н.<br>Никитин С.В. | Выполнено          |
| Капотня         | 15                    | 1 674,30                   |                 |                                                                                                                               | Выполнено          |
| Лефортово       | 14                    | 5 125,40                   |                 |                                                                                                                               | Выполнено          |
| Люблино         | 5                     | 4 500,00                   |                 |                                                                                                                               | Выполнено          |
| Печатники       | 14                    | 5 051,00                   |                 |                                                                                                                               | Выполнено          |
| Рязанский       | 12                    | 3 375,30                   |                 |                                                                                                                               | Выполнено          |
| Текстильщики    | 4                     | 1 100,00                   |                 |                                                                                                                               | Выполнено          |
| Южнопортовый    | 48                    | 4 583,20                   |                 |                                                                                                                               | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>148</b>            | <b>32 821,2</b>            |                 |                                                                                                                               |                    |



**7.5. Благоустройство территории жилой застройки**  
(согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

| Район         | Кол-во объектов (шт.) | Финансирование (тыс. руб.) | Срок выполнения     | Ответственный исполнитель                   | Отчет о выполнении |
|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Некрасовка    | 1                     | 2 361,0                    | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А.<br>Хромова Е.С.<br>Орешкин Н.А. | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>1</b>              | <b>2 361,0</b>             |                     |                                             |                    |

**7.6. Благоустройство территории жилой застройки**  
(согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)

| Район               | Дво-<br>ровые<br>терри-<br>тории<br>(ед.) | Иные<br>(ед.) | Шлаг-<br>баумы<br>(ед.) | Финанси-<br>рование<br>(тыс. руб.) | Срок<br>выпол-<br>нения      | Ответст-<br>венный<br>испол-<br>нитель                                                          | Отчет о<br>выпол-<br>нении                        |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Выхино-<br>Жулебино | 70                                        | 0             | 2                       | 204 218,55                         | 3<br>квартал<br>2019<br>года | Осипов А.А.<br>Главы управ<br>районов<br>Руководи-<br>тели<br>ГБУ<br>«Жилищ-<br>ник»<br>районов | Перенесено 9<br>объектов на<br>сумму<br>24750,82  |
| Капотня             | 3                                         | 1             | 0                       | 32 967,30                          |                              |                                                                                                 | Перенесен 1<br>объект на<br>сумму<br>9248,66      |
| Кузьминки           | 25                                        | 0             | 0                       | 99 247,56                          |                              |                                                                                                 | Перенесен 1<br>объект на<br>сумму 132,34          |
| Лефортово           | 39                                        | 1             | 5                       | 120 376,31                         |                              |                                                                                                 | Перенесено<br>19 объектов<br>на сумму<br>47743,44 |
| Люблино             | 39                                        | 0             | 0                       | 146 154,60                         |                              |                                                                                                 | Перенесено 3<br>объекта на<br>сумму<br>4611,79    |
| Марьино             | 23                                        | 1             | 1                       | 163 594,90                         |                              |                                                                                                 | Перенесен 1<br>объект на<br>сумму<br>1103,15      |
| Некрасовка          | 14                                        | 0             | 0                       | 51 233,30                          |                              |                                                                                                 | Выполнено                                         |
| Нижегородский       | 20                                        | 0             | 1                       | 33 994,56                          |                              |                                                                                                 | Выполнено                                         |
| Печатники           | 26                                        | 1             | 0                       | 70 499,48                          |                              |                                                                                                 | Выполнено                                         |
| Рязанский           | 38                                        | 1             | 0                       | 87 233,90                          |                              |                                                                                                 | Перенесено 2<br>объекта на<br>сумму 665,74        |
| Текстильщики        | 21                                        | 0             | 0                       | 66 840,00                          |                              |                                                                                                 | Перенесен 1<br>объект на<br>сумму                 |



| Район         | Дво-<br>ровые<br>терри-<br>тории<br>(ед.) | Иные<br>(ед.) | Шлаг-<br>баумы<br>(ед.) | Финанси-<br>рование<br>(тыс. руб.) | Срок<br>выпол-<br>нения | Ответст-<br>венный<br>испол-<br>нитель | Отчет о<br>выпол-<br>нении                     |
|---------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|               |                                           |               |                         |                                    |                         |                                        | 2647,14                                        |
| Южнопортовый  | 25                                        | 3             | 4                       | 69 598,47                          |                         |                                        | Перенесено 2<br>объекта на<br>сумму<br>2021,39 |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>343</b>                                | <b>8</b>      | <b>13</b>               | <b>1145 958,93</b>                 |                         |                                        |                                                |

#### 7.7. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях)

| Наименование<br>района | Количество<br>объектов<br>(шт.) | Финансирование<br>(тыс. руб.) | Сроки<br>выпол-<br>нения | Ответствен-<br>ный<br>исполнитель                           | Отчет о<br>выпол-<br>нении |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Выхино-<br>Жулебино    | 38                              | 80 162,58                     | 3 квартал<br>2019 года   | Осипов А.А.<br>Руководители<br>ГБУ<br>«Жилищник»<br>районов | Выполнено                  |
| Кузьминки              | 25                              | 61 880,64                     |                          |                                                             | Выполнено                  |
| Лефортово              | 19                              | 26 306,92                     |                          |                                                             | Выполнено                  |
| Люблино                | 24                              | 60 474,19                     |                          |                                                             | Выполнено                  |
| Марьино                | 25                              | 73 392,76                     |                          |                                                             | Выполнено                  |
| Некрасовка             | 7                               | 25 767,53                     |                          |                                                             | Выполнено                  |
| Нижегородский          | 18                              | 18 056,3                      |                          |                                                             | Выполнено                  |
| Печатники              | 28                              | 34 544,1                      |                          |                                                             | Выполнено                  |
| Рязанский              | 32                              | 42 988,8                      |                          |                                                             | Выполнено                  |
| Текстильщики           | 22                              | 37 911,88                     |                          |                                                             | Выполнено                  |
| Южнопортовый           | 18                              | 26 380,2                      |                          |                                                             | Выполнено                  |
| <b>ИТОГО:</b>          | <b>256</b>                      | <b>487 865,9</b>              |                          |                                                             |                            |

#### 7.8. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

| Район               | Эксплуатация и содержание<br>(кол-во ед.) |                                                                       |                                                |                            | Финанси-<br>рование<br>(млн. руб.) | Сроки<br>выпол-<br>нения | Ответст-<br>венный испол-<br>нитель                         | Отчет о<br>выпол-<br>нении |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                     | ОДС                                       | Оборудо-<br>вания<br>объеди-<br>ненных<br>диспет-<br>черских<br>служб | Подъ-<br>емных<br>платформ<br>для<br>инвалидов | Объ-<br>екты<br>ГО и<br>ЧС |                                    |                          |                                                             |                            |
| Выхино-<br>Жулебино | 25                                        | 34 238                                                                | 60                                             |                            | 95,5                               | В<br>течение<br>года     | Осипов А.А.<br>Руководители<br>ГБУ<br>«Жилищник»<br>районов | Выпол-<br>нено             |
| Капотня             | 2                                         | 4 903                                                                 | 10                                             |                            | 10,6                               |                          |                                                             | Выпол-<br>нено             |
| Кузьминки           | 13                                        | 16 357                                                                | 15                                             |                            | 46,5                               |                          |                                                             | Выпол-<br>нено             |
| Лефортово           | 8                                         | 9 927                                                                 | 5                                              | 2                          | 27,9                               |                          |                                                             | Выпол-<br>нено             |
| Люблино             | 19                                        | 31 039                                                                | 59                                             | 13                         | 79,2                               |                          |                                                             | Выпол-                     |



| Район              | Эксплуатация и содержание<br>(кол-во ед.) |                                                                       |                                                |                            | Финанси-<br>рование<br>(млн. руб.) | Сроки<br>выпол-<br>нения | Ответст-<br>венный испол-<br>нитель | Отчет о<br>выпол-<br>нении |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                    | ОДС                                       | Оборудо-<br>вания<br>объеди-<br>ненных<br>диспет-<br>черских<br>служб | Подъ-<br>емных<br>платформ<br>для<br>инвалидов | Объ-<br>екты<br>ГО и<br>ЧС |                                    |                          |                                     |                            |
|                    |                                           |                                                                       |                                                |                            |                                    |                          |                                     | нено                       |
| Марьино            | 32                                        | 48 141                                                                | 97                                             |                            | 128,8                              |                          |                                     | Выпол-<br>нено             |
| Некрасовка         | 7                                         | 12 026                                                                | 387                                            |                            | 67,4                               |                          |                                     | Выпол-<br>нено             |
| Нижего-<br>родский | 4                                         | 5 661                                                                 | 2                                              | 5                          | 14,9                               |                          |                                     | Выпол-<br>нено             |
| Печатники          | 8                                         | 13 384                                                                | 23                                             | 5                          | 33,3                               |                          |                                     | Выпол-<br>нено             |
| Рязанский          | 5                                         | 10 086                                                                | 9                                              | 5                          | 22,4                               |                          |                                     | Выпол-<br>нено             |
| Текстиль-<br>щики  | 6                                         | 11 939                                                                | 9                                              | 29                         | 27,4                               |                          |                                     | Выпол-<br>нено             |
| Южнопор-<br>товый  | 8                                         | 13 792                                                                | 5                                              | 82                         | 33,8                               |                          |                                     | Выпол-<br>нено             |
| <b>ИТОГО:</b>      | <b>137</b>                                | <b>211 493</b>                                                        | <b>682</b>                                     | <b>141</b>                 | <b>587,7</b>                       |                          |                                     |                            |

## 7.9. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий

| Район               | Площадь<br>дворовых<br>территорий<br>(кв.м.) | Финансирование<br>(млн. руб.) | Сроки<br>выполнения | Ответст-<br>венный<br>исполнитель                                | Отчет о<br>выполнении |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Выхино-<br>Жулебино | 2 698 143,64                                 | 293,64                        | В течение<br>года   | Осипов А.А.<br>Руководи-<br>тели<br>ГБУ<br>«Жилищник»<br>районов | Выполнено<br>299,2    |
| Капотня             | 454 082,00                                   | 46,72                         |                     |                                                                  | Выполнено<br>47,6     |
| Кузьминки           | 2 430 909,00                                 | 249,16                        |                     |                                                                  | Выполнено<br>253,4    |
| Лефортово           | 1 035 093,60                                 | 136,9                         |                     |                                                                  | Выполнено<br>138,7    |
| Люблино             | 2 374 738,42                                 | 270,25                        |                     |                                                                  | Выполнено<br>276,1    |
| Марьино             | 2 882 527,40                                 | 347,03                        |                     |                                                                  | Выполнено<br>354,3    |
| Некрасовка          | 1 018 878,77                                 | 122,5                         |                     |                                                                  | Выполнено<br>124,8    |
| Нижегородский       | 709 328,00                                   | 71,05                         |                     |                                                                  | Выполнено<br>72,2     |
| Печатники           | 1 337 630,90                                 | 140,83                        |                     |                                                                  | Выполнено<br>143,1    |
| Рязанский           | 1 671 678,00                                 | 186,4                         |                     |                                                                  | Выполнено<br>189,8    |
| Текстильщики        | 1 489 239,00                                 | 157,81                        |                     |                                                                  | Выполнено             |



| Район         | Площадь<br>дворовых<br>территорий<br>(кв.м.) | Финансирование<br>(млн. руб.) | Сроки<br>выполнения | Ответст-<br>венный<br>исполнитель | Отчет о<br>выполнении |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|               |                                              |                               |                     |                                   | 161                   |
| Южнопортовый  | 1 030 869,00                                 | 127,07                        |                     |                                   | Выполнено<br>128,8    |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>19 133 117,72</b>                         | <b>2 149,36</b>               |                     |                                   | <b>2 189,1</b>        |

#### 7.10. Содержание катков с искусственным льдом

| Наименование<br>мероприятия                   | Кол-во   | Финансирование<br>(млн. руб.) | Срок<br>исполнения | Ответствен-<br>ный<br>исполнитель                           | Отчет о<br>выполнении |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Содержание катков<br>с искусственным<br>льдом | 3 шт.    | 15,7                          | В течение<br>года  | Осипов А.А.<br>Поветкин А.С.<br>Туркин В.А.<br>Маликов А.М. | Выполнено             |
| <b>ИТОГО:</b>                                 | <b>3</b> | <b>15,7</b>                   |                    |                                                             |                       |

#### 7.11. Выполнение локальных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения и Окружной комиссии по безопасности дорожного движения

| Район               | Финансирование<br>(руб.) | Ответственный<br>исполнитель    | Отчет о<br>выполнении                                              |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Люблино             | 5 667 600,00             | Осипов А.А.<br>Туркин В.А.      | Выполнено                                                          |
| Выхино-<br>Жулебино | 4 609 458,92             | Осипов А.А.<br>Дивин А.С.       | Выполнено                                                          |
| Некрасовка          | 1 100 000,00             | Осипов А.А.<br>Орешкин Н.А.     | Выполнено                                                          |
| Печатники           | 11 861 520,00            | Осипов А.А.<br>Лапшев В.В.      | Выполнено                                                          |
| Южнопортовый        | 5 343 728,91             | Осипов А.А.<br>Поветкин А.С.    | Работы перенесены на 2020 год 4<br>объекта на сумму 2 369 586,20   |
| Кузьминки           | 10 548 941,35            | Осипов А.А.<br>Маликов А.М.     | Выполнено                                                          |
| Марьино             | 31 342 500,00            | Осипов А.А.<br>Сазонова И.Н.    | Выполнено                                                          |
| Капотня             | 50 000,00                | Осипов А.А.<br>Синицын Д.В.     | Выполнено                                                          |
| Нижегородский       | 7 738 340,00             | Осипов А.А.<br>Минаков Р.А.     | Работы перенесены на 2020 год 3<br>объекта на сумму 1 213 500,00   |
| Лефортово           | 86 121,16                | Осипов А.А.<br>Агеев Н.Б.       | Работы перенесены на 2020 год 2<br>объекта на сумму 86 121,16      |
| Рязанский           | 5 279 182,18             | Осипов А.А.<br>Шитиков М.С.     | Работы перенесены на 2020 год 15<br>объекта на сумму 5 157 854,65  |
| Текстильщики        | 12 167 900,90            | Осипов А.А.<br>Писковацкий А.В. | Выполнено                                                          |
| <b>ИТОГО:</b>       | <b>95 795 293,42</b>     |                                 | <b>Перенесено на 2020 год 24 объекта<br/>на сумму 8 827 062,01</b> |



## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»**

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

#### **8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства**

| Наименование мероприятия                | Площадь (тыс.кв.м.) | Финансирование (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель                                                 | Отчет о выполнении |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Содержание объектов дорожного хозяйства | 7 535,2             | 1 574,8                    | В течение года   | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В.<br>Руководители<br>ГБУ<br>«Жилищник»<br>районов | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                           | <b>7 535,2</b>      | <b>1 574,8</b>             |                  |                                                                           |                    |

#### **8.2. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры**

| Наименование объекта                                                                                                                                                    | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения                                     | Отвественный исполнитель                      | Отчет о выполнении                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Дороги и ИК для комплексной застройки территории иловых площадок ЛСА (кв.13) 1 очередь                                                                                  | 1 184,4                    | Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.                 | Выполнено                                                                |
| 3486-08 Реконструкция водопроводной связи между Жулебинской и Люберецкой магистралями для 1 очереди комплексной застройки территории иловых площадок ЛСА, город Люберцы | 0,2972                     | 4 квартал 2019 года                                 | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С.<br>Буканов В.В. | Плановый срок ввода 2020 год.<br>Отсутствует разрешение на строительство |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                                           | <b>1 184,7</b>             |                                                     |                                               |                                                                          |

#### **8.3. Развитие метрополитена**

| Наименование мероприятия                                                            | Фин-ние, (млн.руб.) | Сроки исполнения                                     | Отвественный исполнитель      | Отчет о выполнении |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Участок Кожуховской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» | 17705,15            | Объект введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. | Выполнено          |
| Технологическая часть ТПУ ст. «Некрасовка» 1 этап                                   | 142,4               | Объект введен в эксплуатацию в 4 квартале 2019       | Крысанов А.А.<br>Хромова Е.С. | Выполнено          |



| Наименование мероприятия | Фин-ние,<br>(млн.руб.) | Сроки<br>исполнения | Отвественный<br>исполнитель | Отчет о<br>выполнении |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                          |                        | года                |                             |                       |
| <b>ИТОГО:</b>            | <b>17 847,55</b>       |                     |                             |                       |

#### 8.4. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог

| Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                                                       | Финансирование<br>(млн. руб.) | Сроки<br>исполне-<br>ния | Отвественный<br>исполнитель   | Отчет о<br>выполнении                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до района Вешняки). Этап 2. Строительство тяговой подстанции «Вешняки» на новой территории с ликвидацией существующей тяговой подстанции | 400,0                         | 4 квартал<br>2019 года   | Крысанов А.А.<br>Киселев А.А. | Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года |
| <b>ИТОГО: 1 объект</b>                                                                                                                                                                                            | <b>400,0</b>                  |                          |                               |                                                  |



## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»**

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы**

| Наименование мероприятия                                                                            | Срок исполнения | Ответственный исполнитель           | Отчет о выполнении |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Обеспечение контроля за состоянием пустующих строений с участием граждан и общественных объединений | В течение года  | Осипов А.А.<br>Главы управы районов | Выполнено          |

**9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений**

**9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы**

| Наименование мероприятия                                                                | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Разработка и ведение паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа | В течение года  | Мотякин П.А.              | Выполнено.<br>Разработано 79 паспортов безопасности. |

**9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства**

| Наименование мероприятия                                                                                                                    | Срок исполнения | Ответственный исполнитель    | Отчет о выполнении                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли | В течение года  | Мотякин П.А.<br>Бородин Д.А. | Выполнено.<br>Проведено 14 проверочных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства. |



## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ И ИННОВАЦИЙ»**

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

#### **10.1. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем**

| Наименование мероприятия                                                                                                       | Финансирование (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель          | Отчет о выполнении |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы | 31,2                       | В течение года   | Осипов А.А.<br>Главы управ районов | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                  | <b>31,2</b>                |                  |                                    |                    |

## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»**

### **КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

#### **11.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ**

| Наименование мероприятия     | Количество (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель   | Отчет о выполнении |
|------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| Содержание городских кладбищ | 5                | 1,3                        | В течение года  | Осипов А.А.<br>Бакашев А.С. | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                | <b>5</b>         | <b>1,3</b>                 |                 |                             |                    |

#### **11.2. Адресный список городских кладбищ на территории округа**

| Район           | Объект      | Адрес                          | Финансирование (тыс. руб.) | Срок исполнения |
|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Люблино         | Люблинское  | Ставропольская ул., д. 74А     | 260,0                      | В течение года  |
| Лефортово       | Веденское   | ул. Наличная, д. 1             | 260,0                      | В течение года  |
| Выхино-Жулебино | Кузьминское | ул. Академика Скрябина, стр.19 | 260,0                      | В течение года  |
| Нижегородский   | Рогожское   | ул. Рогожский                  | 260,0                      | В течение года  |



| Район         | Объект       | Адрес                   | Финансирование<br>(тыс. руб.) | Срок<br>исполнения |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
|               |              | поселок, д. 1а/29       |                               |                    |
| Капотня       | Капотнинское | Капотнинский пр., д. 11 | 260,0                         | В течение года     |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>5</b>     |                         | <b>1 300,0</b>                |                    |

### 11.3. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Отвественный исполнитель                                                                           | Отчет о выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Обеспечение взаимодействия с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы по вопросам комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО. В течение года                                                                        | Толкачев С.Г.<br>Главы управ районов                                                               | Предложения по комплексному и устойчивому развитию производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО подготовлены и направлены в Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Взаимодействие с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах, в том числе, в рамках разработки Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы проектов комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон. В течение года | Толкачев С.Г.<br>Главы управ районов                                                               | Работа по взаимодействию с предприятиями и организациями округа, расположенных в промышленных зонах, по вопросам выявления территориальных резервов проводится на постоянной основе (встречи с руководителями предприятий и организаций науки и промышленности, объезд территорий).<br>Согласованы предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в части установления территории комплексного и устойчивого развития в границах производственной зоны № 25 «Волгоградский проспект», № 59 «Капотня». |
| 3. Содействие городским структурам поддержки и развития предпринимательства в организации проведения мероприятий (конференций, семинаров, «круглых» столов и пр.) для субъектов малого и среднего предпринимательства. В течение года согласно планам городских мероприятий                                    | Толкачев С.Г.<br>Главы управ районов<br>Центр услуг и бизнеса по ЮВАО<br>ГБУ «Малый бизнес Москвы» | 28.11.2019 обеспечена организация семинара «Власть – Бизнесу: новые механизмы решения проблем бизнеса в Юго-Восточном административном округе города Москвы» для субъектов малого и среднего предпринимательства, на площадке Многофункционального делового центра малого предпринимательства Марьино, организованного Департаментом предпринимательства и инновационной политики города Москвы.                                                                                                                                              |
| 4. Оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках                                                                                                                                                                                 | Толкачев С.Г.<br>Главы управ районов<br>Центр услуг и бизнеса по                                   | На постоянной основе происходит оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                  | Отвественный исполнитель                            | Отчет о выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| полномочий префектуры ЮВАО.<br>В течение года                                                                                                                                                                                                                                             | ЮВАО<br>ГБУ «Малый бизнес Москвы»                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Информирование управ районов и членов Совета директоров ЮВАО о проводимых мероприятиях/ семинаров/конференций/ заседаний;</li> <li>• Рассылка приглашений;</li> <li>• Сбор списков участников;</li> <li>• Составление отчетности о выполненной работе.</li> </ul> <p>Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в ЮВАО около 78000 ед. (доля от общего кол-ва СМСП Москвы – 11%);</p> <p>С целью осуществления мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе работает Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (ГБУ МБМ). В каждом административном округе работает территориальное подразделение ГБУ МБМ. ГБУ МБМ осуществляет консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, организует обучение начинающих предпринимателей, в том числе, на бесплатной основе, оказывает меры финансовой поддержки, проводит исследования деловой среды города. Организовано взаимодействие с Общественным уполномоченным по защите прав предпринимателей по ЮВАО города Москвы</p> |
| 5. Информирование предприятий и организаций округа о проводимых городских конгрессно-выставочных мероприятиях, семинарах, конференциях.<br>В течение года согласно планам городских мероприятий                                                                                           | Толкачев С.Г.<br>Митрюк Л.В.<br>Главы управ районов | На постоянной основе согласно планам городских мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6. Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии при префектуре ЮВАО по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства в случае поступления в префектуру ЮВАО соответствующих обращений субъектов предпринимательской деятельности.<br>В течение года | Толкачев С.Г.                                       | Обращения предпринимателей, входящих в компетенцию рассмотрения Межведомственной комиссии в 2019 году не поступали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Организация проведения                                                                                                                                                                                                                                                                 | Толкачев С.Г.                                       | В марте 2017 г. создан Совет директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Наименование мероприятия                                                    | Отвественный исполнитель | Отчет о выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>заседаний Совета директоров ЮВАО.<br/>В течение года (ежеквартально)</p> |                          | <p>ЮВАО на основании распоряжения префектуры от 20.03.2017 г. № 87.<br/>В 2019 году проведены четыре заседания Совета директоров ЮВАО:</p> <p><b>1. 26 марта 2019 года</b> на площадке ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» проведено совместное заседание с Московской Федерацией профсоюзов по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Информация о программе Лояльности Московской Федерации профсоюзов и персональной карте члена профсоюз</li> <li>-Кадастровая оценка и налогообложение имущества предприятий</li> <li>-О работе технопарков, технополисов и промышленных комплексов на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы</li> </ul> <p><b>2. 8 июня 2019 года</b> на площадке ЗАО «Москабельмет» проведено заседание Совета директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Законодательство в области комплексного и устойчивого развития территории города Москвы: основные положения, особенности реализации, влияние на хозяйственную деятельность промышленных предприятий. Комплексное и устойчивое развитие территории Юго-Восточного административного округа города Москвы</li> <li>-Профессиональные стандарты подготовки кадров и их адаптация к современным требованиям промышленных предприятий и научных организаций</li> </ul> <p><b>3. 3 сентября 2019 года в 14:00</b> на площадке ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» проведено заседание Совета директоров по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-О мерах поддержки предприятий и организаций малого и среднего бизнеса в сфере инноваций и промышленного производства</li> <li>-Практические вопросы контрольно-надзорной деятельности в сфере бизнеса и производства</li> </ul> <p><b>4. 17 декабря 2019 года в 15:30</b> в Префектуре Юго-Восточного</p> |



| Наименование мероприятия                                                                                         | Отвественный исполнитель | Отчет о выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                          | административного округа города Москвы проведено заседание Совета директоров по вопросам:<br>-О практических вопросах реализации Закона города Москвы<br>«О промышленной политике города Москвы»<br>-О критериях отбора предприятий для получения субсидий из бюджета города Москвы на возмещение затрат при приобретении отдельных видов оборудования |
| 8. Организация проведения заседаний Президиума Совета директоров ЮВАО.<br>В течение года (по мере необходимости) | Толкачев С.Г.            | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>29.10.2019 года</b> по вопросу: Формирование Плана работы Совета директоров ЮВАО на 2020 год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |

#### 11.4. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имуществом-земельным комплексом

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                      | Отвественный исполнитель                                            | Отчет о выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Подготовка необходимой документации для наделения государственных учреждений (казенных, бюджетных), подведомственных префектуре ЮВАО, имуществом-земельным комплексом.<br>В течение года                                   | Толкачев С.Г.<br>Главы управ районов,<br>Руководители ГКУ, ГБУ ЮВАО | В течение года было представлено <b>более 135 заявок</b> (необходимых комплектов документов) для наделения государственных учреждений, подведомственных префектуре ЮВАО, имуществом - земельным комплексом в Департамент городского имущества города Москвы.<br>С целью контроля за имуществом комплексом подведомственных учреждений, совместно с управами районов проведены проверки целевого использования:<br>- помещений управ и ГБУ социальной сферы: <b>403 помещения общей площадью 49444,4 кв.м;</b><br>Помещений ГБУ Жилищник: <b>559 помещений общей площадью 74808,3 кв.м.</b> |
| 2. Участие в рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и определением первичного целевого назначения нежилых помещений, расположенных | Толкачев С.Г.<br>Главы управ районов                                | В течение года поступило <b>11</b> запросов о рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, от Департамента городского имущества города Москвы. Рассмотрение и согласование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Отвественный исполнитель                            | Отчет о выполнении                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в жилых домах и переведенных из жилых помещений, при поступлении соответствующих запросов на изменение целевого назначения помещений. В течение года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | осуществлялось по мере поступления запросов.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Осуществление совместно с управами районов и Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (ГИН) контроля за целевым использованием нежилых помещений, переданных для размещения социально значимых объектов шаговой (пешеходной) доступности в сфере торговли и услуг, находящихся в собственности города Москвы, с целью недопущения изменения вида их целевого использования (по запросам ГИН). В течение года согласно плану ГИН                                                                                                                           | Толкачев С.Г.<br>Главы управ районов                | Проверки за использованием нежилых помещений, переданных для размещения социально значимых объектов в сфере торговли и услуг, находящиеся в собственности города Москвы, с целью недопущения изменения вида их целевого использования проводились ГИН совместно с управами районов согласно утвержденному графику ГИН. |
| 4. Организация работ по переводу жилых помещений, планируемых к передаче в оперативное управление управам районов, подведомственным им государственным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства или безвозмездное пользование органам местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве для реализации переданных государственных полномочий и размещения органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве, в нежилые помещения. В течение года по мере необходимости | Толкачев С.Г.<br>Митрюк Л.В.<br>Главы управ районов | Заявок на перевод жилых помещений в нежилые в 2019 году не поступало                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 11.5. Размещение ярмарок «Выходного дня»

| Районы          | Количество ярмарок<br>план/факт | Срок исполнения            | Отвественный исполнитель            | Отчет о выполнении |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Марьино         | 1/1                             | 01.04.2019 -<br>31.12.2019 | Мотякин П.А.<br>Главы управ районов | Выполнено          |
| Выхино-Жулебино | 2/2                             |                            |                                     |                    |
| Текстильщики    | 1/1                             |                            |                                     |                    |
| Рязанский       | 2/1                             |                            |                                     |                    |
| Печатники       | 1/1                             |                            |                                     |                    |



| Районы        | Количество ярмарок<br>план/факт | Срок исполнения | Отвественный исполнитель | Отчет о выполнении |
|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Южнопортовый  | 1/1                             |                 |                          |                    |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>8/7</b>                      |                 |                          |                    |

#### 11.6. Развитие рынка труда и содействия занятости населения

| Наименование мероприятия                                                                                                  | Количество<br>план/факт | Срок исполнения | Отвественный исполнитель                           | Отчет о выполнении |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, в том числе: | 717/753                 | В течение года  | Мотякин П.А.<br>Главы управ районов<br>Организации | Выполнено          |
| торговля, раб.мест                                                                                                        | 459/472                 |                 |                                                    |                    |
| общественное питание, раб.мест                                                                                            | 156/163                 |                 |                                                    |                    |
| бытовое обслуживание, раб.мест                                                                                            | 102/118                 |                 |                                                    |                    |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                             | <b>717/753</b>          |                 |                                                    |                    |

#### 11.7. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг

##### 11.7.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

| Наименование мероприятия                                                       | Срок исполнения | Отвественный исполнитель            | Отчет о выполнении |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли | В течение года  | Мотякин П.А.<br>Главы управ районов | Выполнено          |
| Мониторинг работы нестационарных торговых объектов (НТО)                       | Ежемесячно      | Мотякин П.А.<br>Главы управ районов | Выполнено          |

##### 11.7.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг

##### 11.7.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

| Район           | Всего<br>план/факт | Торговля<br>план/факт | Общественное питание<br>план/факт | Бытовое обслуживание<br>план/факт | Отвественный исполнитель            |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Марьино         | 13/46              | 8/24                  | 3/12                              | 2/10                              | Мотякин П.А.<br>Главы управ районов |
| Выхино-Жулебино | 8/8                | 6/6                   | 1/1                               | 1/1                               |                                     |
| Люблино         | 11/52              | 7/31                  | 1/9                               | 3/12                              |                                     |
| Кузьминки       | 7/150              | 4/74                  | 1/47                              | 2/29                              |                                     |
| Текстильщики    | 9/9                | 4/4                   | 1/1                               | 4/4                               |                                     |
| Рязанский       | 3/3                | 1/1                   | 1/1                               | 1/1                               |                                     |
| Печатники       | 4/19               | 2/13                  | 1/3                               | 1/3                               |                                     |
| Лефортово       | 5/11               | 2/5                   | 2/4                               | 1/2                               |                                     |
| Южнопортовый    | 8/8                | 3/3                   | 2/2                               | 3/3                               |                                     |



| Район         | Всего<br>план/факт | Торговля<br>план/факт | Общественное<br>питание<br>план/факт | Бытовое<br>обслуживание<br>план/факт | Ответственный<br>исполнитель |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Нижегородский | 5/5                | 2/2                   | 2/2                                  | 1/1                                  |                              |
| Капотня       | 2/2                | 1/1                   | 0                                    | 1/1                                  |                              |
| Некрасовка    | 38/38              | 28/28                 | 2/2                                  | 8/8                                  |                              |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>113/351</b>     | <b>68/192</b>         | <b>17/84</b>                         | <b>28/75</b>                         |                              |

#### 11.7.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

| Район               | Всего<br>план/факт | Торговля<br>план/факт | Обществен-<br>ное питание<br>план/факт | Бытовое<br>обслуживание<br>план/факт | Ответственный<br>исполнитель           |
|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Марьино             | 2/5                | 1/4                   | 1/1                                    | 0/0                                  | Мотякин П.А.<br>Главы управ<br>районов |
| Выхино-<br>Жулебино | 0/0                | 0/0                   | 0/0                                    | 0/0                                  |                                        |
| Люблино             | 0/0                | 0/0                   | 0/0                                    | 0/0                                  |                                        |
| Кузьминки           | 3/4                | 1/2                   | 1/1                                    | 1/1                                  |                                        |
| Текстильщики        | 3/3                | 2/2                   | 0/0                                    | 1/1                                  |                                        |
| Рязанский           | 0/0                | 0/0                   | 0/0                                    | 0/0                                  |                                        |
| Печатники           | 1/3                | 0/2                   | 1/1                                    | 0/0                                  |                                        |
| Лефортово           | 2/4                | 1/2                   | 1/1                                    | 0/1                                  |                                        |
| Южнопортовый        | 4/4                | 2/2                   | 1/1                                    | 1/1                                  |                                        |
| Нижегородский       | 2/2                | 2/2                   | 0/0                                    | 0/0                                  |                                        |
| Капотня             | 4/4                | 2/2                   | 1/1                                    | 1/1                                  |                                        |
| Некрасовка          | 1/1                | 1/1                   | 0/0                                    | 0/0                                  |                                        |
| <b>ИТОГО:</b>       | <b>22/30</b>       | <b>12/19</b>          | <b>6/6</b>                             | <b>4/5</b>                           |                                        |

#### 11.7.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %

| Район           | Торговля<br>план/факт | Общественное<br>питание<br>план/факт | Бытовое<br>обслуживание<br>план/факт | Ответственный<br>исполнитель        |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Марьино         | 95,2/95,2             | 95,2/95,2                            | 95,2/95,2                            | Мотякин П.А.<br>Главы управ районов |
| Выхино-Жулебино | 99,2/99,2             | 99,8/99,8                            | 99,8/99,8                            |                                     |
| Люблино         | 100,0/100,0           | 100,0/100,0                          | 100,0/100,0                          |                                     |
| Кузьминки       | 100,0/100,0           | 95,8/95,8                            | 94,4/94,4                            |                                     |
| Текстильщики    | 97,1/97,1             | 90,7/90,7                            | 95,8/95,8                            |                                     |
| Рязанский       | 98,7/98,7             | 97,3/97,3                            | 98,1/98,1                            |                                     |
| Печатники       | 98,3/98,3             | 96,0/96,0                            | 96,5/96,5                            |                                     |
| Лефортово       | 100,0/100,0           | 100,0/100,0                          | 100,0/100,0                          |                                     |
| Южнопортовый    | 99,0/99,0             | 99,5/99,5                            | 99,0/99,0                            |                                     |
| Нижегородский   | 91,1/91,1             | 90,8/90,8                            | 90,0/90,0                            |                                     |
| Капотня         | 75,2/75,2             | 81,1/81,1                            | 91,1/91,1                            |                                     |
| Некрасовка      | 100,0/100,0           | 93,0/93,0                            | 95,0/95,0                            |                                     |

#### 11.7.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков

| Район   | Показатели, ед.<br>план/факт | Ответственный<br>исполнитель | Отчет о<br>выполнении |
|---------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Марьино | 1/1                          | Мотякин П.А.                 | Выполнено             |



| Район         | Показатели, ед.<br>план/факт | Отвественный<br>исполнитель | Отчет о<br>выполнении |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Текстильщики  | 1/1                          | Главы управ районов         |                       |
| Южнопортовый  | 1/1                          |                             |                       |
| Капотня       | 1/1                          |                             |                       |
| <b>ИТОГО:</b> | <b>4/4</b>                   |                             |                       |

### 11.8.3. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг

#### 11.8.3.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан

| Районы          | Ввод магазинов-дискаунтеров, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях<br>план/факт | Предоставление скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича»<br>план/факт | Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг<br>план/факт | Отвественный<br>исполнитель         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Марьино         | 1/1                                                                                                                     | 0/0                                                                                  | 2/2                                                                                                                                                | Мотякин П.А.<br>Главы управ районов |
| Выхино-Жулебино | 0/0                                                                                                                     | 0/0                                                                                  | 6/6                                                                                                                                                |                                     |
| Люблино         | 2/8                                                                                                                     | 0/0                                                                                  | 7/7                                                                                                                                                |                                     |
| Кузьминки       | 1/1                                                                                                                     | 1/1                                                                                  | 5/7                                                                                                                                                |                                     |
| Текстильщики    | 2/2                                                                                                                     | 25/25                                                                                | 12/12                                                                                                                                              |                                     |
| Рязанский       | 0/0                                                                                                                     | 0/0                                                                                  | 0/0                                                                                                                                                |                                     |
| Печатники       | 1/2                                                                                                                     | 1/1                                                                                  | 2/2                                                                                                                                                |                                     |
| Лефортово       | 1/1                                                                                                                     | 0                                                                                    | 2/2                                                                                                                                                |                                     |
| Южнопортовый    | 2/2                                                                                                                     | 14/14                                                                                | 7/7                                                                                                                                                |                                     |
| Нижегородский   | 1/1                                                                                                                     | 1/1                                                                                  | 3/3                                                                                                                                                |                                     |
| Капотня         | 0/0                                                                                                                     | 9/9                                                                                  | 0/0                                                                                                                                                |                                     |
| Некрасовка      | 1/1                                                                                                                     | 1/1                                                                                  | 7/7                                                                                                                                                |                                     |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>12/19</b>                                                                                                            | <b>52/52</b>                                                                         | <b>53/53</b>                                                                                                                                       |                                     |

#### 11.8.3.2. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего

| Наименование мероприятия                                                                                                                                                          | Количество<br>объектов<br>план/факт | Отвественный<br>исполнитель         | Отчет о<br>выполнении |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, (ед.) | 83/83                               | Мотякин П.А.<br>Главы управ районов | Выполнено             |
| Размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.)                                                                                                                                 | 101/101                             |                                     |                       |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                                                     | <b>184/184</b>                      |                                     |                       |



# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

## КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

### 12.1. Мероприятия в области обращения с отходами

| Наименование мероприятия | План (кол-во машин) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Вывоз и утилизация БРТС  | 278                 | 1,11                       | В течение года  | Осипов А.А.<br>Тушов Д.В. | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>            | <b>278</b>          | <b>1,11</b>                |                 |                           |                    |

## НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Непрограммные мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                              | Финансирование (тыс. руб.) | Количественный показатель                                                                          | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель             | Отчет о выполнении |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Материально-техническое обеспечение, ремонт помещений, оплата услуг по содержанию помещений, переданных префектурам административных округов и управам районов города Москвы в оперативное управление для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами | 23 759,8                   | Помещений:<br>ОПОП - 77,<br>Совет<br>Ветеранов - 93                                                | В течение года   | Митрюк Л.В.<br>Главы управ<br>районов | Выполнено          |
| Информирование населения округа                                                                                                                                                                                                                                                        | 157 057,3                  | Тираж газеты на год -<br>21 168 000 ед.<br>26 интернет<br>сайтов<br>600 000 листовок<br>и буклетов | В течение года   | Митрюк Л.В.<br>Главы управ<br>районов | Выполнено          |
| Праздничное и тематическое                                                                                                                                                                                                                                                             | 161 375,0                  | Украшено 24<br>праздничных                                                                         | В течение года   | Осипов А.А.<br>Бакашев А.С.           | Выполнено          |



*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа  
города Москвы на 2019 год*

| Непрограммные мероприятия                                                            | Финансирование (тыс. руб.) | Количественный показатель                              | Сроки исполнения    | Ответственный исполнитель          | Отчет о выполнении |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| оформление территории округа                                                         |                            | площадки к 15 праздникам                               |                     |                                    |                    |
| Праздничные мероприятия для населения                                                | 31 900,0                   | 24 культурно-развлекательных мероприятия               | В течение года      | Митрюк Л.В.<br>Главы управ районов | Выполнено          |
| Проведение социологических исследований                                              | 17,7                       | 5 мероприятий направленных на информирование населения | В течение года      | Митрюк Л.В.                        | Выполнено          |
| Проведение работы по борьбе с кровососущими членистоногими                           | 243,5                      | На территории ЮВАО                                     | В течение года      | Осипов А.А.<br>Бакашев А.С.        | Выполнено          |
| Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и референдумов | 33 078,1                   | Выборы депутатов МГД 2019 года                         | 3 квартал 2019 года | Митрюк Л.В.<br>Главы управ районов | Выполнено          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                        | <b>407 431,4</b>           |                                                        |                     |                                    |                    |