



ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ НА 2020 ГОД

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ («СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»)	6
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	6
1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений	6
1.2. Текущий ремонт объектов образования	7
1.3. Закупка оборудования для объектов образования	8
1.4. Закупка учебной литературы для учреждений образования	10
1.5. Благоустройство территорий учреждений образования	12
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)»	13
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	13
2.1. Строительство новых объектов здравоохранения	13
2.2. Проведение капитального ремонта	14
2.3. Текущий ремонт объектов	15
2.4. Закупка оборудования	16
2.5. Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных	17
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРА МОСКВЫ»	18
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	18
3.1. Капитальный ремонт объектов	18
3.2. Текущий ремонт объектов	19
3.3. Приспособление учреждений культуры для маломобильных групп населения	19
3.4. Закупка оборудования	19
3.4. Благоустройство	20
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СПОРТ МОСКВЫ»	22
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	22
4.1. Строительство новых объектов	22
4.2. Капитальный ремонт объектов	22
4.3. Текущий ремонт объектов	23
4.4. Закупка оборудования	23
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»	25
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	25
5.1. Модернизация учреждений социальной защиты населения	25
5.2. Капитальный ремонт объектов	25
5.3. Текущий ремонт объектов	26

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2020 год*

5.4. Закупка оборудования.....	28
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	30
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	30
6.1. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов.....	33
6.2. Содержание произведений монументального искусства	34
6.3. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования	34
6.4. Понижение уровня газонов на объектах озеленения	35
6.5. Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом	36
6.6. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – знаковые объекты)	36
6.7. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – квартальные объекты).....	37
6.8. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – Разработка ПСД на 2021 год).....	38
6.9. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – Объекты образования).....	38
6.10. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район») перенос с 2019 года	39
6.11. Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Дополнительное финансирование) перенос с 2019 года	39
6.12. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – квартальные объекты).....	40
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩЕ»	41
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	41
7.1. Завершение бюджетного строительства (реновация).....	42
7.2. Завершение внебюджетного строительства (реновация).....	43
7.3. Завершение внебюджетного строительства	43
Дополнительно введены в эксплуатацию:.....	44
7.4. Текущий ремонт объектов жилого фонда	45
7.5. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП).....	46
7.6. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП).....	46
7.7. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП).....	46
7.8. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях).....	47
7.9. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда	47

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2020 год*

7.10. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий.....	48
7.11. Содержание катков с искусственным льдом.....	48
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»	49
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	49
8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства.....	49
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	50
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	50
9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы.....	50
9.1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения.....	50
9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений	50
9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы.....	50
9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства.....	51
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»	52
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	52
10.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ	52
10.2. Адресный список городских кладбищ на территории округа	52
10.3. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства.....	52
10.4. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имущественно-земельным комплексом	56
10.5. Размещение ярмарок «Выходного дня».....	57
10.6. Развитие рынка труда и содействия занятости населения	58
10.7. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг	58
10.7.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг	58
10.7.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг	58
10.7.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг	58
10.7.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг	59
10.7.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %	59
10.7.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков	59
10.8. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг	60
10.8.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан	60
10.9. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов	60

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»	61
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	61
11.1. Мероприятия в области обращения с отходами	61
11.2. Развитие метрополитена	61
11.3. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть	61
11.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог	61
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	62

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ («СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»))»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количес- венный показатель (ед.)	Финансирова- ние (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Строительств о ДОУ	1	450,0 (бюджетное финансирование)	2 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	29	570,7	2020 год	Юмадилов А.Р. Калина И.И.	Выполнено
Закупка оборудования	34	1 038,0	2020 год	Юмадилов А.Р. Калина И.И.	Выполнено
Закупка учебной литературы	49	214,18	2020 год	Юмадилов А.Р. Калина И.И.	Выполнено
Проведение благоустроите льных работ объектов образования	1	10,5	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Выполнено благоустройст во 1 объекта. По 20 объектам перенос сроков на 2021 год
ИТОГО:	114	2 283,38			

1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений

Район	Объект	Финансирова- ние (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Некрасовка	ДОУ Некрасовка, кв. 11, уч. 2 ДОУ на 350 мест	450,0 (бюджетное финансирование)	Объект введен в эксплуатацию № 77-166000- 009541-2020 от 29.06.2020	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Выполнено
ИТОГО:	1	450,0			

1.2. Текущий ремонт объектов образования

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	ул. 2-я Вольская, д. 7, корп. 2	5 237,98
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Есенинский б-р, д. 14, корп. 2	1 319,97
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Батайский пр-д, д. 21	1 497,52
Лефортово	ГБОУ Школа «Содружество»	ул. Красноказарменная, д. 11	1 207,83
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	ул. Гурьянова, д. 71	749,06
Люблино	ГБОУ Школа № 1186	ул. Белореченская, д. 19, корп. 2	1 576,26
Кузьминки	ГБОУ Школа № 1208	ул. Зеленодольская, д. 33, корп. 3	32 431,73
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	ул. Авиамоторная, д. 30А, к. 1	1 774,39
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Перервинский б-р, д. 10, корп. 2	19 002,72
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	ул. Пронская, д. 4, корп. 1	14 420,13
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Рязанский пр-т, д. 82, корп. 4	91 644,47
Рязанский	ГБОУ Школа № 1367	ул. Васильцовский стан, д. 6	52 383,26
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2	3 370,34
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	ул. Белореченская, д. 47, к. 1	5 437,98
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Жулебинский б-р, д. 38	3 348,72
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, корп. 2	5 436,90
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	пр-т Защитников Москвы, д. 9, корп. 2	1 499,81
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	ул. Перерва, д. 44	7 231, 16
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	ул. 1-я Вольская, д. 9, корп. 3	21 235,93
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	ул. 1-я Новокузьминска, д. 21	68 441,72
Люблино	ГБОУ Школа № 460	ул. Белореченская, д. 11	67 602,68
Кузьминки	ГБОУ Школа № 641 им. С. Есенина	Волгоградский пр-т, д. 66, корп. 4	2 018,83
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 им. А.Д. Фридмана	ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 2	39 758,51

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2020 год*

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	ул. Маевок, д. 4	58 128,13
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Капотня, 5-й квартал, д. 29	16 893,58
Люблино	ГБОУ Школа им. Достоевского	ул. Краснодарская, д. 2, корп. 4	18 057,62
Текстильщики	ГБОУ ДО ДТДИМ им. А.П. Гайдара	ул. Шкулева, д. 2, стр. 1	21 668,94
Люблино	ГБПОУ «26 Кадр»	ул. Цимлянская, д. 7, стр. 1	7 181,14
Текстильщики	ГКОУ СКШИ № 65	ул. Саратовская, д. 19, стр. 1	123,84
ИТОГО:	29		570 681,14

1.3. Закупка оборудования для объектов образования

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	ул. 2-я Вольская, д. 7, корп. 2	20 517,13
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Есенинский б-р, д. 14, корп. 2	4 765,20
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Батайский пр-д, д. 21	1 196,38
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	ул. Нижегородская, д. 64	1 574,00
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	ул. Авиамоторная, д. 42	2 232,10
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	ул. Авиамоторная, д. 30А, корп. 1	702,59
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Перервинский б-р, д. 10, корп. 2	94 400,62
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	ул. Пронская, д. 4, к. 1	5 749,49
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Рязанский пр-т, д. 82, корп. 4	37 910,55
Рязанский	ГБОУ Школа № 1367	ул. Васильцовский стан, д. 6	87 689,48
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	ул. Белореченская, д. 47, корп. 1	2 506,15
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Жулебинский б-р, д. 38	11 942,29
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1905	ул. Маршала Полубоярова, д. 22	6 148,62
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	ул. Авиастроителя Миля, д 18, корп. 2	9 341,61
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	ул. Белореченская, д. 36, корп. 1	1 032,17

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Люблино	ГБОУ Школа № 2010	ул. Белореченская, д. 8	1 443,88
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2048	ул. Липчанского, д. 6А	2 549,28
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	ул. 1-я Вольская, д. 9, корп. 3	8 884,85
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	ул. 1-я Новокузьминская, д. 21	126 299,19
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	2-й Южнопортовый пр-д, д. 11, стр. 11	1 727,18
Рязанский	ГБОУ Школа № 329	4-й Вешняковский пр-д, д. 1, стр. 2	5 547,36
Люблино	ГБОУ Школа № 460	ул. Белореченская, д. 11	97 891,79
Текстильщики	ГБОУ Школа № 484 им. дважды Героя Советского Союза В.И. Попкова	11-я ул. Текстильщиков, д. 6	1 521,99
Кузьминки	ГБОУ Школа № 641 им. С. Есенина	Волгоградский пр-т, д. 66, корп. 4	5 721,95
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 им. А.Д. Фридмана	ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 2	171 208,53
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	ул. Маевок, д. 4	156 613,88
Кузьминки	ГБОУ Школа № 825	ул. Окская, д. 16, корп. 3	193,52
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Капотня, 5-й кв-л, д. 29	19 615,55
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	ул. Зеленодольская, д. 32, корп. 6	14 877,42
Текстильщики	ГБОУ ДО ДТДИМ им. А.П. Гайдара	ул. Шкулева, д. 2, стр. 1	9 574,94
Люблино	ГБПОУ «26 Кадр»	ул. Цимлянская, д. 7, стр. 1	77 575,32
Кузьминки	ГБПОУ «СИТИ Колледж»	Волгоградский пр-т, д. 58, корп. 4	2 937,90
Кузьминки	ГБПОУ ПК № 10	ул. Федора Полетаева, д. 2, корп. 7	32 037,53
Кузьминки	ГБУ ГППЦ ДОНМ	Есенинский б-р, д. 12, корп. 2	14 069,58
ИТОГО:	34		1 037 999,00

1.4. Закупка учебной литературы для учреждений образования

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	ул. 2-я Вольская, д. 7, корп. 2	5 502,52
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Есенинский б-р, д. 14, корп. 2	2 770,33
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Батайский пр-д, д. 21	4 032,78
Лефортово	ГБОУ Школа «Содружество»	ул. Красноказарменная, д. 11	3 090,07
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	ул. Гурьянова, д. 71	2 210,53
Люблино	ГБОУ Школа № 1186	ул. Белореченская, д. 19, корп. 2	1 778,60
Кузьминки	ГБОУ Школа № 1208	ул. Зеленодольская, д. 33, корп. 3	3 013,72
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	ул. Нижегородская, д. 64	4 487,14
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	ул. Авиамоторная, д. 42	6 333,25
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	ул. Авиамоторная, д. 30А, корп. 1	834,99
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Перервинский б-р, д. 10, корп. 2	8 234,01
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	ул. Пронская, д. 4, корп. 1	6 920,58
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Рязанский пр-т, д. 82, корп. 4	14 850,15
Рязанский	ГБОУ Школа № 1367	ул. Васильцовский стан, д. 6	10 659,65
Марьино	ГБОУ Школа № 1394	Батайский пр-д, д. 47	4 663,96
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2	5 049,81
Печатники	ГБОУ Школа № 1524	ул. Гурьянова, д. 6, корп. 2	247,65
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	ул. Белореченская, д. 47, корп. 1	4 379,48
Марьино	ГБОУ Школа № 1556	ул. Люблинская, д. 173А	4 943,67
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Жулебинский б-р, д. 38	10 045,72
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1905	ул. Маршала Полубоярова, д. 22	2 299,42
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, корп. 2	4 668,45
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	ул. Белореченская, д. 36, корп. 1	58,35

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Люблино	ГБОУ Школа № 2010	ул. Белореченская, д. 8	7 165,18
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2048	ул. Липчанского, д. 6А	8 325,88
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	пр-т Защитников Москвы, д. 9, корп. 2	3 908,57
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2053	ул. Покровская, д. 35	4 313,71
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	ул. Перерва, д. 44	4 335,77
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	ул. 1-я Вольская, д. 9, корп. 3	6 310,34
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	ул. 1-я Новокузьминская, д. 21	3 058,98
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	ул. Ставропольская, д. 20	97,81
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	2-й Южнопортовый пр-д, д. 11, стр. 1	2 308,29
Люблино	ГБОУ Школа № 460	ул. Белореченская, д. 11	270,64
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Новочеркасский б-р, д. 19	2 104,60
Кузьминки	ГБОУ Школа № 641 им. С. Есенина	Волгоградский пр-т, д. 66, корп. 4	6 093,89
Текстильщики	ГБОУ школа № 654 Им. А.Д. Фридмана	ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 2	3 446,64
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	ул. Маевки, д. 4	7 871,17
Кузьминки	ГБОУ Школа № 825	ул. Окская, д. 16, корп. 3	1 774,94
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Капотня, 5-й квартал, д. 29	3 808,32
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	ул. Братиславская, д. 4	3 516,86
Люблино	ГБОУ Школа им. Достоевского	ул. Краснодонская, д. 2, корп. 4	2 512,37
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	ул. Зеленодольская, д. 32, корп. 6	6 202,79
Южнопортовый	ГБОУ Школа им. Маяковского	ул. 1-я Дубровская, д. 16	8 798,20
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	ул. Полбина, д. 44	6 648,87
Люблино	ГБПОУ «26 Кадр»	ул. Цимлянская, д. 7, стр. 1	3 816,14
Кузьминки	ГБПОУ ПК № 10	ул. Федора Полетаева, д. 2, корп. 7	1 709,04
Кузьминки	ГБУ ГППЦ ДОНМ	Есенинский б-р, д. 12, корп. 2	1 131,60

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Текстильщики	ГКОУ КШИ № 1	Волжский б-р, д. 52/29, стр. 1	1 693,09
Текстильщики	ГКОУ СКШИ № 65	ул. Саратовская, д. 19, стр. 1	1 887,77
ИТОГО:	49		214 186,3

1.5. Благоустройство территорий учреждений образования

Район	Количество объектов (ед.)	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	6	2 461,0	10.08.2020	Осипов А.А. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Перенос на 2021 год
Кузьминки*	4	2 765,2			Перенос на 2021 год
Люблино	6	1 795,0			Перенос на 2021 год
Лефортово	1	608,9			Перенос на 2021 год
Марьино	1	551,3			Перенос на 2021 год
Печатники	1	342,4			Перенос на 2021 год
Южнопортовый**	1	25 130,8			Перенос на 2021 год
АВД ЮВАО	1	10 471,0			Выполнено
ИТОГО:	21	44 125,6			

*Кузьминки – 2 объекта перенос с 2019 на 2021 год за счет средств 2021 года на сумму – 43 837,00 тыс. руб.

** Южнопортовый – 1 объект перенос с 2019 на 2021 год за счет средств 2021 года на сумму – 6 136,00 тыс.руб.

В связи с введенным режимом «Повышенной готовности» в 2020 году работы по благоустройству объектов образования перенесены на 2021 год. В III квартале произведена закупка бортового камня на 19 объектов на сумму 8 523,8 тыс.руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количество (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Строительство	2	851,5	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Перенос срока на 4 квартал 2021 года
		Средства инвестора	3 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Корешков А.В.	Выполнено
Проведение капитального ремонта	19	100,8	2020 год	Юмадилов А.Р. Осипов А.А.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	4	33,61	2020 год	Юмадилов А.Р. Хрипун А.И.	Выполнено
Закупка оборудования	16	585,84	2020 год	Юмадилов А.Р. Хрипун А.И.	Выполнено
Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных в приютах	2	275,4	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	43	1 847,15			

2.1. Строительство новых объектов здравоохранения

Объект	Вид работ	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Пристройка к диспансеру 8-я ул. Текстильщиков, вл. 2	Строительство	851,5	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Ввод объекта в эксплуатацию 4 квартал 2021 года. Ввиду низких темпов строительно-монтажных работ
Медицинский центр ул. Братиславская, 15-3	Строительство	Средства инвестора	3 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Корешков А.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-155000-009642-2020 от 15.09.2020

Объект	Вид работ	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ИТОГО:	2	851,5			

2.2. Проведение капитального ремонта

Район	Объект	Адрес	Объём финанси- рования (тыс.руб.)
Кузьминки	ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Зеленодольская, д. 15, корп. 4	2 846,48
Люблино	ГБУЗ «Московский научно- практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы», филиал Люблинский	ул. Таганрогская, д. 23	2 603,44
Люблино	ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Ставропольская, д. 27	5 039,50
Некрасовка	ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы», филиал «Хоспис «Некрасовка»	ул. 2-я Вольская, д. 21	4 976,40
Текстильщики	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2	ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 1	1 175,07
Текстильщики	ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ»	ул. Шкулева, д. 4, стр. 2	12 481,72
Текстильщики	ГБУЗ «Московский городской научно- практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»	8-я ул. Текстильщиков, д. 2, корп. 1	2 063,98
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Велозаводская, д. 1/1	13 532,48
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»	Волгоградский проспект, д. 168	17 343,24
Лефортово	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»	Госпитальная площадь, д. 2	4 150,23
Текстильщики	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демикова Департамента здравоохранения города Москвы»	г. Москва, ул. Шкулева, д. 4, стр. 5, 8, 10	4 986,73

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы»	Перервинский б-р, д. 4, корп. 2	2 276,54
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Верхние поля, д. 34, корп. 4	2 276,94
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1	2 307,44
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Новомарьинская, д. 3	2 300,34
Печатники	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Гурьянова, д. 4, корп. 3	2 328,12
Марьино	ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»	Перервинский бульвар, д. 5, корп. 1	3 228,06
Некрасовка	ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. 2-я Вольская, д. 19	13 062,67
Лефортово	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы»	2-я ул. Синичкина, д. 6, стр. 1	1 904,63
ИТОГО:	19		100 883,99

2.3. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы» филиал «Хоспис «Некрасовка»	2-я Вольская ул., д. 21	6 930,11
Текстильщики	ГБПОУ Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» филиал № 3	ул. Шкулева, д. 4, стр. 3	4 090,39
Люблино	ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Ставропольская, д. 27	4 971,86
Марьино	ГБУЗ «МКНЦ имени А.С.Логинова ДЗМ» Онкологический диспансер № 5	Перервинский б-р, д. 5, корп. 1	17 618,21
ИТОГО:	4		33 610,57

2.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Лефортово	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»	Госпитальная площадь, д. 2	59 819,61
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»	Волгоградский проспект, д. 168	72 547,36
Текстильщики	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Шкулева, д. 4	6 282,16
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Велозаводская, д. 1/1	87 998,86
Кузьминки	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2	Есенинский бульвар, д. 12, корп. 1	61 691,88
Нижегородский	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 6	ул. 3-я Карачаровская, д. 11	136 680,25
Печатники	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Гурьянова, д. 4, корп. 3	12 865,98
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Верхние поля, д. 34, корп. 4	17 057,43
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1	51 791,53
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы»	Перервинский б-р, д. 4, корп. 2	29 157,50
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Авиаконструктора Миля, д. 5, корп. 1	4 431,43
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Белореченская, д. 26, корп. 1	4 431,43
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Братиславская, д. 1	4 431,43
Южнопортовый	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы»	Южнопортовый проезд, д. 25, корп. 1	4 431,43
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения	ул. Сормовская, д. 9	30 632,12

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
	города Москвы»		
Текстильщики	ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»	8-я ул. Текстильщиков, д. 2	1 592,81
ИТОГО:	16		585 843,21

2.5. Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных

Мероприятия	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных в приютах	275,4	2020 год	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов	Выполнено
ИТОГО:	275,4			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Проведение капитального ремонта	10	23,02	2020 год	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	3	7,19	2020 год	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Приспособление объектов культуры для маломобильных групп населения*	2	3,5	2020 год	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Закупка оборудования	21	64,90	2020 год	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Благоустройство **	0	0	2020 год	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Строительство*	1	624,4	2020 год	Крысанов А.А. Горбатов П.О.	Объект введен в эксплуатацию
ИТОГО:	37	723,01			

*Дополнительно выполнено в 2020 году

**В 2020 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и благоустройство территории Московской Усадьбы Деда Мороза (Волгоградский пр-т, д. 168Д). Работы по благоустройству территории запланированы в 2021 году

3.1. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес
Выхино-Жулебино	Московская Усадьба Деда Мороза (Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и благоустройство территории Усадьбы)	Волгоградский проспект, вл. 168Д
Выхино-Жулебино	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 110	ул. Ташкентская, д. 18, корп. 1
Капотня	ГБУК г. Москвы ДК «Капотня»	ул. 2-й квартал Капотня, д. 20А

Район	Объект	Адрес
Лефортово	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 119	ш. Энтузиастов, д. 20
Лефортово	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 122 имени А.Грина	ул. Волочаевская, д. 14А, стр. 1
Нижегородский	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 116	ул. Нижегородская, д. 70, корп. 1
Нижегородский	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 123	ул. Рогожский Посёлок, д. 5
Печатники	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 132	ул. Шоссейная, д. 50
Текстильщики	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 113	ул. Саратовская, д. 1, корп. 2
Текстильщики	ГБУК г.Москвы «Культурный центр «Москвич»	Волгоградский пр-т, д. 46/15
ИТОГО:	10	

3.2. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес
Кузьминки	Парк Кузьминки (ремонт световых конструкций)	Парк Кузьминки, д. 1, стр. 2
Люблино	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Центральная библиотека № 106	ул. Краснодонская, д. 24
Нижегородский	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 107	пр. Орехово-Зуевский, д. 22
ИТОГО:	3	

3.3. Приспособление учреждений культуры для маломобильных групп населения

Район	Объект	Адрес
Марьино	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека №135	ул. Перерва, д. 24, стр. 2
Некрасовка	ГБУК г. Москвы «ДК «Заречье»	ул. 1-я Вольская, д. 11
ИТОГО:	2	

3.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес
Выхино-Жулебино	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 109	Ферганский пр-д, д. 3, корп. 3
Выхино-Жулебино	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 111	Рязанский пр-т, д. 95, корп. 2
Выхино-Жулебино	ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 14»	ул. Пронская, д. 7

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес
Капотня	ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Н.Н.Калинина»	Капотня, квартал 2-й, д. 3, стр. 1
Кузьминки	ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр»	Волгоградский пр-т, д. 109, корп. 6
Кузьминки	Парк Кузьминки - поставка тренажеров для спортивной площадки	Парк Кузьминки, д. 1, стр. 2
Лефортово	ГБУК города Москвы «Московское кино» Кинотеатр «Факел»	Энтузиастов ш., д. 15/16
Лефортово	ГБУК города Москвы «Московское кино» Кинотеатр «Спутник»	ул. Солдатская, д. 15
Люблино	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 106	ул. Красnodонская, д. 24
Люблино	ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.К. Глазунова»	40-летия Октября пр-т, д. 20
Марьино	ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.К. Глазунова»	ул. Донецкая, д. 4, корп. 2
Нижегородский	ГБУК г.Москвы «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 107	Орехово-Зуевский пр-д, д. 22
Печатники	ГБУК города Москвы «Московское кино» Кинотеатр «Тула»	ул. Кухмистерова, д. 4
Печатники	ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.М.И.Глинки»	ул. Шоссейная, д. 74
Печатники	ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.М.И.Глинки»	ул. Гурьянова, д. 83А
Рязанский	ГБУК г. Москвы «Московский театр под руководством Геннадия Чихачёва»	ул. Новокузьминская 1-я, д. 1
Рязанский	ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.Г.Нейгауза»	ул. Михайлова, д. 20, корп. 2
Рязанский	ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.Г.Нейгауза»	ул. Новокузьминская 1-я, д. 19
Текстильщики	ГБУК города Москвы «Московское кино» Кинотеатр «Молодежный»	ул. Люблинская, д. 11
Текстильщики	ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.А.П.Бородина»	ул. Люблинская, д. 21, корп. 2
Южнопортовый	ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 35»	ул. Трофимова, д. 15А
ИТОГО:	21	

3.4. Благоустройство

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский пр-т, влад. 168Д	В 2020 году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и благоустройство. Работы по благоустройству территории запланированы в 2021 году
ИТОГО:	1		

3.5. Строительство

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Печатники	Детская школа искусств № 58 им. М.И. Глинки	Гурьянова, влд. 83А	Объект введен в эксплуатацию № 77- 178000-009837-2020 от 28.12.2020
ИТОГО:	1		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СПОРТ МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Новое строительство	2	Средства инвестора	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Перенос срока на 2021 год
		АИП 166,12	3 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Корешков В.А.	Выполнено
Капитальный ремонт	9	76,7	2020 год	Юмадилов А.Р. Кондаранцев А.А.	Выполнено
Текущий ремонт	3	6,3	2020 год	Юмадилов А.Р. Кондаранцев А.А.	Выполнено
Закупка оборудования	18	48,2	2020 год	Юмадилов А.Р. Кондаранцев А.А.	Выполнено
ИТОГО:	32	297,32			

4.1. Строительство новых объектов

Район	Объект	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Некрасовка	ФОК Некрасовка, пр. пр. 6392	Средства инвестора	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2021 г. В связи с временной приостановкой СМР, связанной с пандемией коронавируса
Печатники	ул. Гурьянова, вл. 10, стр. 1	АИП 166,12	3 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Горбатов П.О.	Объект введен в эксплуатацию № 77-178000-009535-2020 от 25.06.2020
ИТОГО:	2	166,12			

4.2. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
-------	--------	-------	---------------------------

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Кузьминки	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	Есенинский б-р, д. 9, корп. 2	15 260,3
Кузьминки	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	Есенинский б-р, д. 9, к. 2, стр. 1	5 650,3
Лефортово	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	ул. Авиамоторная, д. 40	37 107,9
Нижегородский	ГБУ «МосСпортОбъект»	Рязанский пр-т, д. 7, корп. 3	1 540,6
Печатники	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	1-й Курьяновский пр-д, д. 16	3 148,6
Рязанский	ГБУ «СШОР «Энтузиаст» Москомспорта	ул. Зарайская, д. 70	2 948,8
Текстильщики	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д. 46/15, стр. 1	3 424,8
Текстильщики	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д. 46/15, стр. 10	2 913,6
Южнопортовый	ГБУ «СШОР №61 «Фортуна» Москомспорта	1-я ул. Машиностроения, д. 16	4 653,3
ИТОГО:	9		76 648,2

4.3. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Капотня	ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта	Капотня, 1-й квартал, д. 15	2 593,6
Текстильщики	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д. 46/15, стр. 10	1 451,2
Южнопортовый	ГБУ «СШОР №61 «Фортуна» Москомспорта	1-я ул. Машиностроения, д. 16	2 294,3
ИТОГО:	3		6 339,1

4.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Капотня	ГБУ «СШОР №63 «Смена» Москомспорта	Капотня, 2-й квартал, д. 2А, стр.1	115,44
Кузьминки	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	Есенинский б-р, д. 9, корп. 2	985,95
Кузьминки	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	Есенинский б-р, д. 9, корп. 2, стр. 1	1 029,74
Лефортово	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	ул. Авиамоторная, д. 40	8 984,20
Марьино	ГБУ «СШОР «Нагорная» Москомспорта	Перервинский б-р, д. 13	19,24
Марьино	ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы»	Мячковский б-р, д. 10, корп. 3	1 942,38

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
	Москомспорта		
Марьино	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» Москомспорта	ул. Маршала Голованова, д. 12, корп. 1	1 290,50
Некрасовка	ГБУ «СШ №4» Москомспорта	ул. 2-я Вольская, д. 16, корп. 3	1 113,06
Некрасовка	ГБУ «СШ №4» Москомспорта	ул. Некрасовская, д. 8	1 109,35
Некрасовка	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» Москомспорта	ул. Рождественская, д. 19, корп. 2	925,3
Нижегородский	ГБУ «МосСпортОбъект»	Рязанский пр-т, д. 7, корп. 3	2 838,40
Нижегородский	ГБУ «МосСпортОбъект»	Рязанский пр-т, д. 7, корп. 2	2 754,60
Печатники	ГБУ «МосСпортОбъект»	Проектируемый пр-д, № 4386	3 307,80
Печатники	ГБУ «СШОР №65 «Ника» Москомспорта	2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, корп. 1	1 248,90
Рязанский	ГБУ «СШОР «Энтузиаст» Москомспорта	ул. Зарайская, д. 70	1 277,60
Южнопортовый	ГБУ «СШОР №61 «Фортуна» Москомспорта	1-я ул. Машиностроения, д. 16	19 258,66
Южнопортовый	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» Москомспорта	ул. Трофимова, д. 30, корп. 3	38,5
Южнопортовый	ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы» Москомспорта	ул. Шарикоподшипниковская, д. 6/14	19,24
ИТОГО:	18		48 258,86

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Новое строительство	1	340,0 (бюджетное финансирование)	3 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Выполнено
Проведение капитального ремонта	18	160,47	2020 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	27	30,78	2020 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
Закупка оборудования	13	50,07	2020 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
ИТОГО:	59	581,32			

5.1. Модернизация учреждений социальной защиты населения

Район	Наименование объектов	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Некрасовка	1-ая Вольская ул., д. 9, корп. 1	340,0	3 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77-166000-009570-2020 от 23.07.2020
ИТОГО:	1	340,0			

5.2. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБУ «ТЦСО «Жулебино», филиал «Выхино»	Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2	27 284,39
Капотня	ГБУ «ТЦСО «Марьино», филиал «Капотня»	1-й квартал Капотя, д. 14	5 768,13
Кузьминки	ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «школа	Волгоградский пр-т, д. 169, корп. 2, стр. 2	7 237,25

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
	циркового искусства» им. Ю.В. Никулина»		
Кузьминки	ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «школа циркового искусства» им. Ю.В.Никулина»	ул. Юных Ленинцев, д. 96, корп. 1	3 199,58
Люблино	ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е.П. Глинки»	ул. Иловайская, д. 2	5 233,96
Люблино	ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 17»	ул. Ставропольская, д. 27а, стр. 1	7 072,93
Марьино	ГБУ «Комплекс социальных жилых домов»	ул. Верхние Поля, д. 34, корп. 2	5 113,03
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» ОСП «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 12	3 521,60
Нижегородский	ГБУ «ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Нижегородский»	3-я Карачаровская, д. 9, корп. 3	254,76
Нижегородский	ГБУ «ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Нижегородский»	Рязанский пр-т, д. 37	6 363,68
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. Шоссейная, д. 39, корп. 1	229,68
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. Гурьянова, д. 55	233,18
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. Полбина, д. 26	71 295,69
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. 3-я Курьяновская, д. 2	307,09
Рязанский	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Истоки», филиал «Рязанский»	Волжский б-р, д. 11	1 158,78
Текстильщики	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Текстильщики»	ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 4	1 753,06
Текстильщики	ГКУ «Центр занятости населения города Москвы»	ул. Юных Ленинцев, д. 9, стр. 1	8 461,07
Текстильщики	ГБУ «Реабилитационный центр «Текстильщики»	ул. 1-я Текстильщиков, д. 6А-8А	5 986,64
ИТОГО:	18		160 474,50

5.3. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБУ «ТЦСО «Жулебино»	Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1	8,23
Выхино-Жулебино	ГАОУ ДПО «Центр профессиональных	ул. Академика Скрябина, д. 9, стр. 4	150,13

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
	квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»		
Кузьминки	ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «школа циркового искусства» им. Ю.В.Никулина»	Волгоградский пр-т, д. 169, корп. 2, стр. 2	703,52
Кузьминки	ГБУ ТЦСО «Кузьминки»	ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1	2 929,44
Кузьминки	ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «школа циркового искусства» им. Ю.В.Никулина»	ул. Юных Ленинцев, д. 96, корп. 1	10 993,83
Кузьминки	ГКУ «Центр занятости населения, центр квотирования»	Волгоградский пр-т, д. 130, корп. 3	720,77
Люблино	ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 17»	ул. Ставропольская, д. 27а, стр. 1	1 480,81
Люблино	ГБУ «Психоневрологический интернат № 11»	ул. Ставропольская, д. 37А	543,01
Люблино	ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е.П. Глинки»	ул. Иловаяская, д. 2	204,46
Люблино	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»	ул. Марьинский парк, д. 41, корп. 2	481,36
Люблино	ГБУ «Московский городской центр условий и охраны труда», базовый центр ЮВАО	ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 1, стр. 2	1 542,80
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно- образовательный центр» ОСП «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 28	524,49
Марьино	ГБУ «Московский городской центр реабилитации»	ул. Новомарьинская, д. 3, корп. 4	283,65
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно- образовательный центр» ОСП «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 12	2 162,22
Нижегородский	ГБУ «ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Нижегородский»	Рязанский пр-т, д. 37	760,76
Нижегородский	ГБУ «ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Нижегородский»	3-я Карачаровская, д. 9, корп. 3	86,94
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. 1-я Курьяновская, д. 35	21,76
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. Гурьянова, д. 55	796,68
Печатники	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Печатники»	ул. Гурьянова, д. 49	26,24
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи	ул. Полбина, д. 26	736,42

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
	семье и детям «Печатники»		
Рязанский	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Истоки», филиал «Рязанский»	Волжский б-р, д. 11	498,23
Рязанский	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Рязанский»	ул. Зеленодольская, д. 4	47,64
Текстильщики	ГБОУ «Реабилитационно-образовательный центр № 105»	ул. Саратовская, д. 21, стр. 1	734,48
Текстильщики	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Текстильщики»	ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 1	27,10
Текстильщики	ГАУ «Реабилитационный центр «Текстильщики»	ул. 1-я Текстильщиков, д. 6А-8А	977,87
Текстильщики	ГКУ «Центр занятости населения города Москвы», отдел трудоустройства «Текстильщики»	2-й Саратовский пр-д, д. 8, корп. 2	2 801,20
Южнопортовый	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Истоки»	2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, корп. 1	532,03
ИТОГО:	27		30 776,07

5.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБУ «ТЦСО «Жулебино»	Жулебинский б-р, д. 40, корп. 1	1 002,95
Кузьминки	ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «школа циркового искусства» им. Ю.В.Никулина»	Волгоградский пр-т, д. 169, корп. 2, стр. 2	7 327,25
Кузьминки	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки»	Волжский б-р, 113А, корп. 5	1 823,20
Люблино	ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 17»	ул. Ставропольская, д. 27а, стр. 1	12 528,69
Люблино	ГБУ «Психоневрологический интернат № 11»	ул. Ставропольская, д. 37А	856,25
Люблино	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»	ул. Марьинский парк, д. 41, корп. 2	63,75
Люблино	ГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки»	ул. Иловайская, д. 2	2 223,13
Марьино	ГБУ «ТЦСО «Марьино»	ул. Люблинская, д. 159	108,44
Печатники	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Печатники»	ул. Гурьянова, д. 55	12 613,05

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2020 год*

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Текстильщики	ГБОУ «Реабилитационно-образовательный центр № 105	ул. Саратовская, д. 21, стр. 1	283,49
Текстильщики	ГБУ «Реабилитационный центр «Текстильщики»	ул. Текстильщиков, д. 6А-8А	10 542,85
Южнопортовый	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»	ул. Шарикоподшипниковская, д. 40	637,08
Южнопортовый	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Истоки»	2-й Южнопортовый проезд, д. 19, корп. 1	63,16
ИТОГО:	13		50 073,80

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количество (ед.)/ площадь	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Отменены в связи с режимом повышенной готовности, введенного Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства	112/-	61,5	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Содержание катков с искусственным льдом	11/-	66,1	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Выполнено на 11 объектах. В районе Капотня демонтирован 1 каток
Удаление надписей, изображений, размещенных полностью ниже линии второго этажа на внешней поверхности нежилого здания, строения, сооружения, многоквартирного дома и нанесённых путём покраски, росписи в технике «граффити» и/или иными способами, при невыполнении указанных работ	-/41 734,46 (кв.м.)	14,7	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Мероприятия	Количество (ед.)/ площадь	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
собственниками (правообладателями), а также лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами					
Содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации	1 125/-	48,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Выполнено
Содержание ООПТ	1/871,9 (Га)	91,2	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Благоустройство объектов озеленения (понижение уровня газонов на объектах озеленения)	47/-	198,7	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Выполнено
Проведение выборочного капитального ремонта катков с искусственным льдом	8/-	97,01	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – знаковые объекты)	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Отменены в связи с режимом повышенной готовности, введенного Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – квартальные объекты)	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Отменены в связи с режимом повышенной готовности, введенного Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Мероприятия	Количество (ед.)/ площадь	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – разработка ПСД на 2021 год)	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Отменены в связи с режимом повышенной готовности, введенного Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – объекты образования)	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Отменены в связи с режимом повышенной готовности, введенного Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район»)	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Работы по району Кузьминки перенесены на 2021 год. Отменены в связи с режимом повышенной готовности, введенного Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Дополнительное финансирование) перенос с 2019 года	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Отменены в связи с режимом повышенной готовности, введенного Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ
Благоустройство территорий административных округов города	1/-	7,25	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Мероприятия	Количество (ед.)/площадь	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – квартальные объекты)					
Содержание объектов озеленения, за исключением катков с искусственным льдом	-/15 344,76 (тыс.кв.м.)	1 269,11	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Выполнено
ИТОГО:	306 ед.	1 895,87			

6.1. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов

Наименование объекта/Адрес	Площадь, га	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Сквер по ул. Хлобыстова	2,5	92,6	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	В связи с введением на территории города Москвы режима «Повышенной готовности» Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ, а также принятым решением Бюджетной комиссии Правительства Москвы о секвестировании бюджета в 2020 году работы по благоустройству территорий были отменены
Сквер у ДК «Астахова»	1,5	15,3	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	
Сквер Судакова	1,8	79,1	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	
Сквер по ул. Ставропольская, д. 38/2	1,0	23,1	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	
Сквер А.Чехова	1,3	53,3	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	
Сквер у ДК «Люблино»	6,2	124,4	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	
Пешеходная зона 12 мкр.	2,0	83,8	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	
Пешеходная зона 11 мкр.	12,0	247,1	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	
Сквер у памятника ВОВ	2,0	54,3	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Якушина О.В.	
Некрасовский бульвар	1,0	34,0	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Якушина О.В.	
Рождественская аллея	2,4	27,1	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Якушина О.В.	
лесополоса Некрасовского парка	3,0	67,3	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Якушина О.В.	

Наименование объекта/Адрес	Площадь, га	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Сквер по Перовскому шоссе д. 25-27	4,0	94,4	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Минаков Р.А.	
Памятник погибшим Воинам 1941-1945	1,5	17,0	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Минаков Р.А.	
Сквер у платформы «Вешняки»	3,1	93,4	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	
Парк Плющево	5,0	116,9	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	
1-й Саратовский проезд	4,0	56,5	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Воронин В.Ю.	
Сквер по 4 Люберецкому проезду	3,0	64,5	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	
Территория 29 ГКБ им. Н.Э. Баумана	7,0	166,9	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	
Сквер им. Герцена	1,0	14,3	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	
ИТОГО: 20	65,3	1 525,3			

6.2. Содержание произведений монументального искусства

Мероприятия	Кол-во объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур административных округов	112	61,5	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	112	61,5			

6.3. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования

Мероприятия	Кол-во/площадь	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание катков с искусственным льдом	11/-	66,1	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено На 11 объектах. В районе Капотня демонтирован 1 каток
Удаление надписей,	-/41 734,46 (кв.м.)	14,7	В течение года	Осипов А.А. ГБУ	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Мероприятия	Кол-во/ площадь	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполне- ния	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
изображений, размещенных полностью ниже линии второго этажа на внешней поверхности нежилого здания, строения, сооружения, многоквартирного дома и нанесённых путём покраски, росписи в технике «граффити» и/или иными способами, при невыполнении указанных работ собственниками (правообладателя ми), а также лицами, осуществляющим и управление многоквартирным и домами				«Жилищник» районов	В связи с отсутствием площадей в районе Капотня по постановлению Правительства Москвы от 16.07.2019 № 877-ПП государственное задание не выполнено на 832 кв.м.
Содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации	1 125/-	48,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание ООПТ «Кузьминки- Люблино»	1/871,9 (Га)	91,2	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	1 137	220,6			

6.4. Понижение уровня газонов на объектах озеленения

ГБУ района	Количество объектов (ед.)	Финанси- рование (тыс.руб.)	Срок исполне- ния	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино- Жулебино	4	19 659,4	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	Выполнено
Кузьминки	3	15 093,9	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Мусиков Д.Р.	Выполнено
Люблино	2	4 000,00	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

ГБУ района	Количество объектов (ед.)	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Лефортово	3	4 400,0	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Бахтырева Е.В.	Выполнено
Нижегородский	11	5 000,00	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Минаков Р.А.	Выполнено
Печатники	3	6 969,1	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Бобрышев А.Ю.	Выполнено
Рязанский	4	13 029,65	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Южнопортовый	4	5 643,3	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Сазонова И.Н.	Выполнено
Марьино	6	28 153,2	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Некрасовка	2	92 726,7	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Орешкин Н.А.	Выполнено
Текстильщики	5	4 000,00	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Воронин В.Ю.	Выполнено
ИТОГО:	47	198 675,25			

6.5. Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом

Учреждение	Количество объектов (ед.)	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»	8	97 012,3	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	8	97 012,3			

6.6. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – знаковые объекты)

ГБУ района	Количество объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	2	159,88	*	Осипов А.А. Дивин А.С.	В связи с введением на территории города Москвы режима «Повышенной готовности» Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ, а также принятым решением
Люблино	3	158,58	*	Осипов А.А. Туркин В.А.	
Некрасовка	4	185,91	*	Осипов А.А. Якушина О.В.	
Нижегородский	2	116,90	*	Осипов А.А. Минаков Р.А.	
Марьино	2	342,79	*	Осипов А.А. Лапшев В.В.	
Рязанский	3	231,55	*	Осипов А.А. Шитиков М.С.	
Текстильщики	1	58,15	*	Осипов А.А.	

ГБУ района	Количество объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
				Воронин В.Ю.	Бюджетной комиссии Правительства Москвы о секвестировании бюджета в 2020 году работы по благоустройству территорий были отменены
ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»	3	312,14	*	Осипов А.А. Тушов Д.В.	
ИТОГО:	20	1 565,90			

6.7. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – квартальные объекты)

Район	Кол-во объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	1	255,1	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	В связи с введением на территории города Москвы режима «Повышенной готовности» Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ, а также принятым решением Бюджетной комиссии Правительства Москвы о секвестировании бюджета в 2020 году работы по благоустройству территорий были отменены
Кузьминки	3	26,55	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Мусиков Д.Р.	
Лефортово	1	19,56	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Бахтырева Е.В.	
Люблино	5	245,8	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	
Некрасовка	1	177,03	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Орешкин Н.А.	
Марьино	8	350,8	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	
Печатники	2	29,43	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Бобрышев А.Ю.	
Рязанский	6	375,3	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	
Текстильщики	1	62,3	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Воронин В.Ю.	
Южнопортовый	3	46,4	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Сазонова И.Н.	
ИТОГО:	31	1 588,27			

6.8. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – Разработка ПСД на 2021 год)

ГБУ района	Количество объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	4	17,4	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	В связи с введением на территории города Москвы режима «Повышенной готовности» Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ, а также принятым решением Бюджетной комиссии Правительства Москвы о секвестировании бюджета в 2020 году работы по благоустройству территорий были отменены
Кузьминки	1	1,5	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Мусиков Д.Р.	
Люблино	1	3,0	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	
Некрасовка	2	9,0	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Орешкин Н.А.	
Марьино	2	6,0	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	
Печатники	2	6,0	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Бобрышев А.Ю.	
Рязанский	2	6,0	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	
Южнопортовый	1	5,0	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Сазонова И.Н.	
ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»	2	2,9	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	
ИТОГО:	17	56,80			

6.9. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – Объекты образования)

Район	Количество объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	7	172,81	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Дивин А.С.	В связи с введением на территории города Москвы режима «Повышенной готовности» Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ, а также принятым решением Бюджетной комиссии Правительства Москвы о секвестировании бюджета в 2020 году работы по благоустройству
Люблино	1	21,87	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	
Некрасовка	2	36,8	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Якушина О.В.	
Марьино	7	128,5	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	
Рязанский	1	17,94	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	
Текстильщики	1	26,5	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Воронин В.Ю.	

Район	Количество объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
					объектов образования были отменены
ИТОГО:	19	404,42			

6.10. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район») перенос с 2019 года

Район	Количество объектов в (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Капотня	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Синицын Д.Н	Отменено*
Кузьминки	1	41,7	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Мусиков Д.Р.	Перенесено на 2021 год
Лефортово	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Бахтырева Е.В.	Отменено*
Текстильщики	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Воронин В.Ю.	Отменено*
ИТОГО:	1	41,7			

* В связи с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ

6.11. Мероприятия по комплексному развитию районов города Москвы (Дополнительное финансирование) перенос с 2019 года

Район	Количество объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Люблино	1	34,8	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Туркин В.А.	Отменено*
ИТОГО:	1	34,8			

* В связи с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ

6.12. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – квартальные объекты)

Вид работ	Количество объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выполнена разработка ПСД на благоустройство территории 29 ГKB им. Н.Э. Баумана	1	7,25	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	1	7,25			

6.13. Содержание объектов озеленения, за исключением катков с искусственным льдом

Вид работ	Площадь объектов (тыс.кв.м.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов озеленения, за исключением катков с искусственным льдом	15 344,76	1 269,11	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник районов»	Выполнено содержание объектов озеленения I и II категории
ИТОГО:	15 344,76	1 269,11			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Кол-во (ед.)	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Завершение бюджетного строительства (реновация)	2	1 714,19	2020 год	Крысанов А.А. Главы управ	2 объекта введены в эксплуатацию. По 2 объектам перенос срока на 2021 год
Завершение внебюджетного строительства (реновация)	2	Внебюд- жетное финанси- рование	2020 год	Крысанов А.А. Главы управ	Выполнено
Завершение внебюджетного строительства	18	Внебюд- жетное финансирова ние	2020 год	Крысанов А.А. Главы управ	Выполнено 9 объектов. 1 объект перенос срока на 2021 год. Дополнительно введено 9 объектов
Текущий ремонт объектов жилого фонда	43	Финансиров ание за счет средств частных управляю- щих компаний	01.09.2020	Осипов А.А. Главы управ	Выполнено
Капитальный ремонт жилищного фонда (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по комплексу ЖКХ)	114	36,4	4 квартал 2020 года	Осипов А.А. Главы управ	Выполнено
Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства)	-	-	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Пундель О.В. Хромова Е.С. Мусиков Д.Р. Якушина О.В.	Отменено*

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Мероприятия	Кол-во (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП по комплексу ЖКХ)					
Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП) – дворы, скверы, озелененные территории, шлагбаумы	277	236,72	2020 год	Осипов А.А. Главы управ Руководители ГБУ Жилищник районов	Выполнено
Благоустройство территории жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия)	171	116,2	2020 год	Осипов А.А. Главы управ Руководители ГБУ Жилищник районов	Выполнено
Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда	217 338	627,1	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий	12 районов	2 632,4	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание катков с искусственным льдом	3	15,7	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	217 980	5 378,71			

* В связи с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ

7.1. Завершение бюджетного строительства (реновация)

Адрес	Площадь (тыс.кв.м.)	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Жилой дом, Шумилова ул., д. 24А	18 803,0	1 091,97	1 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-144000-009463-2020 от 06.04.2020

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Адрес	Площадь (тыс.кв.м.)	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Жилой дом, шоссе Фрезер, д. 7/2	13 796,68	622, 21	3 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Иванченко В.А.	Объект введен в эксплуатацию 77- 167000-009662- 2020 29.09.2020
Люблинская ул., вл. 111, корп. 2	21 830,1	Средства Московско го фонда реновации	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2021 год. В связи с временной приостановкой СМР, связанной с пандемией коронавируса
Люблинская ул., вл. 113	16 952,4	Средства Московско го фонда реновации	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2021 год. В связи с временной приостановкой СМР, связанной с пандемией коронавируса
ИТОГО: 2	71 382,18	1 714,19			

7.2. Завершение внебюджетного строительства (реновация)

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Люблинская ул., вл. 72, корп. 5	25 968,6	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 152000-009844-2020 от 29.12.2020
Люблинская ул., вл. 72, корп. 6	25 981,8	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 152000-009847-2020 от 29.12.2020
ИТОГО: 2	51 950,4			

7.3. Завершение внебюджетного строительства

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 14	25 571,8	2 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию от 27.10.2020 №77-

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
				166000-009710-2020
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 2	8 860,30	2 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию от 27.10.2020 №77-166000-009708-2020
ул. Донецкая, вл. 30 (2 очередь, 1ПК)	33 127,50	3 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Корешков В.В.	Объект введен в эксплуатацию 14.01.2020 № 77-155000-009349-2020
ул. Донецкая, вл. 30 (2 очередь, 2ПК)	34 940,30	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Корешков В.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-155000-009537-2020 от 26.06.2020
1-й Грайвороновский проезд, вл. 1	28 881,00	3 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-204000-009589-2020 от 03.08.2020
Зеленодольская ул. вл. 41 корп. 2, стр. 2, корп. 2	11 160,00	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-144000-009536-2020 от 25.06.2020
ул. Красноказарменная, вл. 14А (2-я очередь строительства). Этап 4	36 954,40	2 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Объект введен в эксплуатацию № 77-148000-009467-2020 от 06.04.2020
ул. Красноказарменная, вл. 14А (2-я очередь строительства). Этап 5	23 058,60	3 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Объект введен в эксплуатацию № 77-148000-009467-2020 от 06.04.2020
ул. 2-я Институтская, корп. 3	13 030,21	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Киселев А.А.	Объект введен в эксплуатацию от 27.10.2020 №77-166000-009710-2020
ИТОГО: 9	303 898,51			

Дополнительно введены в эксплуатацию:

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6а	12 215,60	2020 год	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию 09.01.2020 №77-166000-009329-2020
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6б	22 187,00	2020 год	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию 09.01.2020 № 77-166000-009328-2020
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 7	19 977,60	2020 год	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
				09.01.2020 № 77-166000-009331-2020
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 13	16 733,30	2020 год	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию 26.11.2020 № 77-166000-009760-2020
Люберецкие поля ул., кв. 13АБ, корп. 1	22 280,70	2020 год	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию 03.12.2020 № 77-166000-009778-2020
Ул. Цимлянская, вл. 3, корп. 2	51 298,84	2020 год	Крысанов А.А. Бирюков А.П	Объект введен в эксплуатацию 06.02.2020 № 77-152000-009377-2020
2-й Грайвороновский проезд, д. 44, корп.10, 11, 12, 12.1, 13, 14	67 534,00	2020 год	Киселев А.А. Крысанов А.А.	Объект введен в эксплуатацию 07.10.2020 № 77-185000-009678-2020
Люблинская ул., вл. 72, корп. 1 (Люблинская ул., вл. 78, корп. 3)	82 901,00	2020 год	Крысанов А.А. Бирюков А.П	Объект введен в эксплуатацию 26.11.2020 № 77-152000-009758-2020
Люблинская ул., вл. 72, корп. 4 (Люблинская ул., вл. 80, корп. 4)	22 429,30	2020 год	Крысанов А.А. Бирюков А.П	Объект введен в эксплуатацию 29.12.2020 № 77-152000-009843-2020
ИТОГО: 9	317 557,34			

7.4. Текущий ремонт объектов жилого фонда

Район	Кол-во объектов	Финанси- рование	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	5	Финанси- рование за счет средств часных управляю- щих компаний	Реализация после снятия режима повышенной готовности, введенного Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ	Осипов А.А. Главы управ районов	Выполнено
Капотня	2				Выполнено
Кузьминки	4				Выполнено
Лефортово	0				Выполнено
Люблино	4				Выполнено
Марьино	8				Выполнено
Некрасовка	3				Выполнено
Нижегородский	3				Выполнено
Печатники	6				Выполнено
Рязанский	5				Выполнено
Текстильщики	0				Выполнено
Южнопортовый	3				Выполнено
ИТОГО:	43				

7.5. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП)

Район	Кол-во объектов	Фин-ние (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	9	8 050,00	4 квартал 2020 года	Осипов А.А. Главы управ	Выполнено
Капотня	2	1 500,00			Выполнено
Лефортово	15	5 570,86			Выполнены работы по 14 адресам МКД, в 1 МКД работы будут выполнены в 2021 году
Люблино	6	3 800,00			Выполнено
Марьино	16	9 894,20			Выполнено
Печатники	15	3 926,46			Выполнено
Рязанский	5	254,00			Выполнено
Южнопортовый	46	3 297,90			Выполнено
ИТОГО:	114	36 408,42			

7.6. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

Район	Кол-во объектов	Фин-ние (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Кузьминки	1	1 500,00	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Мусиков Д.Р.	Отменено*
Некрасовка	1	2 567,5	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Орешкин Н.А.	Отменено*
ИТОГО:	2	4 067,5			

* В связи с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ

7.7. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)

Район	Дво-вые тер-рии (ед.)	Иные (ед.)	Шлаг-баумы (ед.)	Финан-сирование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответст-венный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	57	3	0	29 694,81	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено*
Кузьминки	14	1	2	4 388,81			Выполнено*
Лефортово	23	2	15	3 849,09			Выполнено*
Люблино	29	1	1	28 195,29			Выполнено*
Марьино	26	1	0	53 643,49			Выполнено*
Некрасовка	16	0	12	3 469,63			Выполнено*
Нижегородский	9	0	0	3 551,51			Выполнено*
Печатники	12	0	1	5 495,31			Выполнено*

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Дво- вые тер- рии (ед.)	Иные (ед.)	Шлаг- баумы (ед.)	Финан- сирование (тыс.руб.)	Сроки выпол- нения	Ответст- венный исполнитель	Отчет о выполнении
Рязанский	21	2	5	98 815,35			Выполнено*
Текстильщики	12	0	0	1 803,85			Выполнено*
Южнопортовый	12	0	0	3 814,47			Выполнено*
ИТОГО:	231	10	36	236 721,62			Выполнено*

В 2020 году выполнены работы:

- по району Выхино-Жулебино благоустроено 3 ДТ и 2 озелененные территории, разработана 1 ПСД на парк;
- по району Марьино благоустроено 2 ДТ и разработана 1 ПСД на сквер;
- по району Кузьминки разработана 1 ПСД на сквер;
- по району Люблино благоустроена 1 озелененная территория;
- по району Рязанский выполнено благоустройство 4 ДТ и 2 парков.

*В связи с введенным режимом «Повышенной готовности» в 2020 году работы по благоустройству территорий жилой застройки перенесены на 2021 год. В III квартале произведена закупка бортового камня на 207 объектов на сумму 71 494,36 тыс.рублей.

7.8. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях)

Мероприятия	Коли- чество объектов	Финанси- рование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответствен- ный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	28	13 839,60	3 квартал 2020 года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Кузьминки	11	9 748,86			Выполнено
Лефортово	20	12 378,54			Выполнено
Люблино	21	9 190,25			Выполнено
Марьино	15	11 611,64			Выполнено
Некрасовка	15	23 843,14			Выполнено
Нижегородский	5	1 964,96			Выполнено
Печатники	11	3 181,43			Выполнено
Рязанский	16	21 732,93			Выполнено
Текстильщики	13	4 886,07			Выполнено
Южнопортовый	16	3 898,32			Выполнено
ИТОГО:	171	116 275,74			

7.9. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

Район	Эксплуатация и содержание (кол-во ед.)			Сроки выполне- ния	Ответст- венный исполни- тель	Отчет о выполнении
	ОДС	Оборудования объединенных диспетчерских служб	Подъемных платформ для инвалидов			
Выхино- Жулебино	25	34 238	67	В течение года	Осипов А.А. Руково- дители ГБУ	Выполнено
Капотня	2	4 903	16			Выполнено
Кузьминки	13	16 357	15			Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Район	Эксплуатация и содержание (кол-во ед.)			Сроки выполне- ния	Ответст- венный исполни- тель	Отчет о выполнении
	ОДС	Оборудования объединенных диспетчерских служб	Подъемных платформ для инвалидов			
Лефортово	8	9 927	7		«Жилищ- ник» районов	Выполнено
Люблино	19	31 039	66			Выполнено
Марьино	32	48 778	112			Выполнено
Некрасовка	10	17 362	391			Выполнено
Нижегородский	4	4 089	3			Выполнено
Печатники	8	13 384	23			Выполнено
Рязанский	5	10 086	9			Выполнено
Текстильщики	7	12 518	9			Выполнено
Южнопортовый	8	13 792	5			Выполнено
ИТОГО:	141	216 473	724			

7.10. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий

Район	Площадь дворовых территорий (кв.м.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Марьино	2 875 286,41	2020 год	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Выхино- Жулебино	2 708 185,26			Выполнено
Люблино	2 363 983,91			Выполнено
Кузьминки	2 370 741,26			Выполнено
Текстильщики	1 480 361,93			Выполнено
Лефортово	1 021 983,91			Выполнено
Печатники	1 320 477,50			Выполнено
Рязанский	1 637 895,61			Выполнено
Южнопортовый	1 027 759,77			Выполнено
Нижегородский	720 997,16			Выполнено
Капотня	450 586,61			Выполнено
Некрасовка	1 036 353,88			Выполнено
ИТОГО:	19 014 613,21			

7.11. Содержание катков с искусственным льдом

Мероприятия	Кол -во	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполне- ния	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание катков с искусственным льдом	3	15,7	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	3	15,7			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов дорожного хозяйства	2 292,3	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	2 292,3			

8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства

Мероприятия	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов дорожного хозяйства на территории округа	2 292,3	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	2 292,3			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Обеспечение контроля за состоянием пустующих строений с участием граждан и общественных объединений	В течение года	Осипов А.А. Главы управ районов	Выполнено
С участием общественных объединений обеспечить контроль за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда. Осуществление полной инвентаризации выселенных и выселяемых жилых строений, реконструируемых жилых домов, принятие мер по исключению возможности проникновения и проживания в них	В течение года	Осипов А.А. Главы управ районов	Выполнено

9.1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Рассмотрение на Городской комиссии по безопасности дорожного движения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе направленные на сокращение аварийности и снижение травматизма на дорогах ЮВАО	В течение года	Осипов А.А. Главы управ Тушов Д.В.	Выполнено

9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Разработка и ведение паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа	В течение года	Мотякин П.А.	Выполнено Разработано 87 паспортов

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
			безопасности
Организовать широкое участие общественных организаций и объединений в проведении комплексных мероприятий по профилактике правонарушений	В течение года	Юмадилов А.Р. Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполнено

9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли	В течение года	Мотякин П.А. Бородин Д.А.	Выполнено Проведено 15 проверочных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства.
Активизировать работу в местах компактного проживания иностранных граждан, временно пребывающих в городе, с целью выявления и предотвращения нарушений правил миграционного учета, порядка въезда и пребывания, привлечения и использования иностранной рабочей силы, в том числе по выявлению и пресечению незаконного проживания иностранных граждан в выселенных и выселяемых домах	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполняется на постоянной основе

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

10.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ

Мероприятия	Количество, (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание городских кладбищ	5	1,3	В течение года	Осипов А.А. Бакашев А.С.	Выполнено
ИТОГО:	5	1,3			

10.2. Адресный список городских кладбищ на территории округа

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Отчет о выполнении
Люблино	Люблинское кладбище	Ставропольская ул., 74А	258,7	31.12.2020	Выполнено
Лефортово	Веденское кладбище	ул. Наличная, д. 1	258,7		Выполнено
Выхино-Жулебино	Кузьминское кладбище	ул. Академика Скрябина, стр. 19	258,7		Выполнено
Нижегородский	Рогожское кладбище	ул. Рогожский поселок, 1а/29	258,7		Выполнено
Капотня	Капотнинское кладбище	Капотнинский пр., д. 11	258,7		Выполнено
ИТОГО:	5		1 293,5		

10.3. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Обеспечение взаимодействия с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы по вопросам комплексного и	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ	Предложения по комплексному и устойчивому развитию производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО подготовлены и направлены в Департамент науки,

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО			промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Взаимодействие с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах, в том числе, в рамках разработки Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы проектов комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ	Работа по взаимодействию с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах, по вопросам выявления территориальных резервов проводится на постоянной основе (встречи с руководителями предприятий и организаций науки и промышленности, объезд территорий)
Обеспечение взаимодействия с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы по вопросам поддержки и развития предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО	В течение года согласно планам городских мероприятий	Толкачев С.Г. Главы управ Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»	В течение года согласно планам городских мероприятий в режиме ВКС
Содействие городским структурам поддержки и развития предпринимательства в организации проведения мероприятий (конференций, семинаров, «круглых» столов и пр.) для субъектов малого и среднего предпринимательства	В течение года согласно планам городских мероприятий	Толкачев С.Г. Главы управ Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»	Заявок на мероприятия в 2020 году не поступало. Информационные материалы о проводимых мероприятиях ежемесячно размещались на информационных ресурсах префектуры и управ в сети интернет
Оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес	На постоянной основе происходит оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО		Москвы»	предпринимательства в рамках пол номочий префектуры ЮВАО: •Информирование управ районов и членов Совета директоров ЮВАО о проводимых мероприятиях/ семинаров/конференций/ заседаний; •Рассылка приглашений; •Сбор списков участников; •Составление отчетности о выполненной работе. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в ЮВАО около 78000 ед. (доля от общего кол-ва СМСП Москвы – 11%); С целью осуществления мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе создано Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (ГБУ МБМ), подведомственное Департаменту науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. В каждом административном округе работает территориальное подразделение ГБУ МБМ. ГБУ МБМ осуществляет консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, организует обучение начинающих предпринимателей, в том числе, на бесплатной основе, оказывает меры финансовой поддержки, проводит исследования деловой среды города
Информирование предприятий и организаций округа о проводимых городских	В течение года согласно планам городских мероприятий	Толкачев С.Г. Юмадилов А.Р. Главы управ	Предприятия и организации округа принимали участие в городских мероприятиях в режиме ВКС

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
конгрессно-выставочных мероприятиях, семинарах, конференциях			
Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии при префектуре ЮВАО по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства в случае поступления в префектуру ЮВАО соответствующих обращений субъектов предпринимательской деятельности	В течение года (по мере необходимости)	Толкачев С.Г.	Обращения предпринимателей, входящих в компетенцию рассмотрения Межведомственной комиссии в 2020 году, не поступали
Организация проведения заседаний Совета директоров ЮВАО	В течение года (ежеквартально)	Толкачев С.Г.	Проведено заседание Совета директоров ЮВАО в 2020 году: - Октябрь 2020 в режиме ВКС - на площадке префектуры ЮВАО. Темы Совета директоров: 1. «Итоги и опыт работы предприятий в условиях присвоения статуса технопарка»; 2. «Охрана труда на производстве: современная нормативная база, ответственность работодателей»
Организация проведения заседаний Президиума Совета директоров ЮВАО	В течение года (по мере необходимости)	Толкачев С.Г.	Проведено заседание Президиума Совета директоров ЮВАО в августе 2020 года
Организация проведения заседаний Советов директоров районов	В течение года (ежеквартально)	Главы управ	Проведены в соответствии с утвержденным планом работы управ районов
Взаимодействие совместно с отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы в рамках полномочий префектуры по вопросам проведения мониторинга эффективности использования территорий	В течение года (по мере необходимости)	Толкачев С.Г. Главы управ	Работа по взаимодействию с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах, по вопросам проведения мониторинга эффективности использования территорий проводится на постоянной основе (встречи с

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
промышленных зон города Москвы, находящихся в границах Юго-Восточного административного округа города Москвы, и внесения в установленном порядке предложений по повышению эффективности использования указанных территорий			руководителями предприятий и организаций науки и промышленности, объезд территорий)
ИТОГО: 11			

10.4. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имуществом-земельным комплексом

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Подготовка необходимой документации для наделения государственных учреждений (казенных, бюджетных), подведомственных префектуре ЮВАО, имуществом-земельным комплексом.	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ Руководители ГБУ, ГКУ	В течение года было представлено более 110 заявок (необходимых комплектов документов) для наделения государственных учреждений, подведомственных префектуре ЮВАО, имуществом - земельным комплексом в Департамент городского имущества города Москвы. С целью контроля за имуществом-земельным комплексом подведомственных учреждений, совместно с управой района проведена проверка целевого использования -помещений ГБУ «Жилищник района Лефортово»
Участие в рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и определением первичного целевого назначения нежилых помещений, расположенных в	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ	В течение года поступило 3 запроса о рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, от Департамента городского имущества города Москвы. Рассмотрение и согласование осуществлялось

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2020 год

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
жилых домах и переведенных из жилых помещений, при поступлении соответствующих запросов на изменение целевого назначения помещений			по мере поступления запросов
Организация работы, в рамках полномочий префектуры ЮВАО, по целевому использованию объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, и переданных в оперативное управление подведомственным префектуре ЮВАО государственным учреждениям	В течение года согласно плану ГИН	Толкачев С.Г. Юмадилов А.Р. Осипов А.А. Главы управ Руководители ГБУ, ГКУ	Выполнено
Организация работ по переводу жилых помещений, планируемых к передаче в оперативное управление управам районов, подведомственным им государственным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства	В течение года (по мере необходимости)	Толкачев С.Г. Юмадилов А.Р. Главы управ	Заявок на перевод жилых помещений в нежилые в 2020 году не поступало
ИТОГО: 4			

10.5. Размещение ярмарок «Выходного дня»

Район	Количество ярмарок	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Марьино	1	01.04.2020- 31.12.2020	Мотякин П.А. Главы управ	1
Выхино-Жулебино	2			1
Текстильщики	1			1
Рязанский	1			1
Печатники	1			1
Южнопортовый	1			1
ИТОГО:	7			6

10.6. Развитие рынка труда и содействия занятости населения

Мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, в том числе:	671	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ Организации	1177
торговля, раб. мест	441			799
общественное питание, раб. мест	131			211
бытовое обслуживание, раб. мест	99			167
ИТОГО:	671			2354

10.7. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг

10.7.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ	Выполнено
Мониторинг работы нестационарных торговых объектов (НТО)	Ежемесячно	Мотякин П.А. Главы управ	Выполнено

10.7.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг

10.7.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

Район	Всего план /факт	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	12/99	10/77	1/10	2/12	Мотякин П.А. Главы управ
Капотня	2/4	1/3	0/0	1/1	
Кузьминки	8/8	4/4	2/2	2/2	
Лефортово	6/6	3/3	2/1	1/1	
Люблино	12/38	8/21	2/8	2/9	
Марьино	16/33	10/23	4/5	2/5	
Некрасовка	39/39	30/30	2/2	7/7	
Нижегородский	8/8	5/5	2/1	1/1	
Печатники	4/17	2/9	1/5	1/3	
Текстильщики	18/18	10/10	4/4	4/4	

Район	Всего план /факт	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Рязанский	3/3	1/1	1/1	1/1	
Южнопортовый	20/20	12/12	4/4	4/4	
ИТОГО:	148/293	96/198	25/43	28/50	

10.7.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

Район	Всего план/ факт	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	2/3	1/2	1/1	0/0	Мотякин П.А. Главы управ
Капотня	2/4	2/2	0/1	0/1	
Кузьминки	3/3	1/1	1/1	1/1	
Лефортово	3/2	1/1	1/1	1/0	
Люблино	0/1	0/1	0/0	0/0	
Марьино	3/4	2/2	1/2	0/0	
Некрасовка	0/0	0/0	0/0	0/0	
Нижегородский	1/1	1/1	0/0	0/0	
Печатники	1/4	1/3	0/1	0/0	
Текстильщики	3/3	2/2	0/0	1/1	
Рязанский	0/0	0/0	0/0	0/0	
Южнопортовый	4/4	2/2	1/1	1/1	
ИТОГО:	22/29	13/17	5/8	4/4	

10.7.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %

Район	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	99,2/99,2	100,0/100,0	100,0/100,0	Мотякин П.А. Главы управ
Капотня	75,2/75,9	81,1/81,4	91,1/91,4	
Кузьминки	100,0/100,0	95,8/95,8	94,4/94,4	
Лефортово	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/100,0	
Люблино	99,9/99,9	99,9/99,9	99,9/99,9	
Марьино	95,2/95,2	95,2/95,2	95,2/95,2	
Некрасовка	100,0/100,0	98,2/98,2	99,5/99,5	
Нижегородский	95,1/95,1	100,0/100,0	98,0/98,0	
Печатники	98,3/98,3	96,0/96,0	96,5/96,5	
Текстильщики	98,0/98,0	95,3/95,3	95,9/95,9	
Рязанский	98,7/98,7	97,3/97,3	98,1/98,1	
Южнопортовый	99,0/99,0	99,6/99,6	99,2/99,2	
ИТОГО:	96,6/96,6	96,5/95,6	97,3/97,3	

10.7.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков

Район	Показатели, ед.	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
-------	-----------------	------------------------------	--------------------

Район	Показатели, ед.	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Марьино	1	Мотякин П.А. Главы управ	1
Текстильщики	1		1
Южнопортовый	1		1
Капотня	1		1
ИТОГО:	4		4

10.8. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг

10.8.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан

Район	Ввод магазинов-дискаунтеров, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях	Предоставление скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича»	Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	1/1	0/0	5/5	Мотякин П.А. Главы управ
Капотня	1/0	9/9	1/1	
Кузьминки	0/0	0/0	5/5	
Лефортово	0/1	0/1	3/3	
Люблино	1/1	0/1	5/5	
Марьино	2/3	0/0	4/4	
Некрасовка	1/1	1/1	5/5	
Нижегородский	1/1	1/15	3/3	
Печатники	0/1	0/0	3/3	
Текстильщики	2/2	25/25	5/5	
Рязанский	0/0	0/0	0/0	
Южнопортовый	2/2	2/2	5/5	
ИТОГО:	11/13	38/54	44/44	

10.9. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов

Мероприятия	Количество объектов	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в том числе:	85	Мотякин П.А. Главы управ	85
Размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.)	101		101
ИТОГО:	186		186

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО- ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

11.1. Мероприятия в области обращения с отходами

Мероприятия	План (кол-во машин)	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Вывоз и утилизация БРТС	135	0,5	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	135	0,5			

11.2. Развитие метрополитена

Мероприятия	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Некрасовская линия метрополитена от станции метро «Авиамоторная» до станции метро «Некрасовка» (Люберецкие поля)	15 710,68	1 квартал 2020	Крысанов А.А. Озеров Ю.В. Киселев А.А. Иванченко В.А. Царикаев А.Р.	Выполнено
Северо-Восточный участок Большой кольцевой линии, станция метро «Савеловская» - станция метро «Авиамоторная»	27 098,00	1 квартал 2020	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Выполнено
ИТОГО:	42 808,68			

11.3. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

11.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог

Мероприятия	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполне- ния	Ответствен- ный исполнитель	Отчет о выполне- нии
Строительство путепровода через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы с переустройством инженерных сетей и коммуникаций	300,00	4 квартал 2020 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Выполнено

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятия	Финансирование (тыс.руб.)	Количество	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Материально-техническое обеспечение, ремонт помещений, оплата услуг по содержанию помещений, переданных префектурам административных округов и управам районов города Москвы в оперативное управление для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами	33 901,52	Помещений: ОПОП - 77, Совет Ветеранов - 93	В течение года	Юмадилов А.Р. Главы управ	Выполнено
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	-	-	В течение года	Юмадилов А.Р.	Не выделялись
Информирование населения округа	132 908,16	Тираж газеты на год - 21 168 000 ед. 26 интернет-сайтов 600 000 листовок и буклетов	В течение года	Юмадилов А.Р. Главы управ	Выполнено
Праздничное и тематическое оформление территории округа	94 000,0	К 5 значимым датам по 45 адресам	В течение года	Осипов А.А. Бакашев А.С.	Выполнено
Праздничные мероприятия для населения	31 900,0	13	В течение года	Юмадилов А.Р. Главы управ	Выполнено
Проведение социологических исследований	-	-	В течение года	Юмадилов А.Р.	Не проводились в связи с тем, что все необходимые

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2020 год*

Мероприятия	Финанси- рование (тыс.руб.)	Количество	Сроки исполне- ния	Ответствен- ный исполнитель	Отчет о выполнении
					социологические исследования проводились федеральными органами власти в рамках подготовки к проведению Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Проведение работы по борьбе с кровососущими членистоногими насекомыми	1 400,0	83,07 Га	В течение года	Осипов А.А. Главы управ	Выполнено
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ)	158 538,6	Проведены работы на 137 МКД	В течение года	Осипов А.А.	Выполнено
ИТОГО:	452 648,28				