




ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ НА 2021 ГОД

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	5
1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений.....	5
1.2. Текущий ремонт объектов образования.....	6
1.3. Закупка оборудования для объектов образования.....	7
1.4. Закупка учебной литературы для учреждений образования.....	9
1.5. Благоустройство территорий учреждений образования.....	11
1.6. Разработка ПСД на проведение благоустроительных работ объектов образования в 2022.....	11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)»	12
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	12
2.1. Проведение капитального ремонта	12
2.2. Текущий ремонт объектов.....	13
2.3. Закупка оборудования.....	14
2.4. Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных	15
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРА МОСКВЫ».....	16
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	16
3.1. Капитальный ремонт объектов	16
3.2. Текущий ремонт объектов.....	17
3.3. Благоустройство.....	18
3.4. Закупка оборудования для объектов культуры.....	18
3.5. Приспособление учреждений культуры для маломобильных групп населения.....	20
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СПОРТ МОСКВЫ»	21
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	21
4.1. Строительство новых объектов.....	21
4.2. Капитальный ремонт объектов	22
4.3. Текущий ремонт объектов.....	22
4.4. Закупка оборудования.....	23
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ».....	24
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	24
5.1. Капитальный ремонт объектов	24
5.2. Текущий ремонт объектов.....	26
5.3. Приспособление учреждений социальной защиты для маломобильных групп населения	28
5.4. Закупка оборудования.....	28

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2021 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	30
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	30
6.1. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов.....	31
6.2. Содержание произведений монументального искусства	34
6.3. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования	35
6.4. Понижение уровня газонов на объектах озеленения	36
6.5. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – Разработка ПСД на 2022 год).....	36
6.6. Содержание объектов озеленения I и II категории	37
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩЕ»	38
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	38
7.1. Завершение бюджетного строительства (реновация).....	40
Дополнительно осуществлен ввод:	40
7.2. Завершение внебюджетного строительства	41
7.3. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)	43
7.4. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП).....	44
7.5. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП).....	44
7.6. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях).....	45
7.7. Благоустройство территорий жилой застройки (кварталы).....	45
7.8. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда.....	45
7.9. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий.....	46
7.10. Содержание катков с искусственным льдом	46
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»	48
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	48
8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства.....	48
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	49
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	49
9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы.....	49
9.1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения.....	49
9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений	49

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы	49
9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства	49
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»	51
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	51
10.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ	51
10.2. Адресный список городских кладбищ на территории округа	51
10.3. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства	51
10.4. Организация надления подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имущественно-земельным комплексом	55
10.5. Размещение ярмарок «Выходного дня»	56
10.6. Развитие рынка труда и содействия занятости населения	57
10.7. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг	57
10.7.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг	57
10.7.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг	57
10.7.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг	57
10.7.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг	58
10.7.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %	58
10.7.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков	59
10.8. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг	59
10.8.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан	59
10.9. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов	59
10.10. Очистка крыш и наледи, на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности города Москвы	60
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»	61
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	61
11.1. Мероприятия в области обращения с отходами	61
11.2. Развитие метрополитена	61
11.3. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть	62
11.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог	62
11.4. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры	62
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	63

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ («СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»))»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количес- венный показатель (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Строительство ДОУ	2	691,3 (бюджетное финансирование)	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	29	570,7	2021 год	Юмадилов А.Р. Калина И.И.	Выполнено
Закупка оборудования	34	1 038,0	2021 год	Юмадилов А.Р. Калина И.И.	Выполнено
Закупка учебной литературы	49	214,2	2021 год	Юмадилов А.Р. Калина И.И.	Выполнено
Проведение благоустроител ьных работ объектов образования	40	622,6	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Разработка ПСД на Проведение благоустроител ьных работ объектов образования в 2022	22	42,8	4 квартал 2021 года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	176	3 179,6			

1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений

Район	Объект	Финансирова- ние (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Кузьминки	БНК Окская ул. д. 16 корп. 3	691,3	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Объект введен в эксплуатацию 30.08.2021 № 77-144000- 010254-2021
ИТОГО:	1	691,3			

Дополнительно осуществлен ввод:

Район	Объект	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Люблино	ДОУ (частный) на 140 мест Цимлянская ул., вл. 3	Средства инвестора	Объект введен в эксплуатацию № 77-152000- 010074-2021 от 27.05.2021	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Выполнено
ИТОГО:	1				

1.2. Текущий ремонт объектов образования

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	ул. 2-я Вольская, д. 7, корп. 2	5 237,98
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Есенинский б-р, д. 14, корп. 2	1 319,97
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Батайский пр-д, д. 21	1 497,52
Лефортово	ГБОУ Школа «Содружество»	ул. Красноказарменная, д. 11	1 207,83
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	ул. Гурьянова, д. 71	749,06
Люблино	ГБОУ Школа № 1186	ул. Белореченская, д. 19, корп. 2	1 576,26
Кузьминки	ГБОУ Школа № 1208	ул. Зеленодольская, д. 33, корп. 3	32 431,73
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	ул. Авиамоторная, д. 30А, к. 1	1 774,39
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Перервинский б-р, д. 10, корп. 2	19 002,72
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	ул. Пронская, д. 4, корп. 1	14 420,13
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Рязанский пр-т, д. 82, корп. 4	91 644,47
Рязанский	ГБОУ Школа № 1367	ул. Васильцовский стан, д. 6	52 383,26
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2	3 370,34
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	ул. Белореченская, д. 47, к. 1	5 437,98
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Жулебинский б-р, д. 38	3 348,72
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, корп. 2	5 436,90
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	пр-т Защитников Москвы, д. 9, корп. 2	1 499,81
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	ул. Перерва, д. 44	7 231, 16

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	ул. 1-я Вольская, д. 9, корп. 3	21 235,93
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	ул. 1-я Новокузьминская, д. 21	68 441,72
Люблино	ГБОУ Школа № 460	ул. Белореченская, д. 11	67 602,68
Кузьминки	ГБОУ Школа № 641 им. С. Есенина	Волгоградский пр-т, д. 66, корп. 4	2 018,83
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 им. А.Д. Фридмана	ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 2	39 758,51
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	ул. Маевки, д. 4	58 128,13
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Капотня, 5-й квартал, д. 29	16 893,58
Люблино	ГБОУ Школа им. Достоевского	ул. Краснодарская, д. 2, корп. 4	18 057,62
Текстильщики	ГБОУ ДО ДТДИМ им. А.П. Гайдара	ул. Шкулева, д. 2, стр. 1	21 668,94
Люблино	ГБПОУ «26 Кадр»	ул. Цимлянская, д. 7, стр. 1	7 181,14
Текстильщики	ГКОУ СКШИ № 65	ул. Саратовская, д. 19, стр. 1	123,84
ИТОГО:	29		570 681,14

1.3. Закупка оборудования для объектов образования

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	ул. 2-я Вольская, д. 7, корп. 2	20 517,13
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Есенинский б-р, д. 14, корп. 2	4 765,20
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Батайский пр-д, 21	1 196,38
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	ул. Нижегородская, д. 64	1 574,00
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	ул. Авиамоторная, д. 42	2 232,10
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	ул. Авиамоторная, д. 30А, корп. 1	702,59
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Перервинский б-р, д. 10, корп. 2	94 400,62
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	ул. Пронская, д. 4, к. 1	5 749,49
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Рязанский пр-т, д. 82, корп. 4	37 910,55
Рязанский	ГБОУ Школа № 1367	ул. Васильцовский стан, д. 6	87 689,48
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	ул. Белореченская, д. 47, к. 1	2 506,15
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Жулебинский б-р, д. 38	11 942,29

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1905	ул. Маршала Полубоярова, д. 22	6 148,62
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, корп. 2	9 341,61
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	ул. Белореченская, д. 36, корп. 1	1 032,17
Люблино	ГБОУ Школа № 2010	ул. Белореченская, д. 8	1 443,88
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2048	ул. Липчанского, д. 6А	2 549,28
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	ул. 1-я Вольская, д. 9, корп. 3	8 884,85
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	ул. 1-я Новокузьминская, д. 21	126 299,19
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	2-й Южнопортовый пр-д, д. 11, стр. 11	1 727,18
Рязанский	ГБОУ Школа № 329	4-й Вешняковский пр-д, д. 1, стр. 2	5 547,36
Люблино	ГБОУ Школа № 460	ул. Белореченская, д. 11	97 891,79
Текстильщики	ГБОУ Школа № 484 им. дважды Героя Советского Союза В.И. Попкова	11-я ул. Текстильщиков, д. 6	1 521,99
Кузьминки	ГБОУ Школа № 641 им. С. Есенина	Волгоградский пр-т, д. 66, корп. 4	5 721,95
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 им. А.Д. Фридмана	ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 2	171 208,53
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	ул. Маевок, д. 4	156 613,88
Кузьминки	ГБОУ Школа № 825	ул. Окская, д. 16, корп. 3	193,52
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Капотня, 5-й кв-л, д. 29	19 615,55
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	ул. Зеленодольская, д. 32, корп. 6	14 877,42
Текстильщики	ГБОУ ДО ДТДИМ им. А.П. Гайдара	ул. Шкулева, д. 2, стр. 1	9 574,94
Люблино	ГБПОУ «26 Кадр»	ул. Цимлянская, д. 7, стр. 1	77 575,32
Кузьминки	ГБПОУ «СИТИ Колледж»	Волгоградский пр-т, д. 58, корп. 4	2 937,90
Кузьминки	ГБПОУ ПК № 10	ул. Федора Полетаева, д. 2, корп. 7	32 037,53
Кузьминки	ГБУ ГППЦ ДОНМ	Есенинский б-р, д. 12, корп. 2	14 069,58
ИТОГО:	34		1 037 999,00

1.4. Закупка учебной литературы для учреждений образования

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	ул. 2-я Вольская, д. 7, корп. 2	5 502,52
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Есенинский б-р, д. 14, корп. 2	2 770,33
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Батайский пр-д, д. 21	4 032,78
Лефортово	ГБОУ Школа «Содружество»	ул. Красноказарменная, д. 11	3 090,07
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	ул. Гурьянова, д. 71	2 210,53
Люблино	ГБОУ Школа № 1186	ул. Белореченская, д. 19, корп. 2	1 778,60
Кузьминки	ГБОУ Школа № 1208	ул. Зеленодольская, д. 33, корп. 3	3 013,72
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	ул. Нижегородская, д. 64	4 487,14
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	ул. Авиамоторная, д. 42	6 333,25
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	ул. Авиамоторная, д. 30А, корп. 1	834,99
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Перервинский б-р, д. 10, корп. 2	8 234,01
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	ул. Пронская, д. 4, корп. 1	6 920,58
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Рязанский пр-т, д. 82, корп. 4	14 850,15
Рязанский	ГБОУ Школа № 1367	ул. Васильцовский стан, д. 6	10 659,65
Марьино	ГБОУ Школа № 1394	Батайский пр-д, д. 47	4 663,96
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2	5 049,81
Печатники	ГБОУ Школа № 1524	ул. Гурьянова, д. 6, корп. 2	247,65
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	ул. Белореченская, д. 47, корп. 1	4 379,48
Марьино	ГБОУ Школа № 1556	ул. Люблинская, д. 173А	4 943,67
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Жулебинский б-р, д. 38	10 045,72
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1905	ул. Маршала Полубоярова, д. 22	2 299,42
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, корп. 2	4 668,45
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	ул. Белореченская, д. 36, корп. 1	58,35
Люблино	ГБОУ Школа № 2010	ул. Белореченская, д. 8	7 165,18
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2048	ул. Липчанского, д. 6А	8 325,88

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	пр-т Защитников Москвы, д. 9, корп. 2	3 908,57
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2053	ул. Покровская, д. 35	4 313,71
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	ул. Перерва, д. 44	4 335,77
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	ул. 1-я Вольская, д. 9, корп. 3	6 310,34
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	ул. 1-я Новокузьминская, д. 21	3 058,98
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	ул. Ставропольская, д. 20	97,81
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	2-й Южнопортовый пр-д, д. 11, стр. 1	2 308,29
Люблино	ГБОУ Школа № 460	ул. Белореченская, д. 11	270,64
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Новочеркасский б-р, д. 19	2 104,60
Кузьминки	ГБОУ Школа № 641 им. С. Есенина	Волгоградский пр-т, д. 66, корп. 4	6 093,89
Текстильщики	ГБОУ школа № 654 Им. А.Д. Фридмана	ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 2	3 446,64
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	ул. Маевок, д. 4	7 871,17
Кузьминки	ГБОУ Школа № 825	ул. Окская, д. 16, корп. 3	1 774,94
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Капотня, 5-й квартал, д. 29	3 808,32
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	ул. Братиславская, д. 4	3 516,86
Люблино	ГБОУ Школа им. Достоевского	ул. Краснодонская, д. 2, корп. 4	2 512,37
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	ул. Зеленодольская, д. 32, корп. 6	6 202,79
Южнопортовый	ГБОУ Школа им. Маяковского	ул. 1-я Дубровская, д. 16	8 798,20
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	ул. Полбина, д. 44	6 648,87
Люблино	ГБПОУ «26 Кадр»	ул. Цимлянская, д. 7, стр. 1	3 816,14
Кузьминки	ГБПОУ ПК № 10	ул. Федора Полетаева, д. 2, корп. 7	1 709,04
Кузьминки	ГБУ ГППЦ ДОНМ	Есенинский б-р, д. 12, корп. 2	1 131,60
Текстильщики	ГКОУ КШИ № 1	Волжский б-р, д. 52/29, стр. 1	1 693,09
Текстильщики	ГКОУ СКШИ № 65	ул. Саратовская, д. 19, стр. 1	1 887,77
ИТОГО:	49		214 186,3

1.5. Благоустройство территорий учреждений образования

Район	Количество объектов (ед.)	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	13	199 741,94	10.08.2021	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» районов, «АВД ЮВАО»
Кузьминки	7	128 328,88		
Лефортово	1	27 348,81		
Люблино	5	62 676,13		
Марьино	6	106 281,30		
Некрасовка	3	41 186,94		
Печатники	1	10 439,64		
Рязанский	1	13 901,55		
Текстильщики	1	18 891,41		
Южнопортовый	1	5 731,27		
ГБУ «АВД ЮВАО»	1	8 120,51		
ИТОГО	40	622 648,38		

1.6. Разработка ПСД на проведение благоустроительных работ объектов образования в 2022

Район	Количество объектов (ед.)	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Кузьминки	3	6 399,06	31.12.2021	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» районов
Люблино	4	10 490,00		
Марьино	7	8 926,30		
Некрасовка	1	2 221,80		
Печатники	2	4 370,00		
Рязанский	5	10 377,60		
ИТОГО	22	42 784,76		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количество (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Проведение капитального ремонта	4*	310,36	2021-2022	Юмадилов А.Р. Хрипун А.И.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	4	33,61	2021-2022	Юмадилов А.Р. Хрипун А.И.	Выполнено
Закупка оборудования	16	585,84	2021	Юмадилов А.Р. Хрипун А.И.	Выполнено
Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных в 2 приютах	2	275,2	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	43	1 205,01			

* 8 объектов - завершение работ II квартал 2022 г., начало работ по 7 объектам – II полугодие 2022 г., 1 объект – начало работ II полугодие 2022 г., 1 объект исключен из перечня

2.1. Проведение капитального ремонта

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Кузьминки	ГБУЗ «ДГП № 48 ДЗМ» филиал № 1	ул. Федора Полетаева, д. 22 стр.1	Выполнено
Кузьминки	ГБУЗ «ГП № 9 ДЗМ» филиал № 1	Есенинский б-р, д. 9, корп.1	Выполнено
Нижегородский	ГБУЗ «ГП № 36 ДЗМ» филиал № 2	3-ая Карачаровская, д. 11	Выполнено
Печатники	ГБУЗ «ДГП № 61 ДЗМ» филиал № 1	ул. Полбина, д.50	Выполнено
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «ДГП № 143 ДЗМ» филиал № 3	ул. Ферганская, д. 10, к. 2	Завершение работ - II квартал 2022 г.
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ»	ул. Сормовская, д. 9	Начало работ – II полугодие 2022 г.
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ»	ул. Ташкентская, д. 25, к. 2, стр. 1	Начало работ – II полугодие 2022 г.

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Объект	Адрес	Отчет о выполнении
Капотня	ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демикова ДЗМ» поликлиническое отделение «Капотня»	Капотня, 3-й квартал, д. 27	Завершение работ - II квартал 2022 г.
Лефортово	ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 2	Юрьевский переулок, д. 13	Начало работ – II квартал 2022 г.
Люблино	ГБУЗ «ДГП № 150 ДЗМ» филиал № 1	проспект 40 Лет Октября, д. 25	Завершение работ - II квартал 2022 г.
Люблино	ГБУЗ «ДГП № 150 ДЗМ» филиал № 2	ул. Цимлянская, д. 22	Начало работ – II полугодие 2022 г.
Люблино	ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ» филиал № 2	ул. Армавирская, д.2/20	Начало работ – II полугодие 2022 г.
Люблино	ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ» филиал № 3	ул. Краснодарская, д.63	Завершение работ - II квартал 2022 г.
Марьино	ГБУЗ «ДГП № 148 ДЗМ» филиал № 3	Новочеркасский б-р, д. 35	Завершение работ - II квартал 2022 г.
Марьино	ГБУЗ «ГП № 36 ДЗМ» филиал № 1	Новочеркасский б-р, д. 48	Завершение работ - II квартал 2022 г.
Некрасовка	ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» филиал № 4/ГБУЗ «ДГП № 143 ДЗМ», филиал № 5	ул. 1-я Вольская д.3, кор.1	Завершение работ - II квартал 2022 г.
Нижегородский	ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ» филиал № 1	ул. Верхняя Хохловка, д.2, стр.1	Начало работ – II полугодие 2022 г.
Печатники	ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» филиал № 1	ул. Шоссейная, д. 41	Начало работ - I квартал 2022 г.
Рязанский	ГБУЗ «ДГП № 143 ДЗМ» филиал № 1	ул. Яснополянская, д.8	Начало работ – II полугодие 2022 г.
Рязанский	ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 1	ул. Михайлова, д. 33	Завершение работ - II квартал 2022 г..
Марьино	ГБУЗ «ДГП № 148 ДЗМ» филиал № 1	Новочеркасский б-р, д. 6, стр. 1	Указанный объект исключен из перечня
ИТОГО:	17		

2.2. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи	2-я Вольская ул., д. 21	6 930,11

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
	Департамента здравоохранения города Москвы» филиал «Хоспис «Некрасовка»		
Текстильщики	ГБПОУ Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 6» филиал № 3	ул. Шкулева, д. 4, стр. 3	4 090,39
Люблино	ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Ставропольская, д. 27	4 971,86
Марьино	ГБУЗ «МКНЦ имени А.С.Логина ДЗМ» Онкологический диспансер № 5	Перервинский б-р, д. 5, корп. 1	17 618,21
ИТОГО:	4		33 610,57

2.3. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Лефортово	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»	Госпитальная площадь, д. 2	59 819,61
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы»	Волгоградский проспект, д. 168	72 547,36
Текстильщики	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демикова Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Шкулева, д. 4	6 282,16
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Велозаводская, д. 1/1	87 998,86
Кузьминки	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 48 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 2	Есенинский бульвар, д. 12, корп. 1	61 691,88
Нижегородский	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 6	ул. 3-я Карачаровская, д. 11	136 680,25
Печатники	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Гурьянова, д. 4, корп. 3	12 865,98
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Верхние поля, д. 34, корп. 4	17 057,43
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1	51 791,53

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 Департамента здравоохранения города Москвы»	Перервинский б-р, д. 4, корп. 2	29 157,50
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Авиаконструктора Миля, д. 5, корп. 1	4 431,43
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Белореченская, д. 26, корп. 1	4 431,43
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Братиславская, д. 1	4 431,43
Южнопортовый	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы»	Южнопортовый проезд, д. 25, корп.1	4 431,43
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы»	ул. Сормовская, д.9	30 632,12
Текстильщики	ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы»	8-я ул. Текстильщиков, д.2	1 592,81
ИТОГО:	16		585 843,21

2.4. Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных

Мероприятия	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных в приютах	275,2	2021 год	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	275,2			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Проведение капитального ремонта	25	351,03	2021 год	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	21	116,77	2021 год	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Благоустройство территории	3	35,53	2021 год	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Закупка оборудования	36	687,72	2021 год	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Приспособление объектов культуры для маломобильных групп населения	1	2,2	2021 год	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
ИТОГО:	86	1 193,25			

3.1. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес
Текстильщики	ГБУК «Московский центр «Москвич»	Волгоградский проспект, д.46/15
Кузьминки	ГБУДО «ДМШ им. А.С.Аренского»	ул. Федора Полетаева, д. 20, к. 2, стр. 1
Южнопортовый	ГБУДО «ДМШ № 35»	ул. 7-я Кожуховская, д. 18А
Выхино-Жулебино	ГБУДО «ДШИ им. М.А.Балакирева»	ул. Ферганская, д. 23
Лефортово	ГБПОУ «Московский музыкально-педагогический колледж»	ул. Солдатская, д. 14
Рязанский	ГБУК «Московский театр под руководством Геннадия Чихачёва»	ул. Новокузьминская 1-я, д. 1
Лефортово	ГБУК «Московское кино» Кинотеатр «Факел»	ш. Энтузиастов, д. 15/16
Текстильщики	ГБУК «Московское кино» Кинотеатр «Молодежный»	ул. Люблинская, д. 11
Лефортово	ГБУК «Московское кино» Кинотеатр «Спутник»	ул. Солдатская, д.15

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Объект	Адрес
Печатники	ГБУК «Московское кино»	ул. Кухмистерова, д.4
Лефортово	ГБУК «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 122 имени А.Грина	ул. Волочаевская, д. 14А, стр. 1
Лефортово	ГБУК «ЦБС ЮВАО» «Библиотека № 119	ш. Энтузиастов, д. 20
Нижегородский	ГБУК «ЦБС ЮВАО» «Библиотека № 116	ул. Нижегородская, д. 70, корп. 1
Нижегородский	ГБУК «ЦБС ЮВАО» «Библиотека № 123	ул. Рогожский Посёлок, д. 5
Текстильщики	ГБУК «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 113	ул. Саратовская, д. 1, корп. 2
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский проспект, влад. 168Д, стр. 9
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский пр-т, вл. 168Д, с. 1
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский пр-т, вл. 168Д, с. 2
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский пр-т, вл. 168Д, с. 4
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский пр-т, вл. 168Д, с. 5
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский пр-т, вл. 168Д, с. 10
ИТОГО:	25	

3.2. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес
Выхино-Жулебино	ГБУК г. Москвы «КЦ «Лидер»	Лермонтовский пр-д, д. 2, корп. 2
Люблино	ГБУК г. Москвы ТКС «Спутник»	ул. Головачева, д. 3, к. 2
Рязанский	ГБУК г. Москвы ТКС «Спутник»	ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Рязанский	ГБУК г. Москвы ТКС «Спутник»	ул. 3-я Институтская, д. 3
Марьино	ГБУК г. Москвы «КЦ им.И.М.Астахова»	Новочеркасский бульвар, д.29
Капотня	ГБУК г. Москвы «ДК «Капотня»	ул. 2-й квартал Капотня, д.20А
Некрасовка	Библиотека № 117	ул. 2-я Вольская, д. 20
Рязанский	Центральная детская библиотека №104	ул. 1-я Новокузьминская, д. 16, корп. 2
Текстильщики	Детская библиотека № 128 - Культурный центр М.А. Шолохова	ул. Текстильщиков, 8-я, д. 14
Южнопортовый	Библиотека № 121	ул. Романова Петра, д. 6

Район	Объект	Адрес
Нижегородский	ГБУК «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 107	пр. Орехово-Зуевский, д. 22
Люблино	ГБУК «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 130	ул. Краснодонская, д. 24
Выхино-Жулебино	ГБУК «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 108	ул. Привольная, д. 21
Печатники	ГБУК «ЦБС ЮВАО» Библиотека № 132	ул. 1-я Курьяновская, д. 31
Выхино-Жулебино	ГБУДО «ДШИ им. М.А.Балакирева»	ул. Ферганская, д. 23
Люблино	ГБУДО «ДМШ им. А.К. Глазунова»	пр-т 40 лет Октября, д. 20
Марьино	ГБУДО «ДМШ им. А.К. Глазунова»	ул. Донецкая, д. 4, корп. 2
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский пр-т, вл. 168Д
Кузьминки	Парк «Кузьминки»	ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2
ИТОГО:	21	

3.3. Благоустройство

Район	Объект	Адрес
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский проспект, вл. 168Д, стр.1, стр.7
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский проспект, вл. 168Д
Люблино	Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино»	ул. Краснодонская, д.1, стр.1
ИТОГО:	3	

3.4. Закупка оборудования для объектов культуры

Район	Объект	Адрес
Лефортово	ГБУК «РДТ «ГЛАС»	ул. Лефортовский вал, д. 26
Рязанский	ГБУК «Московский театр под руководством Геннадия Чихачёва»	ул. Новокузьминская 1-я, д. 1
Лефортово	ГБУК «Московское кино» (Кинотеатр «Факел»)	Энтузиастов ш., д. 15/16
Лефортово	ГБУК «Московское кино» (Кинотеатр «Спутник»)	ул. Солдатская, д. 15
Текстильщики	ГБУК «Московское кино» (Кинотеатр «Молодежный»)	ул. Люблинская, д. 11

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Объект	Адрес
Печатники	ГБУК «Московское кино» (Кинотеатр «Тула»)	ул. Кухмистерова, д. 4
Рязанский	ГБУК «ЦБС ЮВАО» (Центральная детская библиотека № 104)	ул. Новокузьминская 1-я, д. 16, к.2
Люблино	ГБУК «ЦБС ЮВАО» (Библиотека № 106)	ул. Краснодонская д. 24
Нижегородский	ГБУК «ЦБС ЮВАО» (Библиотека № 107)	Орехово-Зуевский пр-д, д. 22
Выхино-Жулебино	ГБУК «ЦБС ЮВАО» (Библиотека № 110)	ул. Ташкентская, д. 18, корп. 1
Текстильщики	ГБУК «ЦБС ЮВАО» (Библиотека № 113)	ул. Саратовская, д. 1, корп. 2
Лефортово	ГБУК «ЦБС ЮВАО» (Библиотека № 119)	Энтузиастов ш., д. 20
Текстильщики	ГБУК «ЦБС ЮВАО» (Детская библиотека № 128 - Культурный центр М.А.Шолохова)	ул. Текстильщиков 8-я, д. 14
Марьино	ГБУК «ЦБС ЮВАО» (Детская библиотека № 133)	ул. Братиславская, д. 19, корп. 1
Текстильщики	ГБУК «КЦ «Москвич»	Волгоградский пр-т, д. 46/15
Печатники	ГБУДО «ДШИ им. М.И.Глинки»	ул. Гурьянова, д. 83А
Люблино	ГБУДО «ДМШ им. А.К.Глазунова»	40 лет Октября пр-т, д. 20
Люблино	ГБУДО «ДМШ им. А.К.Глазунова»	ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 2
Марьино	ГБУДО «ДМШ им. А.К.Глазунова»	ул. Донецкая, д. 4, корп. 2
Выхино-Жулебино	ГБУДО «ДШИ № 14»	ул. Пронская, д. 7
Выхино-Жулебино	ГБУДО «ДШИ им. М.А.Балакирева	ул. Ферганская, д. 23
Капотня	ГБУДО «ДМШ им. Н.Н.Калинина»	Капотня, квартал 2-й, д. 3
Текстильщики	ГБУДО «ДМШ им. А.П.Бородина»	ул. Люблинская, д. 21, корп. 2
Рязанский	ГБУДО «ДМШ им. Г.Г.Нейгауза»	ул. Михайлова, д. 20, корп. 2
Лефортово	ГБУДО «ДМШ № 91»	Энтузиастов ш., д. 22/18
Кузьминки	ГБУДО «ДМШ им. А.С.Аренского»	ул. Федора Полетаева, д. 20, корп. 2, стр. 1
Южнопортовый	ГБУДО «ДМШ № 35»	ул. Трофимова, д. 15А
Кузьминки	ГБУДО «ДШИ «Центр»	Волгоградский пр-т, д. 109, корп. 6
Южнопортовый	ГБУДО «ДМШ № 35»	ул. Трофимова, д. 15А
Текстильщики	ГБУДО «ДМШ им. А.П.Бородина»	ул. Люблинская, д. 21, корп. 2
Капотня	ГБУДО «ДМШ им. Н.Н.Калинина»	Капотня, квартал 2-й, д. 3, стр. 1
Лефортово	ГБПОУ «Московский музыкально- педагогический колледж»	ул. Солдатская, д. 14
Кузьминки	Парк «Кузьминки»	ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2
Выхино-Жулебино	Московская усадьба Деда Мороза	Волгоградский пр-т, вл. 168Д
Люблино	Парк «Кузьминки»	ул. Краснодонская, д. 1, стр. 1

Район	Объект	Адрес
Кузьминки, Выхино-Жулебино	Природно-исторический парк Кузьминки-Люблино	Природно-исторический парк Кузьминки-Люблино, участок № 1,2
ИТОГО:	36	

3.5. Приспособление учреждений культуры для маломобильных групп населения

Район	Объект	Адрес
Марьино	ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО», Библиотека № 135	ул. Перерва, д.24, стр.2
ИТОГО:	1	

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СПОРТ МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Строительство ФОК	1*	Средства инвестора	3 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С. Озеров Ю.А.	Выполнено
Проведение капитального ремонта	10	106,6	2021	Юмадилов А.Р. Кондаранцев А.А.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	3	9,2	2021	Юмадилов А.Р. Кондаранцев А.А.	Выполнено
Закупка оборудования (объектов)	7	56,3	2021	Юмадилов А.Р. Кондаранцев А.А.	Выполнено
ИТОГО:	22	172,1			

* 1 объект перенос по срокам на 2023 г.

4.1. Строительство новых объектов

Район	Объект	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Некрасовка	ФОК Некрасовка, пр. пр. 6392	Средства инвестора	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77-166000-010167-2021 от 16.07.2021
Выхино-Жулебино	ФОК Жулебино мкр. 6 корп. 18	Средства инвестора	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Озеров Ю.А.	строительно-монтажные работы ведутся медленными темпами, ведется корректировка проектной документации в связи с принятым решением об увеличении технико-экономических параметров Планируемый срок ввода в

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Объект	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
					эксплуатацию - 1 кв. 2023г
ИТОГО:	2				

4.2. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБУ «МосСпортОбъект»	ул. Привольная, д. 42	9 878,7
Кузьминки	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	Есенинский б-р, д. 9, корп. 2	13 060,1
Печатники	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	1-й Курьяновский пр-д, д.16	465,88
Марьино	ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта	Мячковский б-р, д. 10, корп. 3	14 905,4
Некрасовка	ГБУ «СШ № 4» Москомспорта	ул. 1-я Вольская, д. 15, корп. 1	3 321,9
Печатники	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	1-й Курьяновский пр-д, д.17, с.1	1 219,5
Текстильщики	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д. 46/15, стр. 13	11 962,8
Текстильщики	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта	ул. Люблинская, д. 15/46, стр. 7	34 510,4
Текстильщики	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д. 46/15, стр. 10	7 366,0
Южнопортовый	ГБУ «СШОР №61 «Фортуна» Москомспорта	1-я ул. Машиностроения, д. 16	9 875,0
ИТОГО:	10		106 565,7

4.3. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Марьино	ГБУ «СШОР «Нагорная» Москомспорта	Перервинский б-р, д.13	6 154,2
Печатники	ГБУ «СШОР №64 Москомспорта	1-й Курьяновский пр-д, д.17, с.1	2 564,1
Капотня	ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта	Капотня, 2-й квартал, д.2А, с.1	469,2
ИТОГО:	3		9 187,5

4.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Капотня	ГБУ «СШОР № 63» «Смена» Москомспорта	Капотня, 2-й квартал, д. 2А, стр. 1	395,93
Марьино	ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта	Мячковский б-р, д. 10, корп. 3	4 513,34
Некрасовка	ГБУ «СП № 4» Москомспорта	ул. 1-я Вольская, д. 15, корп. 1	414,51
Печатники	ГБУ «МосСпортОбъект»	Проектируемый пр-д № 4386	26 506,00
Южнопортовый	ГБУ «СШОР №61 «Фортуна» Москомспорта	1-я ул. Машиностроения, д. 16	6 303,25
Марьино	ГБУ «СШОР «Нагорная» Москомспорта	Перервинский б-р, д. 13	16 372,04
Лефортово	ГБУ «СШОР №64» Москомспорта	ул. Авиамоторная, д.40	1 779,44
ИТОГО:	7		56 284,51

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Проведение капитального ремонта	30	819,52	2021 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	30	44,59	2021 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
Приспособление учреждений социальной защиты для маломобильных групп населения	1	4,12	2021 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
Закупка оборудования	24	240,12	2021 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
ИТОГО:	85	1 108,35			

5.1. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГКУ «Центр занятости населения»	ул. Моршанская, д. 2, к.1	33,55
Выхино-Жулебино	ГБУ «ТЦСО «Жулебино», филиал «Выхино»	Рязанский пр-т, д. 64, к. 2	63 751,10
Выхино-Жулебино	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»	ул. Хлобыстова, д. 8, к. 2	1 072,61
Выхино-Жулебино	ГБУ «ТЦСО «Жулебино»	Жулебинский б-р, д. 40, к. 1	1 985,11
Выхино-Жулебино	ГБУ «ТЦСО «Жулебино», филиал «Выхино»	Ферганский пр-д, д. 7, к. 6	1 062,63
Капотня	ГБУ «ТЦСО «Марьино», филиал «Капотня»	1-й квартал Капотни, д. 14	13 651,57

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2021 год*

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Капотня	ГБУ «Психоневрологический интернат № 11»	2-й квартал Капотни, д. 16	570 660,38
Кузьминки	ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства им. Ю.В. Никулина»	Волгоградский пр-т, д. 169, к. 2	75,00
Кузьминки	ГБУ ТЦСО «Кузьминки»	Волжский б-р, 113А, к. 5	1 686,16
Люблино	ГБУ «Геронтологический центр «Люблино»	ул. Ставропольская, д. 27А	7 783,89
Люблино	ГБУ «Психоневрологический интернат № 11»	ул. Ставропольская, д. 37	214,68
Люблино	ГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е.П. Глинки»	ул. Иловайская, д. 2	29 206,86
Люблино	ГБУ «ТЦСО «Марьино» филиал «Люблино»	ул. Люблинская, д. 125а, стр. 1	756,84
Марьино	ГБУ «Комплекс социальных жилых домов»	Ул. Верхние Поля, д. 34, к. 2	741,59
Марьино	ГБУ «ТЦСО «Марьино»	ул. Люблинская, д. 159	604,70
Марьино	ГБУ «Центр поддержки семьи и детства «Печатники», филиал «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 53	5,13
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно- образовательный центр» ОСП «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 28	8 241,55
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно- образовательный центр» ОСП «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 12	6 862,61
Некрасовка	ГБУ «Дом сопровождаемого проживания» «Гурьевский»	ул. Рождественская, д. 10, кв. 132	92,05
Нижегородский	ГБОУ ДПО «Центр «Профессионал»	Рязанский пр-т, д. 7, с. 1	4 160,00
Нижегородский	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Нижегородский»	Рязанский пр-т, д. 37	657,26
Печатники	ГБУ «Центр поддержки семьи и детства «Печатники»	ул. Гурьянова, д. 55	5,20
Печатники	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Печатники»	ул. 1-я Курьяновская, д. 35	1 277,36

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Рязанский	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки» филиал «Рязанский»	ул. Зеленодольская, д. 4	1 043,20
Текстильщики	ГКУ «Центр занятости населения»	ул. Юных Ленинцев, д. 9, с. 1	36 276,20
Текстильщики	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Текстильщики»	ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, к. 1	1 195,80
Текстильщики	ГБУ «Московский городской центр реабилитации»	ул. 1-я Текстильщиков, д. 6А-8А	470,00
Текстильщики	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Текстильщики»	ул. 7-я Текстильщиков, д. 4а, с. 1	63 511,00
Текстильщики	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Текстильщики»	ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, к. 4	1 178,68
Южнопортовый	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»	ул. Шарикоподшипниковская, д. 40	1 262,16
ИТОГО:	30		819 524,87

5.2. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГКУ «Центр занятости населения»	ул. Моршанская, д. 2, к. 1	3 143,58
Выхино-Жулебино	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»	ул. Хлобыстова, д. 8, к. 2	56,61
Выхино-Жулебино	ГБОУ ДПО «Центр «Профессионал»	Ул. Академика Скрябина, д. 9, с. 4	605,32
Кузьминки	ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства» им. Ю.В.Никулина»	Волгоградский пр-т, д. 169, к. 2, с. 2	2 894,63
Кузьминки	ГКУ «Центр занятости населения»	Волгоградский пр-т, д. 130, к. 3	318,92
Кузьминки	ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства» им. Ю.В.Никулина»	ул. Юных Ленинцев, д. 96	3 357,61
Лефортово	ГБУ «ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Лефортово»	ул. Госпитальная, д. 6	1 661,37
Люблино	ГКУ «Центр занятости населения»	ул. Верхние Роля, д. 11, к. 1, с. 2	951,22
Люблино	ГБУ «Геронтологический центр «Люблино»	ул. Ставропольская, д. 27а	2 208,77
Люблино	ГБУ «Психоневрологический интернат № 17»	ул. Ставропольская, д. 37	4 823,94

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Люблино	ГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки»	ул. Иловайская, д. 2	2 026,30
Люблино	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»	ул. Марьинский парк, д. 41, к. 2	300,63
Люблино	ГБУ «ТЦСО «Марьино», филиал «Люблино»	ул. Люблинская, д. 125а, с. 1	3 594,98
Люблино	ГБУ «ТЦСО «Марьино», филиал «Люблино»	ул. Тихая, д. 23, стр. 1	413,61
Марьино	ГБУ «Московский городской центр реабилитации»	ул. Новомарьинская, д. 3, к. 4	6,89
Марьино	ГБУ «ТЦСО «Марьино»	ул. Люблинская, д. 159	993,81
Марьино	ГБУ «ТЦСО «Марьино», филиал «Перерва»	Новочеркасский б-р, д. 47	338,75
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» ОСП «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 28	3 558,66
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» ОСП «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 12	2 093,31
Нижегородский	ГБОУ ДПО «Центр «Профессионал»	Рязанский пр-т, д. 7, с. 1	350,00
Нижегородский	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», филиал «Нижегородский»	ул. 3-я Карачаровская, д. 9, к. 3	140,85
Печатники	ГБУ ЦПСИД «Печатники»	ул. Полбина, д. 26	205,75
Рязанский	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Истоки», филиал «Рязанский»	Волжский б-р, д. 11	421,65
Текстильщики	ГБУ «Московская служба психологической помощи населению»	2-й Саратовский пр-д, д. 8, к. 2	190,60
Текстильщики	ГКУ «Центр занятости населения»	ул. Юных Ленинцев, д. 9, с. 1	195,17
Текстильщики	ГКУ «Центр занятости населения»	2-й Саратовский пр-д, д. 8, к. 2	3 363,72
Текстильщики	ГБУ «Московский городской центр реабилитации»	ул. 1-я Текстильщиков, д. 6А-8А	164,64
Текстильщики	ГБОУ «Реабилитационно-образовательный центр № 105»	ул. Саратовская, д. 21, с. 1	5 578,86
Южнопортовый	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Истоки»	2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, к. 1	360,36

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Южнопортовый	ГБУ «ТЦСО «Южнопортовый»	ул. Шарикоподшипниковс кая, д. 40	273,33
ИТОГО:	30		44 593,84

5.3. Приспособление учреждений социальной защиты для маломобильных групп населения

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Люблино	ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 17»	ул. Ставропольская, д. 27А	4 126,17
ИТОГО:	1		4 126,17

5.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБУ «ТЦСО «Жулебино», филиал «Выхино»	Рязанский пр-т, д. 64, к. 2	9 229,92
Выхино-Жулебино	ГБУ «ТЦСО «Жулебино»	Жулебинский б-р, д. 40, к. 1	500,47
Капотня	ГБУ «ТЦСО «Марьино», филиал «Капотня»	1-й квартал Капотня, д. 14	9 988,70
Капотня	ГБУ «Психоневрологический интернат № 11»	2-й квартал Капотни, д. 16	151 074,66
Кузьминки	ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства им. Ю.В. Никулина»	Волгоградский пр-т, д. 169, к. 2	10 354,83
Кузьминки	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки»	Волжский б-р, д. 113А, к. 5	161,18
Кузьминки	ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства им. Ю.В. Никулина»	ул. Юных Ленинцев, д. 96	463,60
Люблино	ГБУ «Геронтологический центр «Люблино»	ул. Ставропольская, д. 27а	114,33
Люблино	ГБУ «Психоневрологический интернат № 11»	ул. Ставропольская, д. 37	5 641,26
Люблино	ГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки»	ул. Иловая, д. 2	10 691,80
Люблино	ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония»	ул. Марьинский парк, д. 41, к. 2	42,71

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2021 год*

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Люблино	ГБУ «ТЦСО «Марьино» филиал «Люблино»	ул. Люблинская, д. 125а, с. 1	42,93
Марьино	ГБУ «ТЦСО «Марьино»	ул. Люблинская, д. 159	942,06
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно- образовательный центр» ОСП «Марьино»	Новочеркасский б-р, д. 28	883,45
Некрасовка	ГБУ «ТЦСО «Жулебино», филиал «Некрасовка»	ул. 1-я Вольская, д. 9	3 228,60
Нижегородский	ГБУ «ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Нижегородский»	Рязанский пр-т, д. 37	875,99
Печатники	ГБУ «Центр поддержки семьи и детства «Печатники»	ул. Гурьянова, д. 55	9,37
Печатники	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Печатники»	ул. 1-я Курьяновская, д. 35	155,82
Печатники	ГБУ «Центр поддержки семьи и детства «Печатники»	ул. Полбина, д. 26	2 405,29
Текстильщики	ГБУ «Московский городской центр реабилитации»	ул. 1-я Текстильщиков, д. 6А-8А	12 404,90
Текстильщики	ГБОУ «Реабилитационно- образовательный центр № 105»	ул. Саратовская, д. 21, с. 1	822,53
Текстильщики	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Текстильщики»	ул. 7-я Текстильщиков, д. 4а, с. 1	9 886,59
Текстильщики	ГБУ «ТЦСО «Кузьминки», филиал «Текстильщики»	ул. 7-я Текстильщиков, д. 7	130,00
Южнопортовый	ГБУ РЦИ	ул. Новоостاپовская, д. 6	10 068,35
ИТОГО:	10		240 119,34

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Кол-во (ед.)/ площадь	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполне- ния	Ответствен- ный исполнитель	Отчет о выполнении
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов	37 объектов	1 440,7	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства	112 объектов	61,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Содержание катков с искусственным льдом	11 объектов	60,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Удаление надписей, изображений, размещенных полностью ниже линии второго этажа на внешней поверхности нежилого здания, строения, сооружения, многоквартирного дома и нанесённых путём покраски, росписи в технике «граффити» и/или иными способами, при невыполнении указанных работ собственниками (правообладателями), а также лицами,	56 792,29 кв.м.	19,5	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Мероприятия	Кол-во (ед.)/ площадь	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполне- ния	Ответствен- ный исполнитель	Отчет о выполнении
осуществляющими управление многоквартирными домами					
Содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации	1 125 объектов	49,3	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание ООПТ	1 объект	91,3	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Благоустройство объектов озеленения (понижение уровня гзон на объектах озеленения)	19 объектов	47,6	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов (разработка ПСД на 2022 год)	11 объектов	82,0	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание объектов озеленения I и II категории	13 учреждений	1 299,7	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:		3 112,3			

6.1. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов

Наименование объекта/Адрес	Площадь, га	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполне- ния	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Сквер по ул. Хлобыстова	2,5	71,43	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Еременко А.А.	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2021 год*

Наименование объекта/Адрес	Площадь, га	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполне- ния	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Сквер у ДК «Астахова»	1,5	7,50	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Сквер А.Чехова	1,3	63,16	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Никогосян С.Г.	Выполнено
Пешеходная зона 12 мкр.	2,0	70,93	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Некрасовский бульвар	1,0	23,65	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Багаутдинова Н.В.	Выполнено
Памятник погибшим Воинам 1941-1945	1,5	13,22	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Минаков Р.А.	Выполнено
Парк Плющево	5,0	79,85	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Пешеходная зона от Рязанского проспекта до парка Плющева	7,1	92,97	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Сквер Судакова	1,8	82,91	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Никогосян С.Г.	Выполнено
Сквер по Перовскому шоссе д. 25-27	4,0	79,65	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Минаков Р.А.	Выполнено
Территория 29 ГKB имени Н.Э. Баумана	7,0	136,49	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Сквер по 4-му Люберецкому проезду	3,0	44,26	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Еременко А.А.	Выполнено
Пешеходная зона 11 мкр.	12,0	204,38	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Сквер, прилегающий к памятнику Солдата Отечества	0,5	22,07	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Пешеходная зона от 1-й Новокузьминской ул. до сквера им. Федора Полетаева	7,4	142,65	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Люблинская, влд. 18 (строительство катка)	0,1	55,94	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Сквер у кинотеатра «Высота»	1,4	5,39	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Мусиков Д.Р.	Выполнено
Госпитальный сквер	1,3	9,12	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Никогосян С.Г.	Выполнено
Пересечение Тихорецкого бульвара и аллеи Кремлевских Курсантов	0,5	1,98	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Никогосян С.Г.	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2021 год*

Наименование объекта/Адрес	Площадь, га	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполне- ния	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
1-й Саратовский проезд	4,0	60,81	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Мережко О.В.	Выполнено
ул. Люблинская, д.59	0,1	2,4	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Парк им. Артема Боровика, ул. Братиславская, д. 6	0,6	7,33	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Парк имени Шкулева	19,9	11,56	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ул. Люблинская (Пересечение Люблинской и Перервы, напротив Фантази парка)	0,5	16,00	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
2-я Южнопортовая ул., вл. 15	1,1	4,29	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Багаутдинова Н.В.	Выполнено
ул. 2-я Вольская, вл. 17	6,2	0,80	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Багаутдинова Н.В.	Выполнено
Краснокурсантский сквер (Нормандия- Неман)	4,3	1,96	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Никогосян С.Г.	Выполнено
Озелененная территория, прилегающая к д.10, к. 1 по Новочеркасскому бульвару	0,2	1,49	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Установка стел на объектах озеленения по ул. Лавриненко и Недурубова	0,1	2,22	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Багаутдинова Н.В.	Выполнено
Объект озеленения, прилегающий к вл. 74 по ул. Ставропольская	0,5	9,85	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Установка декоративного элемента на территории района Некрасовка	0,1	8,98	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Багаутдинова Н.В.	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Наименование объекта/Адрес	Площадь, га	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Устройство ледового катка с искусственным покрытием по адресу: г. Москва, ЮВАО, 5-й квартал Капотни, д. 9	0,4	11,46	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Установка баннеров на ограждения на территории районов Печатники, Южнопортовый	1,1	8,18	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Сквер у МОДИ (фонтан Музыка Славы)	0,7	0,70	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Мусиков Д.Р.	Выполнено
Парк 850-летия (напротив ул. Верхние поля, д.55)	0,1	80,17	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Мусиков Д.Р.	Выполнено
Устройство парковки на озелененной территории по Проектируемому проезду № 6392	0,2	2,03	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Багаутдинова Н.В.	Выполнено
ул. Нижние поля	0,1	1,94	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО: 37	101,1	1 440,72			

6.2. Содержание произведений монументального искусства

Мероприятия	Кол-во объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур административных округов	112	61,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	112	61,6			

6.3. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования

Мероприятия	Площадь /кол-во	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание катков с искусственным льдом	11 шт.	60,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Удаление надписей, изображений, размещенных полностью ниже линии второго этажа на внешней поверхности нежилого здания, строения, сооружения, многоквартирного дома и нанесённых путём покраски, росписи в технике «граффити» и/или иными способами, при невыполнении указанных работ собственниками (правообладателями), а также лицами, осуществляющим и управление многоквартирным и домами	56 792,29 кв.м.	19,5	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации	1 125 объектов	49,3	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание ООПТ «Кузьминки-Люблино»	903,15 Га	91,3	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:		220,7			

6.4. Понижение уровня газонов на объектах озеленения

ГБУ района	Количество объектов (ед.)	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	3	11 593,52	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Еременко А.А.	Выполнено
Кузьминки	5	4 282,12	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Мусиков Д.Р.	Выполнено
Люблино	4	7 744,99	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Никогосян С.Г.	Выполнено
Марьино	3	14 624,68	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Печатники	1	1 566,41	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Бобрышев А.Ю.	Выполнено
Рязанский	1	2 137,55	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Текстильщики	2	5 643,88	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Мережко О.В.	Выполнено
ИТОГО:	19	47 593,15			

6.5. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район» – Разработка ПСД на 2022 год)

Наименование объекта/Адрес	Площадь (Га)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Пешеходная зона вдоль ул. Саранская от церкви до д. 7	1,4	2,0	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Еременко А.А.	Выполнено
Нулевая пешеходная зона от ул. Окская до Волжского бульвара	7,0	5,6	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Самаркандский бульвар (1-я очередь)	2,0	4,0	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Еременко А.А.	Выполнено
Пешеходная зона 40-го квартала (озелененная территория)	3,4	6,7	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Никогосян С.Г.	Выполнено
Озелененная территория по 2-му Южнопортовому проезду, прилегающая к дому 5, корп.1	0,6	1,2	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Ежелев Д.Д.	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Наименование объекта/Адрес	Площадь (Га)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Пруды-регуляторы на территории района Марьино	30,3	49	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ГКБ № 13 по адресу: ул. Велозаводская, д. 1/1, стр. 2	3,8	7,0	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Ежелев Д.Д.	Выполнено
Аллея Ветеранов	3,3	3,2	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Лапшев В.В.	Выполнено
Пешеходная зона 12 мкр. Марьинского парка	2,2	2,96	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Никогосян С.Г.	Выполнено
Актуализация проектно-сметной документации (ГБУ ПНИ №11 ЮВАО г.Москвы по адресу: 2-й квартал Капотня, вл.16)	4	0,32	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Благоустройство пешеходной зоны по Ставропольском у проезду (технические условия)	4,6	0,01	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО: 11	62,6	81,99			

6.6. Содержание объектов озеленения I и II категории

Учреждение	Количество тыс. кв.м	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов озеленения I и II категории	15 239,50	1 299,66	В течение года	Осипов А.А. ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО	15 239,50	1 299,66			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Кол-во (ед.)	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Завершение бюджетного строительства (реновация)	12	Средства Московского о фонда реновации + АИП/ КП УГС	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Главы управ	Выполнено 5 объектов. Дополнительн о введено 7
Завершение внебюджетного строительства (реновация)	20*	Внебюд- жетное финанси- рование	2021 год	Крысанов А.А. Главы управ	Выполнено 13 объектов. Дополнитель но введено 7 объектов
Капитальный ремонт жилищного фонда (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по комплексу ЖКХ)	90	33,9	31.12.2021	Осипов А.А. Озеров Ю.А. Давидович И.Ф. Пундель О.В. Царикаев А.Р. Бирюков А.П. Корешков В.А. Горбатов П.О. Киселев А.А. Петушкова Е.В. Никитин С.В.	Выполнено
Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП по комплексу ЖКХ)	34	6,8	3 квартал 2021	Осипов А.А. Пундель О.В. Хромова Е.С. Петушкова Е.В. Никитин С.В. Мусиков Д.Р. Багаутдинова Н.В. Мережко О.В. Ежелев Д.Д.	Выполнено
Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП) – дворы, скверы, озелененные	376	1 154,9	3 квартал 2021	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» района	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Мероприятия	Кол-во (ед.)	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
территории, шлагбаумы					
Благоустройство территории жилой застройки (ремонт асфальтобе-тонного покрытия)	264	466,9	3 квартал 2021	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» района	Выполнено
Благоустройство территории жилой застройки (кварталы)	35	1 200,6	3 квартал 2021	Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» района	Выполнено
Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда	227 446	705,0	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий	12 учрежде ний	19 442,6	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание катков с искусственным льдом	11	60,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Выполнение работ по охранно-поддерживающим мероприятиям в многоквартирных домах программы реновации 2021 года**	260 систем	199,5	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Главы управ районов	Выполнено
Направленные на Выполнение работ по охранно-поддерживающим мероприятиям в многоквартирных домах программы реновации 2021 года за счет средств 2020 года***	7 систем	13,8	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Главы управ районов	Выполнено
ИТОГО:	228 568	23 284,6			

* 1 объект перенос по срокам на 2022 г.

7.1. Завершение бюджетного строительства (реновация)

Адрес	Площадь (тыс.кв.м.)	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ул. Люблинская, вл. 111, корп. 2	20 369,2	Средства Московско го фонда реновации	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-152000-009941- 2021 от 26.02.2021
ул. Люблинская, вл. 113	16 977,0		4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию №77-152000- 010095-2021 от 07.06.2021
ул. Юных Ленинцев, вл. 73	20 069,5		4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-144000-010068- 2021 от 20.05.2021
ул. Юных Ленинцев, вл. 99/1	16 736,3		4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-144000-010267- 2021 от 31.08.2021
ул. Юных Ленинцев, вл. 117	16 452,0		4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-144000-010272- 2021 от 31.08.2021
ИТОГО: 5	90 604,0				

Дополнительно осуществлен ввод:

Адрес	Площадь (тыс.кв.м.)	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ул. Верхние поля, вл. 19, корп. 2	20 982,7	Средства Московско го фонда реновации	2 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77-152000-010091- 2021 от 02.06.2021
Краснодонск ая ул., вл. 46/1	7 439,0		2 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77-152000-010142- 2021 30.06.2021
Петра Романова ул., вл. 18	19 282,7		3 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Никитин С.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-223000-010264- 2021 от 31.08.2021
ул. Зеленодольс кая, вл. 28, к.4	16 065,5		3 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-144000-010328- 2021 от 30.09.2021

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Адрес	Площадь (тыс.кв.м.)	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Ставропольс- кая ул., вл. 23/1	38 926,5	АИП/ КП УГС	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77-152000-010438- 2021 от 29.11.2021
Жигулевская ул., вл. 3	27 204,3		4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-144000-010533- 2021 от 24.12.2021
Кузьминки мкр.116, корп.1	14 313,0		4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Пундель О.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-144000-010439- 2021 от 29.11.2021
ИТОГО: 7	144 213,7				

7.2. Завершение внебюджетного строительства

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 15-16	25 998,00	3 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию №77- 166000-009976-2021 от 25.03.2021
Комплексная жилая застройка. Некрасовка, Этап 3 (дома 7, 8, 9)	69 630,00	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию 15.04.2021 № 77- 166000-010029-2021
ул. Донецкая, вл. 30 (2 очередь, ЗПК)	61 295,30	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Корешков В.А.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 155000-010303-2021 от 21.09.2021
Верхние Поля, вл. 32 к.1 к.2	83 226,86	3 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Корешков В.А.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 155000-010177-2021 от 23.07.2021 № 77-155000- 010207-2021 от 11.08.2021
ул. Красноказарменная, вл. 14А (2-я очередь строительства), Этап 6	101 617,10	1 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 148000-009906-2021 от 01.02.2021
ул. Золоторожский Вал, вл. 11	81 462,40	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 148000-010393-2021 от 01.11.2021
Люблинская ул., вл. 72, корп. 4 (под реновацию)	93 591,60	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77-

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
				152000-010131-2021 от 30.06.2021
Люблинская ул., вл. 72, корп. 21 (под реновацию)	25 900,10	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 152000-010122-2021 от 25.06.2021
Люблинская ул., вл. 72, корп. 2	82 901,00	2 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 152000-009998-2021 от 31.03.2021
Люблинская ул., вл. 72, корп. 22	22 429,30	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 152000-010302-2021 от 21.09.2021
Люблинская ул., вл. 72, корп. 23	22 429,30	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 152000-010315-2021 от 27.09.2021
Люблинская ул., вл. 72, корп. 25	22 429,30	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 152000-010428-2021 от 25.11.2021
Институтская 2-я ул., корп. 2, стр. 1, 2, 3	133 807,20	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Киселев А.А.	Объект введен в эксплуатацию от 27.10.2020 №77- 185000-010129-2021 от 29.06.2021
ул. Красноказарменная, вл. 13	18 207,28	3 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Для ввода в эксплуатацию застройщиком своевременно не представлен полный пакет документов. планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2022 года.
ИТОГО: 13	844 924,74			

Дополнительно осуществлен ввод:

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Княжнина ул., вл. 24	27 146,00	2021 год	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 148000-010432-2021 от 26.11.2021
Машиностроения 1-я ул., д. 7, к. 1	26 237,20	2021 год	Крысанов А.А. Никитин С.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
				223000-010401-2021 от 10.11.2021
Волгоградский пр-т, вл. 32,3	141 916,00	2021 год	Крысанов А.А. Никитин С.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 223000-010204-2021 от 06.08.2021
Совхозная ул., вл. 10Б	47 155,00	2021 год	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 152000-010369-2021 от 25.10.2021
Нижегородская ул., вл. 74	28 126,00	2021 год	Крысанов А.А. Бурцев Е.А..	до 30.12.21 ЗОС 757- 8-Р/ЗОС 23.12.2021
2-я Институтская ул., к. 5	13 030,21	2021 год	Крысанов А.А. Киселев А.А.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 185000-010544-2021 от 28.12.2021
Недорубова, д. 28 эт. 3	69 629,70	2021 год	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию 15.04.2021 № 77- 166000-010029-2021
ИТОГО:7	353 240,11			

7.3. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

Район	Кол-во объект (шт.)	Финансирование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино- Жулебино	5	8 000,00	4 квартал 2021 года	Осипов А.А. Главы управ	Выполнено
Капотня	13	720,00			
Кузьминки	1	3 038,10			
Лефортово	7	5 878,14			
Люблино	6	2 487,13			
Марьино	8	7 766,75			
Печатники	6	4 064,90			
Рязанский	2	217,49			
Текстильщики	9	300,00			

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Кол-во объект (шт.)	Финансирование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Южнопортовый	33	1 454,40			
ИТОГО:	90	33 926,91			

7.4. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

Район	Кол-во объект (шт.)	Финансирование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Кузьминки	1	782,00	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Мусиков Д.Р.	Выполнено
Некрасовка	2	2 897,60	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Багаутдинова Н.В.	Выполнено
Текстильщики	14	600,00	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Мережко О.В.	Выполнено
Южнопортовый	17	2 548,7	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Ежелев Д.Д.	Выполнено
ИТОГО:	34	6 828,3			

7.5. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)

Район	Дво-вые тер-рии (ед.)	Иные (ед.)	Шл аг-бау мы (ед.)	Финан-сирование (тыс.руб.)	Сроки выпол-нения	Ответст-венный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	59	9	1	210 473,40	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Главы управ Руководители ГБУ «Жилищник» района	Выполнено
Капотня	17	8	0	38 307,96			Выполнено
Кузьминки	17	6	4	68 822,20			Выполнено
Лефортово	17	2	10	82 873,20			Выполнено
Люблино	27	19	2	171 208,43			Выполнено
Марьино	27	3	0	217 211,42			Выполнено
Некрасовка	57	3	2	62 081,60			Выполнено
Нижегородский	9	11	0	48 070,15			Выполнено
Печатники	10	6	0	58 562,37			Выполнено
Рязанский	10	5	0	59 658,48			Выполнено
Текстильщики	21	6	0	90 005,8			Выполнено
Южнопортовый	8	0	0	47 587,53			Выполнено
ИТОГО:	279	78	19	1 154 862,54			Выполнено

7.6. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях)

Наименование района	Количество объектов (шт.)	Финансирование, тыс. руб.	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Выполнение
Выхино-Жулебино	29	49 385,32	3 квартал 2021	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Кузьминки	59	106 623,16			Выполнено
Лефортово	19	26 741,14			Выполнено
Люблино	22	47 952,04			Выполнено
Марьино	18	66 864,84			Выполнено
Некрасовка	13	27 937,00			Выполнено
Нижегородский	5	14 269,16			Выполнено
Печатники	13	21 204,56			Выполнено
Рязанский	14	25 287,13			Выполнено
Текстильщики	49	43 770,08			Выполнено
Южнопортовый	23	36 873,86			Выполнено
ИТОГО:	264	466 908,29			

7.7. Благоустройство территорий жилой застройки (кварталы)

Мероприятия	Кол-во объектов	Финансирование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	1	253,67	3 квартал 2021 года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Кузьминки	6	21,71			Выполнено
Лефортово	1	16,88			Выполнено
Люблино*	8	292,10			Выполнено
Марьино	6	274,41			Выполнено
Некрасовка	1	162,60			Выполнено
Нижегородский	1	7,56			Выполнено
Печатники	1	11,50			Выполнено
Рязанский	3	30,50			Выполнено
Текстильщики	4	71,55			Выполнено
Южнопортовый	3	58,16			Выполнено
ИТОГО:	35	1 200,64			

* В сумму 292,10 входит стоимость разработки ПСД «Квартал в границах улиц Перерва, Верхние Поля, Марьинский Парк, Краснодарская» - 5,99 млн. руб.

7.8. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

Район	Эксплуатация и содержание (кол-во ед.)			Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
	ОДС	Оборудования объединенных диспетчерских служб	Подъемных платформ для инвалидов			
Выхино-Жулебино	25	34 238	68	В течение года	Осипов А.А.	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Эксплуатация и содержание (кол-во ед.)			Сроки выполне- ния	Ответст- венный исполни- тель	Отчет о выполнении
	ОДС	Оборудования объединенных диспетчерских служб	Подъемных платформ для инвалидов			
Капотня	2	4 903	16		Руково- дители ГБУ «Жилищ- ник» районов	Выполнено
Кузьминки	17	19 957	15			Выполнено
Лефортово	8	9 927	7			Выполнено
Люблино	20	31 039	66			Выполнено
Марьино	32	48 778	116			Выполнено
Некрасовка	10	22 316	388			Выполнено
Нижегородский	4	5 661	3			Выполнено
Печатники	8	13 384	24			Выполнено
Рязанский	5	10 152	9			Выполнено
Текстильщики	7	12 426	10			Выполнено
Южнопортовый	8	13 792	5			Выполнено
ИТОГО:	146	226 573	727			

7.9. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий

Район	Площадь дворовых территорий (кв.м.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Марьино	2 869 277,39	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Выхино- жуленбино	2 851 273,90			Выполнено
Люблино	2 372 125,80			Выполнено
Кузьминки	2 399 953,59			Выполнено
Текстильщики	1 486 445,42			Выполнено
Лефортово	1 017 332,20			Выполнено
Печатники	1 306 786,57			Выполнено
Рязанский	1 644 452,07			Выполнено
Южнопортовый	1 062 439,54			Выполнено
Нижегородский	754 602,92			Выполнено
Капотня	446 817,42			Выполнено
Некрасовка	1 231 069,80			Выполнено
ИТОГО:	19 442 576,62			

7.10. Содержание катков с искусственным льдом

Мероприятия	Кол- во	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполне- ния	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание катков с искусственным льдом	11	60,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Мероприятия	Кол-во	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
				Руководители ГБУ «Жилищник» районов	
ИТОГО:	11	60,6			

**** Выполнение мероприятий, запланированных за счет бюджета ассигнований 2021 года и направленных на предотвращение предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, включенных в Программу реновации жилищного фонда города Москвы, на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы**

Район	Кол-во систем (шт.)	Финансирование / окружной бюджет (млн. руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	20	14,92	3 квартал 2021	Осипов А.А. Главы управ
Капотня	4	10,38		
Кузьминки	54	39,82		
Лефортово	15	11,13		
Люблино	24	22,84		
Нижегородский	52	31,76		
Печатники	8	3,46		
Рязанский	43	30,02		
Текстильщики	13	9,2		
Южнопортовый	27	26,02		
ИТОГО:	260	199,55		

***** Выполнение мероприятий, запланированных в 2021 году за счет бюджетных ассигнований 2020 года и направленных на предотвращение предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, включенных в Программу реновации жилищного фонда города Москвы, на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы**

Район	Кол-во систем (шт.)	Финансирование / окружной бюджет (млн. руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
Кузьминки	6	8,05	3 квартал 2021	Осипов А.А. Пундель О.В. Никитин С.В.
Южнопортовый	1	5,7		
ИТОГО:	7	13,75		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов дорожного хозяйства	2 188,5	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	2 188,5			

8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства

Мероприятия	Площадь, (тыс.кв.м.)	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов дорожного хозяйства	7 953,3	2 188,5	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	7 953, 3	2 188,5			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Обеспечение контроля за состоянием пустующих строений с участием граждан и общественных объединений	В течение года	Осипов А.А. Главы управ районов	Вопрос находится на постоянном контроле

9.1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Рассмотрение на Городской комиссии по безопасности дорожного движения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе направленные на сокращение аварийности и снижение травматизма на дорогах ЮВАО	В течение года	Осипов А.А. Главы управ Тушов Д.В.	Выполнено

9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Разработка и ведение паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполнено

9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполнено

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
гражданства на объектах рыночной торговли			
Активизировать работу в местах компактного проживания иностранных граждан, временно пребывающих в городе, с целью выявления и предотвращения нарушений правил миграционного учета, порядка въезда и пребывания, привлечения и использования иностранной рабочей силы, в том числе по выявлению и пресечению незаконного проживания иностранных граждан в выселенных и выселяемых домах	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполняется на постоянной основе

* На постоянной основе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве проводит профилактические мероприятия по отработке жилого сектора в отделах МВД России по районам ЮВАО г. Москвы, с целью выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции. Устрадами районов ЮВАО города Москвы на постоянной основе проводятся совместные рейды с сотрудниками ОМВД районов ЮВАО города Москвы по местам компактного проживания иностранных и иногородних граждан по выявлению нарушений миграционного законодательства. Продолжается адресная профилактическая работа среди трудовых мигрантов ГБУ «Жилищник». При приеме на работу иностранных граждан кадровым органом проверяется законность нахождения соискателя на территории Российской Федерации. При наличии всех необходимых документов с работником проводится вводный инструктаж, в ходе которого, кроме мер безопасности, доводятся основные положения Уголовного кодекса РФ об ответственности за преступления, в том числе и за нарушение миграционного законодательства. Сведения о приеме на работу иностранных граждан направляются в территориальные отделы УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве для дальнейшей проверки по имеющимся учетам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

10.1. Содержание и благоустройство городских кладбищ

Мероприятия	Количество, (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание городских кладбищ	5	1,3	В течение года	Осипов А.А. Бакашев А.С.	Выполнено
ИТОГО:	5	1,3			

10.2. Адресный список городских кладбищ на территории округа

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Отчет о выполнении
Люблино	Люблинское кладбище	Ставропольская ул., 74А	260,0	31.12.2021	Выполнено
Лефортово	Веденское кладбище	ул. Наличная, д. 1	260,0		Выполнено
Выхино-Жулебино	Кузьминское кладбище	ул. Академика Скрябина, стр. 19	260,0		Выполнено
Нижегородский	Рогожское кладбище	ул. Рогожский поселок, 1а/29	260,0		Выполнено
Капотня	Капотнинское кладбище	Капотнинский пр., д. 11	260,0		Выполнено
ИТОГО:	5		1 300,0		

10.3. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Обеспечение взаимодействия с Департаментом инвестиционной и промышленной политики	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов	Предложения по комплексному и устойчивому развитию производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
города Москвы по вопросам комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО			подготовлены и направлены в Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Отработаны проекты развития индустриальных кластеров «Южный порт», «Карачарово», «Люблино», «Выхино», «Грайвороново», «Курьяново», «Капотня», «Волгоградский проспект». Реализация данных проектов предусматривает привлечение более 265 млрд. руб. инвестиций в развитие территорий, создание более 68 тыс. новых рабочих мест, строительство 1,3 млн.тыс.кв.м жилой, 105 тыс.кв.м социальной и более 4 млн.кв.м производственной и общественно-деловой застройки, а также поступление 25,9 млрд.руб. налогов и имущества, передаваемого городу, в первый год после ввода объектов в эксплуатацию.
Взаимодействие с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах, в том числе, в рамках разработки Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы проектов комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов	Работа по взаимодействию с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах, по вопросам выявления территориальных резервов проводится на постоянной основе (встречи с руководителями предприятий и организаций науки и промышленности, объезд территорий)
Обеспечение взаимодействия с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы по вопросам поддержки и	В течение года согласно плану городских мероприятий	Толкачев С.Г. Главы управ районов Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ	Взаимодействие с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы осуществлялось в рабочем порядке. Запланированные дежурства

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
развития предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО		«Малый бизнес Москвы»	специалистов Департамента в префектуре ЮВАО не проводились в связи с эпидемиологической обстановкой.
Содействие городским структурам поддержки и развития предпринимательства в организации проведения мероприятий (конференций, семинаров, «круглых» столов и пр.) для субъектов малого и среднего предпринимательства	В течение года согласно планам городских мероприятий	Толкачев С.Г. Главы управ районов Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»	Заявок на мероприятия в 2021 году не поступало. Информационные материалы о проводимых мероприятиях ежемесячно размещались на информационных ресурсах префектуры и управ в сети интернет
Оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»	На постоянной основе происходит оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО: •Информирование управ районов и членов Совета директоров ЮВАО о проводимых мероприятиях/ семинаров/конференций/ заседаний; •Рассылка приглашений; •Сбор списков участников; •Составление отчетности о выполненной работе. В каждом административном округе работает территориальное подразделение ГБУ МБМ. ГБУ МБМ осуществляет консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, организует обучение начинающих предпринимателей, в том числе, на бесплатной основе, оказывает меры финансовой поддержки, проводит

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
			исследования деловой среды города.
Информирование предприятий и организаций округа о проводимых городских конгрессно-выставочных мероприятиях, семинарах, конференциях	В течение года согласно планам городских мероприятий	Толкачев С.Г. Юмадилов А.Р. Главы управ районов	Информирование предприятий и организаций округа осуществлялось по мере проведения городских мероприятий. Предприятия и организации округа принимали участие в городских мероприятиях очно и в режиме ВКС
Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии при префектуре ЮВАО по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства в случае поступления в префектуру ЮВАО соответствующих обращений субъектов предпринимательской деятельности	В течение года (по мере необходимости)	Толкачев С.Г.	Обращения предпринимателей, входящих в компетенцию рассмотрения Межведомственной комиссии в 2021 году, не поступали
Организация проведения заседаний Совета директоров ЮВАО	В течение года (ежеквартально)	Толкачев С.Г.	Проведено заседание Совета директоров ЮВАО в 2021 году: Март 2021, тема: «Коллективный договор – форма социальной ответственности бизнеса. Значение коллективного договора в современных условиях», «Взаимодействие финансовых институтов и промышленных предприятий в современных условиях» Август 2021, тема: «Меры поддержки бизнеса в 2021 году», «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса» Декабрь 2021, тема: «О результатах реализации промышленной политики в городе Москве» «Проблемы и перспективы развития промышленного производства.

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
			Новая методика оценки производительности труда».
Организация проведения заседаний Президиума Совета директоров ЮВАО	В течение года (по мере необходимости)	Толкачев С.Г.	Необходимости проведения заседания Президиума Совета директоров ЮВАО не возникло
Организация проведения заседаний Советов директоров районов	В течение года (ежеквартально)	Главы управ районов	Проведены в соответствии с утвержденным планом работы управ районов
Взаимодействие совместно с отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы в рамках полномочий префектуры по вопросам проведения мониторинга эффективности использования территорий промышленных зон города Москвы, находящихся в границах Юго-Восточного административного округа города Москвы, и внесения в установленном порядке предложений по повышению эффективности использования указанных территорий	В течение года (по мере необходимости)	Толкачев С.Г.	Обследована территория АО «Деревообрабатывающего комбината-3» район Нижегородский Площадь зем. участка – 14,8 га Площадь зданий – 67315,7 кв.м (35 строений)
ИТОГО: 12			

10.4. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имуществом-земельным комплексом

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Подготовка необходимой документации для наделения государственных учреждений (казенных, бюджетных), подведомственных префектуре ЮВАО, имуществом-земельным комплексом	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов Руководители ГБУ, ГКУ	Подано 72 заявок в Департамент городского имущества города Москвы на оформление недвижимого имущества, 31 помещения оформлены за подведомственными учреждениями, 22 заявка на рассмотрении. Реализовано на торгах 538 машино-мест, поступления в

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
			бюджет составили более 150 млн.руб., в аренду сдаются 480 машино-мест ежемесячные поступления от аренды около 1,5 млн.руб. Проведено 43 комиссионных осмотра нежилых помещений в целях определения принадлежности помещения к Защитным сооружениям гражданской обороны (ЗСГО).
Участие в рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и определением первичного целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и переведенных из жилых помещений, при поступлении соответствующих запросов на изменение целевого назначения помещений	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов	В течение года поступило 8 запроса о рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, от Департамента городского имущества города Москвы. Рассмотрение и согласование осуществлялось по мере поступления запросов
Организация работы, в рамках полномочий префектуры ЮВАО, по целевому использованию объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, и переданных в оперативное управление подведомственным префектуре ЮВАО государственным учреждениям	В течение года согласно плану ГИН	Толкачев С.Г. Осипов А.А. Юмадилов А.Р. Главы управ районов Руководители ГБУ, ГКУ	Выполнено
ИТОГО: 3			

10.5. Размещение ярмарок «Выходного дня»

Район	Количество ярмарок	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Марьино	1	01.04.2021- 31.12.2021	Мотякин П.А. Главы управ	1
Выхино-Жулебино	1			1
Текстильщики	1			1
Рязанский	1			2 (+1 по просьбам жителей)

Район	Количество ярмарок	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Печатники	1			1
Южнопортовый	1			0 (невостребованность)
ИТОГО:	6			6

10.6. Развитие рынка труда и содействия занятости населения

Мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, в том числе:	844	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ Организации	1151
торговля, раб.мест	541			624
общественное питание, раб.мест	189			326
бытовое обслуживание, раб.мест	114			201
ИТОГО:	844			1151

10.7. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг

10.7.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ	Выполнено
Мониторинг работы нестационарных торговых объектов (НТО)	Ежемесячно	Мотякин П.А. Главы управ	Выполнено

10.7.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг

10.7.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

Район	Всего план /факт	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	15/34	10/20	2/8	3/6	Мотякин П.А. Главы управ районов
Капотня	2/2	1/1	0	1/1	
Кузьминки	6/106	4/56	1/28	1/22	
Лефортово	8/75	4/32	2/31	2/12	
Люблино	16/54	11/25	2/17	3/12	

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2021 год

Район	Всего план /факт	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Марьино	20/23	12/12	5/6	3/5	
Некрасовка	35/117	28/68	1/12	6/37	
Нижегородский	4/4	2/2	1/1	1/1	
Печатники	5/5	2/2	2/2	1/1	
Текстильщики	9/9	4/4	1/1	4/4	
Рязанский	8/136	5/92	2/13	1/31	
Южнопортовый	10/10	8/8	1/1	1/1	
ИТОГО:	138/575	91/322	20/120	27/133	

10.7.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

Район	Всего план /факт	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	2/2	1/1	1/1	0	Мотякин П.А. Главы управ районов
Капотня	1/1	1/1	0	0	
Кузьминки	1/5	1/4	0/1	0	
Лефортово	5/5	3/3	2/2	0	
Люблино	0	0	0	0	
Марьино	3/3	2/2	1/1	0	
Некрасовка	0	0	0	0	
Нижегородский	1/1	1/1	0	0	
Печатники	1/1	1/1	0	0	
Текстильщики	3/3	2/2	0	1/1	
Рязанский	1/1	1/1	0	0	
Южнопортовый	1/1	1/1	0	0	
ИТОГО:	19/23	14/17	4/5	1/1	

10.7.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %

Район	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/100,0	Мотякин П.А. Главы управ районов
Капотня	93,4/93,4	93,4/93,4	93,4/93,4	
Кузьминки	100,0/100,0	96,6/96,6	96,6/96,6	
Лефортово	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/100,0	
Люблино	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/100,0	
Марьино	100,0/100,0	100,0/100,0	100,0/100,0	
Некрасовка	100,0/100,0	96,0/96,0	99,0/99,0	
Нижегородский	98,0/98,0	98,1/98,1	94,5/94,5	
Печатники	98,7/98,7	98,0/98,0	97,6/97,6	
Текстильщики	97,1/97,1	90,7/90,7	95,6/95,6	
Рязанский	97,1/97,1	90,7/90,7	95,6/95,6	

Район	Торговля план/факт	Общественное питание план/факт	Бытовое обслуживание план/факт	Ответственный исполнитель
Южнопортовый	99,6/99,6	99,9/100,0	99,9/100,0	
ИТОГО:	98,7/98,7	97,0/97,0	97,7/97,7	

10.7.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков

Район	Показатели, ед.	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Марьино	1	Мотякин П.А. Главы управ	1
Текстильщики	1		1
Южнопортовый	1		0 (изменение статуса, переведен в торговые центры)
Капотня	1		1
ИТОГО:	4		3

10.8. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг

10.8.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан

Район	Ввод магазинов- дискаунтеров, магазинов эконом- класса и других предприятий, работающих на льготных условиях	Предоставление скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича»	Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	0	0	5/5	Мотякин П.А. Главы управ районов
Капотня	0	3/3	0	
Кузьминки	0/2	0/2	3/3	
Лефортово	2/20	18/20	8/8	
Люблино	2/3	0	6/6	
Марьино	2/2	0	6/6	
Некрасовка	2/5	2/2	2/7	
Нижегородский	0	0	3/3	
Печатники	0	0	2/2	
Рязанский	0	10/10	1/1	
Текстильщики	2/2	25/25	12/12	
Южнопортовый	1/1	0	3/3	
ИТОГО:	11/35	58/62	51/56	

10.9. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов

Мероприятия	Количество объектов	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских	226	Мотякин П.А.	226

Мероприятия	Количество объектов	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в том числе:		Главы управ районов	
Размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.)	141		141
ИТОГО:	367		367

10.10. Очистка крыш и наледи, на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности города Москвы

Район	Площадь (кв.м.)	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Южнопортовый	8 534,10	Крутицкий 2-й пер., д. 14	319,40	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Печатники	5 534,05	Курьяновская 3-я ул. д. 33	173,71		Не выполнено в связи с аварийным состоянием кровли
Кузьминки	29 981,15	ул. Академика Скрябина, д. 40, корп.1	1 222,19		Выполнено
Нижегородский	40 380,30	Орехово-Зуевский пр. д.12 стр.2, Нижегородская ул., д. 80, стр.3	1 511,43		Выполнено
Лефортово	7 784,15	Золоторожский Вал ул., д. 16	291,36		Выполнено
Люблино	9 572,05	Егорьевский ул., д. 14, стр.1	336,40		Выполнено
Рязанский	18 345,47	Новокузьминская 1-я ул., д. 5	686,60		Выполнено
Выхино-Жулебино	30,08	Академика Скрябина ул., д. 17, стр. 1	1,13		Выполнено
ИТОГО:	120 161,35		4 542,22		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО- ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

11.1. Мероприятия в области обращения с отходами

Мероприятия	План (кол-во машин)	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Вывоз и утилизация БРТС	127	0,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	127	0,6			

11.2. Развитие метрополитена

Мероприятия	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Строительство технологической части ТПУ на станции метро «Авиамоторная» (пешеходный переход)	1 376,52	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Не выполнено (в связи со срывом сроков сдачи вестибюля №2 станционного комплекса «Авиамоторная»)
Строительство технологической части ТПУ на станции метро «Лефортово» (улично- дорожная сеть)	2 100,15	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Выполнено частично (длительное согласование проектной документации с ГУП «Московский метрополитен»)
ИТОГО:	3 476,67			

11.3. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

11.3.1. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог

Наименование мероприятия / объекта	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. Марьинский Парк до МКАД (1,2 этапы)	5 450,00	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П. Корешков В.А.	Выполнено
Реконструкция Донецкой улицы (3 этап, ОРП)	2 740,00	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Корешков В.А.	Выполнено частично. Не завершено строительство ОРП из-за корректировки проектной документации по требованиям ГУП «Мосгортранс» в части оборудования)
Строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги, соединяющей Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью (участок от ТТК до Новохоловской улицы)	8 903,00	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бурцев Е.А.	Выполнено
ИТОГО:	17 093,00			

11.4. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры

Наименование мероприятия/ объекта	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Реконструкция территории историко-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода», предусматривающая благоустройство территории, реконструкцию инженерных коммуникаций и дорожной сети влд. 29 по ул. Рогожский поселок, р-н Нижегородский	300,00	4 квартал 2021 года	Крысанов А.А. Бурцев Е.А.	Выполнено частично. (Выполняются дополнительные работы, ранее не предусмотренные ПСД)
ИТОГО:	300,00			

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятия	Финанси- рование (млн.руб.)	Количество	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Материально-техническое обеспечение, ремонт помещений, оплата услуг по содержанию помещений, переданных префектурам административных округов и управам районов города Москвы в оперативное управление для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами	29 100,00	Помещений: ОПОП - 77, Совет Ветеранов - 93	В течение года	Юмадилов А.Р. Главы управ районов	Выполнено
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 500,00	133	В течение года	Юмадилов А.Р.	Выполнено
Информирование населения округа	43 333,74	1 018 838 информацио нных листовок 25 000 информацио нных ПВХ табличек	В течение года	Юмадилов А.Р.	Выполнено
Праздничное и тематическое оформление территории округа	109,2	26	2 и 4 кварталы 2021	Осипов А.А. Бакашев А.С.	Выполнено
Праздничные мероприятия для населения	31 900,0	13	В течение года	Юмадилов А.Р. Главы управ районов	Выполнено
Материально-техническое обеспечение проведения	7,0	Выборы депутатов Государстве нной Думы	3 квартал 2021 года	Юмадилов А.Р. Главы управ районов	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2021 год*

Мероприятия	Финанси- рование (млн.руб.)	Количество	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
выборов в Московскую городскую Думу и муниципальные Собрания внутригородских муниципальных образований в городе Москве, городских и местных референдумов		Федеральног о Собрания Российской Федерации VIII			
Проведение работы по борьбе с кровососущими членистоногими насекомыми	1 400,0	293 ГА	В течение года	Осипов А.А. Главы управ районов	Выполнено
ИТОГО:	68 349,94				