



ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ НА 2022 ГОД

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ («СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»)»	6
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	6
1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений	6
1.2. Текущий ремонт объектов образования.....	8
1.3. Закупка оборудования для объектов образования.....	19
1.4. Благоустройство территорий учреждений образования.....	34
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)»	35
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	35
2.1. Проведение капитального ремонта	35
2.2. Текущий ремонт объектов	39
2.3. Приспособление учреждений	40
2.4. Закупка оборудования	40
2.5. Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных	43
2.6. Строительство новых объектов здравоохранения	43
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРА МОСКВЫ»	44
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	44
3.1. Капитальный ремонт объектов	44
3.2. Текущий ремонт объектов	48
3.3. Приспособление учреждений	48
3.4. Закупка оборудования	48
3.5. Строительство новых объектов культуры.....	51
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СПОРТ МОСКВЫ».....	52
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	52
4.1. Модернизация учреждений спорта	52
4.2. Капитальный ремонт объектов	53
4.3. Закупка оборудования	53
4.2. Текущий ремонт объектов	54
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»	56
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	56
5.1. Капитальный ремонт объектов	56
5.2. Текущий ремонт объектов	58
5.3. Приспособление учреждений социальной защиты для маломобильных групп населения	59

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

5.4. Закупка оборудования	59
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	62
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	62
6.1. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов.....	64
6.2. Содержание произведений монументального искусства	67
6.3. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования	67
6.4. Понижение уровня газонов на объектах озеленения – СМР.....	68
6.5. Понижение уровня газонов на объектах озеленения – ПСД.....	68
6.6. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов (разработка ПСД на 2022 год).....	68
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩЕ»	70
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	70
7.1. Завершение бюджетного строительства (реновация)	72
7.2. Завершение внебюджетного строительства.....	73
7.3. Завершение бюджетного строительства.....	75
7.4. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)	76
7.5. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)	76
7.6. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)	77
7.7. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях).....	77
7.8. Благоустройство территорий жилой застройки (кварталы).....	77
7.9. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда.....	77
7.10. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий	78
7.11. Выполнение мероприятий, запланированных за счет бюджета ассигнований 2022 года и направленных на предотвращение предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, включенных в Программу реновации жилищного фонда города Москвы, на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы.....	78
7.12. Выполнение мероприятий, запланированных в 2022 году за счет бюджетных ассигнований 2020 года и направленных на предотвращение предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, включенных в Программу реновации жилищного фонда города Москвы, на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы	79
7.13. Выполнение мероприятий, запланированных в 2022 году по безопасности дорожного движения	79
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»	80

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	80
8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства.....	80
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	81
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	81
9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы.....	81
9.1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения.....	81
9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений	81
9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы.....	81
9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства.....	82
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»	83
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	83
10.1. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства	83
10.2. Организация наделяния подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имуществом-земельным комплексом	86
10.3. Размещение ярмарок «Выходного дня».....	88
10.4. Развитие рынка труда и содействия занятости населения	88
10.5. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг	89
10.5.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг.....	89
10.5.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг	89
10.5.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг	89
10.5.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг	89
10.5.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %.....	90
10.5.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков	90
10.6. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг	91
10.6.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан	91
10.7. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов	91
10.8. Очистка крыш и наледи, на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности города Москвы	91
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»	93
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	93
11.1. Мероприятия в области обращения с отходами	93

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

11.2. Развитие метрополитена	93
11.3. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры.....	94
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	96

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ («СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»))»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количес- твенный показатель (ед.)	Финансиро- вание (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Строительство ДОУ	11	средства инвестора (3 703,1 бюджетное финансиро- вание)	1-4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р. Киселев А.А. Хромова Е.С.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	253	427,7	2022	Юмадилов А.Р. Молотков А.Б.	Выполнено
Закупка оборудования (в т.ч. учебной литературы)	307	765,0	2022	Юмадилов А.Р. Молотков А.Б.	Выполнено
Проведение благоустроител ьных работ объектов образования	19	573,5	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»	Выполнено
ИТОГО:	590	5 469,3			

1.1. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений

Район	Объект	Финансиро- вание (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Лефортово	Золоторожский вал, вл. 11, ДОУ на 330 мест	Средства инвестора	1 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Объект введен в эксплуатацию № 77-04- 010945-2022 от 07.09.2022
Рязанский	2-я Институтская, ДОУ на 150 мест	Средства инвестора	3 квартал 2022	Крысанов А.А. Киселев А.А.	Объект введен в эксплуатацию № 77-04- 011029-2022 от 28.10.2022

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Объект	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Рязанский	Рязанский пр-т, вл. 26, ДОУ на 150 мест	Средства инвестора	3 квартал 2022	Крысанов А.А. Киселев А.А.	Объект введен в эксплуатацию № 77-04-010950-2022 от 09.09.2022
Некрасовка	ДОУ на 225 мест Некрасовка, кв. 14	378,35	4 квартал 2022	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77-166000-010723-2022 от 12.04.2022
Некрасовка	ДОУ на 275 мест с бассейном Некрасовка, кв. 17	594,08	3 квартал 2022	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77-16-011215-2022
Некрасовка	ДОУ на 300 мест с бассейном Некрасовка, кв. 17	647,70	4 квартал 2022	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77-166000-010900-2022 от 18.08.2022
Некрасовка	ДОУ на 300 мест Некрасовка, кв. 13	758,60	4 квартал 2022	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77-16-010994-2022 от 03.10.2022
Люблино	ДОУ на 350 мест, Люблинская 78А, корп. 29	Средства инвестора	3 квартал 2022	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77-04-010945-2022 от 07.09.2022
Люблино	СОШ 1150 мест, ул. Люблинская, 72	Средства инвестора	4 квартал 2022	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77-04-011087-2022 от 29.11.2022
Некрасовка	учебный корпус на 350 мест, Некрасовка, кв. 17, з/у 5	843,46	4 квартал 2022	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77-16-011211-2022 от 30.12.2022

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Объект	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Южнопортовый	ДОУ на 200 мест, Дубровский пр-д, д. 7	480,92	3 квартал 2022	Крысанов А.А. Никитин С.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-223000-010871-2022 от 29.07.2022
ИТОГО:	11	3 703,11			

1.2. Текущий ремонт объектов образования

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Школа	ул. Авиамоторная, д.30А, к. 1	35,07
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Школа	ул. Авиамоторная, д. 51Б	328,12
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Дошкольное отделение	ул. Авиамоторная, д. 32	105,22
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Дошкольное отделение	ул. 3-я Кабельная, д.3	35,07
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Дошкольное отделение	ул. Авиамоторная, д.45	70,14
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Школа	ул. Зеленодольская, д. 41, к.3	1 745,76
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Дошкольное отделение	ул. Юных Ленинцев, д.83, к.2	198,96
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Дошкольное отделение	Волгоградский пр-т, д.104, к.2	361,40
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	Жулебинский б-р, д. 28, к. 2	2 479,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	Жулебинский б-р, д. 30, к. 2	2 175,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Школа	Жулебинский б-р, д. 38	6 135,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	ул. Генерала Кузнецова, д. 28, к.2	1 550,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Школа	ул. Маршала Полубоярова, д.12	2 410,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	ул. Маршала Полубоярова, д.6, к.2	821,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	ул. Генерала Кузнецова, д. 15, к.2	610,00

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Школа	ул. Привольная, д. 41	400,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Школа	ул. Привольная, д. 45	1 050,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	ул. Привольная, д. 47 к.1	870,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Школа	ул. Привольная, д.37	709,57
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	Дошкольное отделение	ул. Покровская, д. 29	114,66
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	Дошкольное отделение	пр-т Защитников Москвы, д.3, к.2	280,00
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	Школа	пр-т Защитников Москвы, д.9, к.2	159,82
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	Школа	ул.Рождественская, д.10, к. 2	140,34
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Школа	ул. Ташкентская, д.23, к.3	12 334,94
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Школа	Ферганский пр-д, д.9, к.3	1 439,65
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Школа	ул. Ташкентская, д. 6	5 975,35
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Школа	ул. Рязанский пр-т, д. 68, к.2	1 761,17
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Зеленодольская, д.32, к.6	543,69
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Фёдора Полетаева, д.2, к. 8	539,36
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Окская, д.30, к.5	36,33
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	Волгоградский пр-т, д.157, к.4	347,13
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	Волгоградский пр-т, д.157, к.3	833,93
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Жигулёвская, д.3, к.2	43,60
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Фёдора Полетаева, д.6, к.2	691,81
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Фёдора Полетаева, д.6, к.3	498,97

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	Есенинский б-р, д. 1/26, к.3	120,10
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Академика Скрябина, д.28, к.3	461,12
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Фёдора Полетаева, д.36, к.3	652,12
Люблино	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Судакова, д.29	35,18
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Юных Ленинцев, д.68	85,47
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Маршала Чуйкова, д.11, к.4	49,30
Рязанский	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Васильцовский Стан, д. 4	54,34
Рязанский	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Васильцовский Стан, д. 4	37,85
Лефортово	ГБОУ Школа «Содружество»	Дошкольное отделение	ул. Солдатская, д. 12А	4 874,00
Люблино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	ул. Верхние поля, д. 47, к.1	143,84
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	ул. Верхние поля, д. 30	4 243,70
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	Перервинский б-р, д.10, к.1	933,35
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	Перервинский б-р, д.10, к.2	868,81
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	Мячковский б-р, д.7, к.1	379,54
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	Мячковский б-р, д.7, к.2	435,33
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	Мячковский б-р, д.25	218,01
Кузьминки	ГБОУ Школа № 825 им.В.А.Карачовского	Школа	Волгоградский пр-т, д. 103, к.6	121,91
Кузьминки	ГБОУ Школа № 825 им.В.А.Карачовского	Дошкольное отделение	Волгоградский пр-т, д. 107, к.5	274,04
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	Школа	ул. Гурьянова, д.33	523,44
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	Дошкольное отделение	ул. Гурьянова, д.63	568,40

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	Школа	ул. Гурьянова, д.71	1 246,15
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	Дошкольное отделение	ул. Гурьянова, д.85	15,68
Кузьминки	ГБОУ Школа № 641 им. С. Есенина	Школа	Волгоградский пр-т, д. 66, к. 4	1 986,15
Кузьминки	ГБОУ Школа № 641 им. С. Есенина	Школа	11-ая ул. Текстильщиков, д.6	1 217,63
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Школа	ул. Хвалынский б-р, д. 4, к.4	3 014,46
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Школа	ул. Лермонтовский пр-т, д.14, к. 2	422,17
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Дошкольное отделение	ул. Пронская, д.4, к. 2	111,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Дошкольное отделение	ул. Хвалынский б-р, д. 4, к.3	212,21
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Дошкольное отделение	ул. Лермонтовский пр-т, д.14, к.3	315,61
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Дошкольное отделение	ул. Моршанская, д. 2, к. 2	47,05
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Дошкольное отделение	ул. Привольная, д.9, к. 4	64,89
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Школа	ул. Пронская, д.4, корп. 1	3 135,23
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Школа	ул. Привольная, д.17, корп. 1	638,07
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Дошкольное отделение	ул. Пронская, д.5, к.2	316,64
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Дошкольное отделение	ул. Моршанская, д.3, к.2	685,36
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Дошкольное отделение	ул. Привольная, д.17, к.2	53,85
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Мячковский, д. 21	260,39
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Белореченская, д. 47, к.1	613,09
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	Перервинский б-р, д.5, к.3	393,12
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Белореченская, д. 45, к.2	314,19
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Верхние Поля, д.40, к. 2	538,01
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Верхние Поля, д.40, к. 3	243,83
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Белореченская, д. 41, к. 4	114,79
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	ул. Белореченская, д. 47, к. 2	384,21

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	ул. Белореченская, д. 47, к. 3	486,76
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	Марьинский б-р, д. 9	254,07
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	ул. Белореченская, д. 41, к. 3	158,27
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	ул. Верхние Поля, д.38, к. 2	74,62
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	ул. Белореченская, д. 26, к.2	140,51
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	Перервинский б-р, д.5, к.2	359,42
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	ул. Люблинская, д.173А, 173	44,33
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Новомарьинская ул., д. 7, к. 2	46,47
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Мячковский б-р, д. 18, к.3	46,47
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Люблинская ул., д.167	115,10
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Мячковский б-р, д. 10, к 2	115,10
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Мячковский б-р, д. 18, к. 2	46,47
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Мячковский б-р, д. 14, к.3	1 397,07
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Люблинская улица, д. 177	46,47
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Марьинский б-р, д.6	45,40
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Марьинский б-р, д.5	45,40
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Люблинская ул., д. 159, к.2	46,47
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Люблинская ул., д.163/1, к.1	46,47
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Перерва, д.52, к. 2	46,47
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Мячковский б-р, д. 16, к. 2	46,47
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 им. А.Д. Фридмана	Школа	ул. Люблинская, д.45	1 970,05
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 им. А.Д. Фридмана	Школа	ул. 7-я Текстильщиков, д.9, стр.1	346,14
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 им. А.Д. Фридмана	Дошкольное отделение	ул. Малышева, д.18, к.2	1 253,55

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 им. А.Д. Фридмана	Дошкольное отделение	ул. Артюхиной, д. 25, к. 4	99,43
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 им. А.Д. Фридмана	Дошкольное отделение	ул. Чистова, д. 10А	99,43
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 им. А.Д. Фридмана	Дошкольное отделение	ул. 7-я Текстильщиков, д. 4А, к. 1	216,32
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2053	Дошкольное отделение	ул. Рождественская, д. 21, к. 3	149,00
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Школа	ул. 1-я Новокузьминская, д. 20, к. 4	38,30
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Школа	ул. 1-я Новокузьминская, д. 21	17 874,75
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Школа	ул. 4-я Новокузьминская, д. 3	1 758,74
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Дошкольное отделение	ул. Зеленодольская, д. 9, к. 4	379,36
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Дошкольное отделение	ул. 4-я Новокузьминская, д. 8, к. 1	938,14
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Дошкольное отделение	ул. Окская, д. 46, к. 2	1 219,69
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Дошкольное отделение	ул. Федора Полетаева, д. 19, к. 4	219,97
Южнопортовый	ГБОУ Школа им. Маяковского	Школа	ул. 1-я Дубровская, д. 16	131,07
Южнопортовый	ГБОУ Школа им. Маяковского	Школа	ул. Крутицкий Вал, д. 5	42,35
Южнопортовый	ГБОУ Школа им. Маяковского	Школа	ул. 1-я Машиностроения, д.12, к.2	77,63
Южнопортовый	ГБОУ Школа им. Маяковского	Школа	ул. 1-я Машиностроения, д.3/5А	46,79
Южнопортовый	ГБОУ Школа им. Маяковского	Дошкольное отделение	Дубровский проезд, д. 7	14,21
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Школа	ул. 1-я Вольская, д.9, к.3	11 181,94
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Дошкольное отделение	ул. 2-я Вольская, д. 4	693,89
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Дошкольное отделение	ул. 1-я Вольская, д.12, к.2	790,76

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Школа	ул.1-я Вольская, д.5	4 619,67
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Школа	ул. 1-я Вольская, д.22, к.2	4 231,43
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Корпус дополнительного образования	ул. 1-я Вольская, д.1, к.3	770,96
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	Тихорецкий б-р, д.10	2 776,62
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	ул. Белореченская, д. 23А	570,47
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	Тихорецкий б-р, д. 8А	408,35
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	ул. Белореченская, д. 23А	543,16
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	ул. Белореченская, д. 11	1 156,84
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	ул. Степана ШUTOва, д. 8/3	451,78
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Дошкольное отделение	ул. Краснодарская, д.37	115,78
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Школа	ул. Краснодарская, д.45/11	1 379,70
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Школа	ул. Армавирская, д.4	879,71
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Дошкольное отделение	ул. Ставропольская, д. 30, к.2	102,77
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Дошкольное отделение	ул.Краснодонская, д.1, к.2	137,40
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Школа	ул. Краснодарская, д.25, к.2	675,18
Люблино	ГБОУ Школа им. Ф.М. Достоевского	Школа	ул. Краснодарская, д. 9	1 296,56
Люблино	ГБОУ Школа им. Ф.М. Достоевского	Школа	ул. Краснодонская, д. 2, к.4	1 398,65
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Школа	ул.Братиславская, д.4	3 345,08
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Школа	ул.Братиславская, д.8, к.1	6,65
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Школа	ул.Перерва, д.41, к.2	90,45
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Дошкольное отделение	ул.Перерва, д.49, к.2	408,59
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Дошкольное отделение	ул.Перерва, д.35	633,35
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Дошкольное отделение	ул.Верхние поля, д.20	802,83

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Люблино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Школа	ул.Краснодонская, д.40	243,32
Люблино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Дошкольное отделение	ул. Краснодонская, д. 38	4 675,64
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	Школа	ул. 2-я Вольская, д.7, к.2	311,55
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	Школа	ул. Льва Яшина, д. 3	570,40
Печатники	ГАПОУ МОК им. В. Талалихина	Школа	1-ый Курьяновский пр-д, д. 14	137,06
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	Школа	ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, к.1	184,79
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	Дошкольное отделение	ул. Авиаконструктора Миля, д.18, к. 2	782,93
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	Дошкольное отделение	ул. Авиаконструктора Миля, д. 22, к.2	30,00
Люблино	ГБОУ Школа № 2010	Дошкольное отделение	ул. Новороссийская д.30, к.2	738,75
Люблино	ГБОУ Школа № 2010	Школа	ул. Верхние поля д.15, к.2	1 341,30
Люблино	ГБОУ Школа № 2010	Школа	ул. 1-я Текстильщиков, д.5/8	2 525,70
Люблино	ГБОУ Школа № 2010	Школа	ул. Марьинский парк, д.37	1 097,46
Люблино	ГБОУ Школа № 2010	Школа	ул. Марьинский парк, д.43	410,25
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Школа	ул. Авиамоторная, д. 42	1 373,41
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Школа	ул. Шепелюгинская, д. 21/13, стр. 1	185,22
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Школа	ул. Авиамоторная, д. 1	320,90
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Школа	ул. Верхний Золоторожский пер., д. 2	238,49
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Школа	Танковый проезд, д. 3А, стр. 1	573,29
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Дошкольное отделение	ул. 1-я Синичкина, д. 2	305,50
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Дошкольное отделение	ул. Сторожевая, д. 30А	224,88
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Дошкольное отделение	ул. Авиамоторная, д. 13	43,95

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Дошкольное отделение	ул. Лонгиновская, д. 10А	144,52
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Дошкольное отделение	ул. Ухтомская, д. 4А	854,09
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Дошкольное отделение	ул.Волочаевская, д. 22, к. 2	27,07
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Дошкольное отделение	Золоторожская набережная, д. 36 А	305,92
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Дошкольное отделение	Новочеркасский б-р, д. 33	11 969,21
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Дошкольное отделение	Новочеркасский б-р, д. 39	64 084,77
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Школа	ул. Перерва, д. 36	17 719,33
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Школа	ул. Перерва, д.44	26 275,17
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Дошкольное отделение	Люблинская улица, д.106	1 629,27
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Школа	ул. Батайский проезд д. 45	1 407,17
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Школа	ул. Ташкентская, д.18, к.3	564,68
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Школа	Самаркандский б-р, д. 11, к.2	460,87
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Школа	ул. Ташкентская, д. 21, к.2	3 040,14
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Школа	Самаркандский б-р, д. 28, к.2	1 230,58
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Школа	ул. Чугунные ворота, д. 11	751,72
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Школа	ул. Ташкентская, д. 27, к. 4	277,40
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1905	Дошкольное отделение	ул. Маршала Полубоярова, д. 22	633,66
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Школа	ул. Нижегородская, д. 67	1 674,46
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное отделение	ул. 3-Карачаровская, д. 3	309,52
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Школа	ул. Орехово-Зуевский проезд, д.4	120,78
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное отделение	ул. Перовское шоссе, д. 8А	309,30
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное отделение	ул. Верхняя Хохловка, д.35	3 648,86
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Школа	ул. Басовская, д.7	120,78

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное отделение	ул Басовская, д.3	149,23
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное отделение	ул. Нижегородская, д. 67, к..2	149,23
Печатники	ГБОУ Школа № 1524	Дошкольное отделение	ул. Гурьянова, д.21	473,97
Печатники	ГБОУ Школа № 1524	Дошкольное отделение	ул. Шоссейная, д.10	263,40
Печатники	ГБОУ Школа № 1524	Дошкольное отделение	ул. Гурьянова, д.3а	452,55
Печатники	ГБОУ Школа № 1524	Школа	ул. Гурьянова, д.2, к.6	346,70
Печатники	ГБОУ Школа № 1524	Школа	ул. Гурьянова, д.6, к.2	112,84
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Школа	ул. 2-й Южнопротовый пр-д, д.11, стр.2	3 103,85
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Школа	ул. Петра Романова, д.16	114,55
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Школа	ул.5-я Кожуховская, д.15	210,38
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Школа	ул. 3-й Кожуховский пр-д, д.3А	1 169,32
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Школа	ул.Трофимова, д.13 А	165,33
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Дошкольное отделение	ул.6-я Кожуховская, д. 29А	40,27
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Дошкольное отделение	ул. Капотня, 5-й квартал, д. 21	2 967,61
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Дошкольное отделение	ул. Капотня, 3-й квартал, д.23	591,08
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Школа	ул. Капотня, 5-й квартал, д.28	2 014,50
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Школа	ул. Капотня, 3-й квартал, д. 24	589,81
Капотня	ГБОУ Школа в Капотне	Школа	ул. Капотня, 2-й квартал, д. 19	791,35
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Школа	Новочеркасский б-р, д. 19	1 284,15
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	Школа	Перервинский б-р, д. 16, к.1	113,26
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	Дошкольное отделение	Перервинский б-р, д. 16, к.2	113,26
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	Школа	Перервинский б-р, д. 20, к.1	113,26

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	Школа	ул. Белореченская, д.36, к.1	187,19
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	Школа	ул.Белореченская, д.36, к.2	265,65
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Школа	ул. Шоссейная, д.7	19 883,00
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Дошкольное отделение	ул. Полбина, д. 28	2 807,48
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Школа	ул. Полбина, д. 44	1 298,23
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Школа	ул. Полбина, д. 38	1 683,08
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Школа	ул. Полбина, д. 18	1 358,92
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Дошкольное отделение	ул. Шоссейная, д. 39, к.2	273,51
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Дошкольное отделение	ул. Шоссейная, д.17	110,40
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Дошкольное отделение	Новочеркасский б-р, д. 24	7 643,59
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Дошкольное отделение	Батайский пр-д, д. 7	466,44
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Дошкольное отделение	ул. Донецкая, д.6	344,37
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Школа	ул. Донецкая, д.14,14а	391,27
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Школа	ул.Подольская, д.15, д.15а	471,80
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Дошкольное отделение	Ул. Донецкая, д.6/2	359,08
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1905	Дошкольное отделение	ул. Маршала Полубоярова, д. 22	633,66
Нижегородский	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	ул. Подъёмная, д.15	4 958,31
Люблино	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	ул. Цимлянская, д.7, стр.1	15 081,10
Лефортово	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	ул. Шоссе Энтузиастов, д.19, стр.2	6 434,01
Южнопортовый	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	ул. 5-я Кожуховская д.26, стр.1	239,95
Текстильщики	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительного образования	ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1	8 831,86
Текстильщики	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительного образования	ул. Шкулёва, д. 2, стр. 2	689,57

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительного образования	ул. Ташкентская, д.33	197,48
Нижегородский	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительного образования	1-й Карачаровский пр-зд, д.5	458,83
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	ул. Зарайская, д. 55	2 333,66
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	Рязанский пр-т, д. 89, к. 3	254,34
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	3-я Институтская, д.12, к.2	686,65
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	3-я Институтская, д.6, к.2	374,25
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	4-й Вешняковский пр-д, д.6	233,45
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	4-й Вешняковский пр-д, д.3, стр.1	516,99
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	ул. Михайлова, д.24, стр.3	691,10
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	1-й Вешняковский пр-д, д. 6/10	22 732,81
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	ул. Маевок, д.4	596,73
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 777	Школа	ул. Хлобыстова, д.14, к.3	1 010,96
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	Шатурская ул., д.1	298,51
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	Рязанский пр-т, д. 45, к. 2	106,86
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	Рязанский пр-т, д. 43, к.2	396,96
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	ул. Михайлова, д.43, к. 2	460,58
Рязанский	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	ул. Окская, д.5, к. 2	257,91
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	ул. Грайвороновская, д.8, к.3	403,23
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	Волжский б-р, д.18, к.4	1 496,95
Рязанский	ГБОУ Школа № 1367	Школа	ул. Васильцовский стан, д.6	100,08
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Школа	ул. Саратовская, д.16, к.2	1 317,80
ИТОГО:		253		427 747,52

1.3. Закупка оборудования для объектов образования

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Кузьминки	ГБПОУ МПК	Колледж	ул. Федора Полетаева, д. 2, к. 7	1 830,15
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Школа	ул. Авиамоторная, д.30А, к. 1	2 281,32
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Школа	ул. Авиамоторная, д. 51Б	94,36
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Школа	Танковый пр-д, д. 6	4,35
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Дошкольное отделение	ул. Авиамоторная, д. 32	4,35
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Дошкольное отделение	ул. 3-я Кабельная, д. 3	4,35
Лефортово	ГБОУ Школа № 1321 «Ковчег»	Дошкольное отделение	ул. Авиамоторная, д. 45	4,35
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Школа	Есенинский б-р, д.14, к. 2	218,90
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Школа	Зеленодольская ул., д. 41, к. 3	1 325,60
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Дошкольное отделение	ул. Юных Ленинцев, д. 83, к. 2	204,97
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Дошкольное отделение	ул. Юных Ленинцев, д.75, к. 2	365,78
Кузьминки	ГБОУ Школа «Кузьминки»	Дошкольное отделение	Волгоградский пр-т, д. 104	305,78
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Школа	Жулебинский б-р, д.38	7 286,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Школа	ул. Привольная, д.45	10 490,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Школа	ул. Привольная, д. 37	3 996,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Школа	ул. Привольная, д.41	6 286,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Школа	ул. Маршала Полубоярова, д.12	5 034,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	Жулебинский б-р, д. 28, к. 2	1 000,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	Жулебинский б-р, д. 30, к. 2	900,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	ул. Генерала Кузнецова, д. 28, к.2	800,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	ул. Маршала Полубоярова, д.6, к.2	700,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	ул. Генерала Кузнецова, д.15, к.2	400,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1793	Дошкольное отделение	ул. Привольная, д. 47 к.1	200,00

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	Дошкольное отделение	ул. Покровская, д. 29	3 375,30
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	Дошкольное отделение	пр-т Защитников Москвы, д.3, к. 2	3 375,30
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	Школа	пр-т Защитников Москвы, д.9 к. 2	3 401,94
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	Школа	ул. Рождественская, д. 10, к. 2	3 348,80
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	Дошкольное отделение	ул. Недорубова, д. 5А	3 375,30
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2051	Дошкольное отделение	пр-т Защитников Москвы, д. 12А	3 375,30
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1363	Школа	Рязанский пр-д, д.82, к.4	20 332,68
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Зеленодольская, д. 32, к. 6	801,77
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Зеленодольская, д. 32, к.6, стр. 7	843,91
Лефортово	ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова	Школа	Таможенный пр-д, д. 4	722,03
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Фёдора Полетаева, д. 2, к. 8	846,05
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	Волгоградский пр-т, д.157, к. 4	1 237,25
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	Волгоградский пр-т, д.157, к. 3	1 059,59
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Жигулёвская, д. 3, корпус 2	818,79
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Фёдора Полетаева, д. 6, к. 2	221,73
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Фёдора Полетаева, д.6, к.3	58,18
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	Есенинский б-р, д. 1/26, к. 3	42,49
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Академика Скрябина, д. 28, к. 3	11,50

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Фёдора Полетаева, д. 36, к. 3	54,72
Люблино	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Судакова, д.29	798,19
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Юных Ленинцев, д. 68	966,86
Кузьминки	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Маршала Чуйкова, д.11, к.4	44,92
Рязанский	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Школа	ул. Васильцовский Стан, д. 4	803,47
Рязанский	ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	Васильцовский переулок, д. 4	105,68
Рязанский	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	ул. Васильцовский Стан, д. 3, к. 2	333,41
Текстильщики	ГБОУ Школа им. Маршала В.И. Чуйкова	Дошкольное отделение	Волжский б-р, 95-й кв-л, к. 4	41,08
Лефортово	ГБОУ Школа «Содружество»	Школа	ул. Красноказарменная, д. 11,	2 512,88
Люблино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	ул. Верхние поля, д.47, к.1	1 927,29
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	ул. Верхние поля, д.30	2 304,74
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	Перервинский б-р, д.10, к. 1	1 914,49
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	Перервинский б-р, д.10, к. 2	1 837,23
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	Мячковский б-р, д.7, к.1	1 902,61
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	Мячковский б-р, д.7, к.2	1 735,46
Марьино	ГБОУ Школа № 1357	Школа	Мячковский б-р, д.25	2 726,42
Кузьминки	ГБОУ Школа № 825 им. В.А.Караковского	Школа	Окская улица, д. 16, к. 3	1 176,76
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	Школа	ул. Гурьянова, д.33	343,68
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	Дошкольное отделение	ул. Гурьянова, д.63	28,76

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	Школа	ул. Гурьянова, д.71	747,75
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	Дошкольное отделение	ул. Гурьянова, д.85	28,76
Печатники	ГБОУ Школа «Спектр»	Дошкольное отделение	ул. Гурьянова, д.59	28,76
Кузьминки	ГБОУ Школа № 641 им. С. Есенина	Школа	Волгоградский пр-т, д. 66, к. 4	12 413,27
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1359	Школа	ул. Пронская, д.4, к.1	19 827,93
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Белореченская, д. 47, к. 1	1 445,83
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	ул. Белореченская, д. 47, к. 2	29,64
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	ул. Белореченская, д. 47, к. 3	120,52
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Белореченская, д. 45, к. 2	807,35
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	ул. Белореченская, д. 41, к. 3	35,01
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Белореченская, д. 41, к. 4	397,92
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	ул. Верхние Поля, д.38, к. 2	13,37
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Верхние Поля, д.40, к. 2	102,19
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	ул. Верхние Поля, д.40, к. 3	21,09
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	Марьинский б-р, д. 9	55,59
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	Мячковский б-р, д.21	280,48
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	ул. Белореченская, д. 26, к.2	42,22
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Дошкольное отделение	Перервинский б-р, д.5, к.2	42,22
Марьино	ГБОУ Школа № 1547	Школа	Перервинский б-р, д.5, к.3	410,43
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	ул. Люблинская, д. 173А, 173	1 778,68
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Новомарьинская ул., д. 7, к. 2	2 585,71
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Мячковский б-р, д.18, к.3	1 752,24
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Люблинская ул., д.167	1 989,13

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Мячковский б-р, д.10, к 2	2 267,27
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Мячковский б-р, д. 18, к. 2	180,00
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Мячковский б-р, д.14, к. 3	3 452,11
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Люблинская ул., д.177	411,70
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Марьинский б-р, д.6	91,13
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Марьинский б-р, д.5	165,77
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Люблинская ул., д.159, к.2	140,44
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Люблинская ул., д. 163/1, к.1	142,41
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	ул. Перерва, д. 52, к. 2	320,18
Марьино	ГБОУ Школа № 1566	Школа	Мячковский бульвар, дом 16, корпус 2	86,82
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана	Школа	ул. Юных Ленинцев, д. 35, к.2	778,28
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана	Школа	ул. Артюхиной, д. 17	382,93
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана	Школа	ул. 7-я Текстильщиков, д.9, стр.1	189,75
Текстильщики	ГБОУ Школа № 654 имени А.Д. Фридмана	Школа	ул. Люблинская, д.45	1 265,74
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2053	Школа	ул. Покровская, д. 35	13 909,42
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2053	Дошкольное отделение	ул. Сочинская, д. 3, к. 2	1 394,47
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2053	Дошкольное отделение	ул. Рождественская, д. 21, к. 3	1 414,58
Люблино	ГБОУ Школа № 1186 имени М. Джалиля	Школа	ул. Белореченская, д. 19. к. 2	3 452,65
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Школа	ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4	3 460,66
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Школа	ул. 1-я Новокузьминская, д. 20, к. 4	2 639,67

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Школа	ул. 1-я Новокузьминская, д. 21	6 023,24
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Школа	ул. 4-я Новокузьминская, д. 3	2 170,74
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Дошкольное отделение	ул. Зеленодольская, д. 9, корп. 4	768,65
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Дошкольное отделение	ул. Зеленодольская, д. 9, корп. 6	387,99
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Дошкольное отделение	ул. 4-я Новокузьминская, д. 8, корп. 1	1 120,57
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Дошкольное отделение	ул. Окская, д. 46, к. 2	647,66
Рязанский	ГБОУ Школа № 2090	Дошкольное отделение	ул. Федора Полетаева, д. 19, к. 4	291,51
Южнопортовый	ГБОУ Школа имени Маяковского	Школа	ул. 1-я Дубровская, д. 16	232,36
Южнопортовый	ГБОУ Школа имени Маяковского	Школа	ул. Крутицкий Вал, д. 5	9 124,10
Южнопортовый	ГБОУ Школа имени Маяковского	Школа	ул. 1-я Машиностроения, д.12, к.2	313,62
Южнопортовый	ГБОУ Школа имени Маяковского	Школа	ул. 1-я Машиностроения, д.3/5А	229,50
Таганский	ГБОУ Школа имени Маяковского	Дошкольное отделение	ул. Сосинская, д. 4	13,97
Южнопортовый	ГБОУ Школа имени Маяковского	Дошкольное отделение	ул. Велозаводская, д. 9, к. 2	13,97
Южнопортовый	ГБОУ Школа имени Маяковского	Дошкольное отделение	ул. 2-я Машиностроения, д. 5	2,03
Южнопортовый	ГБОУ Школа имени Маяковского	Дошкольное отделение	ул. Шарикоподшипниковская, д. 30 А, к. 2	13,97
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Школа	ул. 1-я Вольская, д. 9, к.3	11 645,26
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Дошкольное отделение	ул. 2-я Вольская, д. 4	3 804,95
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Дошкольное отделение	ул. 1-я Вольская, д. 12, к.2	3 395,00

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Школа	ул.1-я Вольская, д. 5	25 742,28
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Корпус дополнительно го образования	ул. 1-я Вольская, д. 1, к. 3	263,90
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Дошкольное отделение	ул. 1-я Вольская, д. 8, к. 1	3 931,47
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Школа	ул. 1-я Вольская, д. 22, к. 2	6 244,86
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2089	Дошкольное отделение	ул. 1-я Вольская, д. 20, к. 2	3 310,05
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	Белореченская, д. 23а	1 582,61
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	Белореченская д. 9	316,22
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	Белореченская, д. 11	4 987,09
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	ул. Степана ШUTOва, д. 8/3	274,29
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	Тихорецкий б-р, д. 8а	72,50
Люблино	ГБОУ Школа № 460	Школа	Тихорецкий б-р, д. 10	314,25
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Школа	Спортивный пр-д, д. 3а	946,33
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Школа	ул. Краснодарская, д.45/11	1 559,51
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Школа	ул. Армавирская, д.4	1 647,56
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Школа	ул. Краснодарская, д.25, к.2	2 620,64
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Школа	ул. Ставропольская, д.20	1 399,78
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Дошкольное отделение	ул.Краснодонская, д.1, к.2	1 097,43
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Дошкольное отделение	ул.Таганрогская, д.22	917,24
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Дошкольное отделение	ул.Краснодонская, д.37	1 300,30
Люблино	ГБОУ Школа № 2121	Дошкольное отделение	ул. Ставропольская, д.30, к.2	853,26
Люблино	ГБОУ Школа имени Ф.М.Достоевского	Школа	ул. Мариупольская, д. 3	2 271,77
Люблино	ГБОУ Школа имени Ф.М.Достоевского	Школа	ул. Краснодонская, д. 2, к. 4	2 159,54

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Люблино	ГБОУ Школа имени Ф.М.Достоевского	Школа	ул. Краснодарская, д. 9	7 152,57
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Школа	ул. Братиславская, д. 4	1 410,32
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Школа	ул. Перерва, д.41, к.2	682,50
Люблино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Школа	ул. Краснодонская, д.40	1 102,54
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Дошкольное отделение	ул. Верхние поля, д.20	101,40
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Дошкольное отделение	ул. Перерва, д.35	50,70
Марьино	ГБОУ Школа им. А. Боровика	Дошкольное отделение	ул. Перерва, д.49, к.2	50,70
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	Школа	ул. 2-я Вольская, д. 7, к.2	4 348,06
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	Школа	ул. Льва Яшина, д. 3	13 605,69
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	Дошкольное отделение	ул. 2-я Вольская, д.5 , к.3	903,06
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	Дошкольное отделение	ул. Недорубова д.4	1 172,41
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	Дошкольное отделение	ул. Вертолетчиков, д. 26	1 087,78
Некрасовка	ГБОУ «Школа в Некрасовке»	Дошкольное отделение	ул. Ухтомского ополчения, д. 6а	892,31
Печатники	ГАПОУ МОК им. В. Талалихина	Колледж	ул. Полбина, д. 72, стр 1	1 271,85
Печатники	ГАПОУ МОК им. В. Талалихина	Колледж	Донецкая ул., д 28	3 640,17
Печатники	ГАПОУ МОК им. В. Талалихина	Колледж	ул. Полбина, д. 68	576,79
Печатники	ГАПОУ МОК им. В. Талалихина	Колледж	Волгоградский пр-т, д. 58	167,11
Печатники	ГАПОУ МОК им. В. Талалихина	Колледж	ул. Верхние поля, д. 27	772,86
Печатники	ГАПОУ МОК им. В. Талалихина	Школа	1-й Курьяновский пр-д, д. 14	86,40
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	Школа	ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, к. 2	3 358,53
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	Дошкольное отделение	ул. Авиаконструктора Миля, д. 22, к.2	636,37
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	Дошкольное отделение	ул. Генерала Кузнецова 27, к.3	1 007,06
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1935	Школа	ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, к. 1	11 783,72

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Люблино	ГБОУ Школа № 2010	Школа	ул.Белореченская, д.8	35 247,21
Лефортово	ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово»	Школа	ул. Авиамоторная, д. 42	11 151,83
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Школа	ул. Перерва, д. 36	60,00
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Школа	ул. Перерва, д. 44	4 912,21
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Школа	ул. Голованова, д. 9	288,85
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Школа	Батайский пр-д, д. 45	617,64
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Школа	Батайский пр-д, д. 47	83,52
Марьино	ГБОУ Школа № 2087	Дошкольное отделение	Новочеркасский б-р, д. 39	60,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Школа	ул. Ташкентская, д. 21, к. 2	2 717,06
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Школа	Самаркандский б-р, д. 28 , к. 2	753,88
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Дошкольное отделение	Самаркандский б-р, д. 22, к. 2	172,47
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Дошкольное отделение	Самаркандский б-р, д. 24, к. 4	166,24
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1420	Школа	ул. Ташкентская, д. 27, к. 4	190,14
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1905	Дошкольное отделение	ул. Маршала Полубоярова, д. 22	532,07
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1905	Школа	ул. Маршала Полубоярова, д.24, к.4	7 300,98
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Школа	ул. Нижегородская, д. 64	4 525,58
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Школа	ул. Нижегородская, д. 67	1 125,62
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное учреждение	ул. Нижегородская, д. 67, корп. 2	89,54
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Школа	ул. Басовская, д.7	531,87
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное учреждение	ул. Басовская, д.3	68,02
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное учреждение	ул. Новохохловская, д. 8	56,84
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное учреждение	ул. Орехово-Зуевский проезд, д. 24	165,57
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Школа	ул. Орехово-Зуевский проезд, д.4	66,77

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное учреждение	ул. Перовское шоссе, д. 8А	57,51
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное учреждение	3-я Карачаровская ул., д.3	281,27
Нижегородский	ГБОУ Школа № 1222	Дошкольное учреждение	ул. Нижегородская д.80, к.1	44,01
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2048	Школа	ул. Липчанского, д. 6А	17 162,77
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2048	Дошкольное отделение	ул. Вертолетчиков, д.1А	1 116,80
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2048	Дошкольное отделение	ул. Покровская, д.16А	4 107,50
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2048	Дошкольное отделение	ул. Недорубова, д. 9	1 105,90
Некрасовка	ГБОУ Школа № 2048	Дошкольное отделение	ул. Лавриненко, д. 9	308,91
Печатники	ГБОУ Школа № 1524	Школа	ул. Гурьянова, д. 6, корп. 2	3 498,63
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Школа	ул. Петра Романова д.16	292,47
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Школа	ул. 3-й Кожуховский проезд д.3А	726,12
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Школа	ул. 5-я Кожуховская, д.15	870,82
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Школа	ул. 2 -й Южнопортовый пр., д.11, стр.1	8 198,83
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Школа	ул.6-я Кожуховская, д.8	1 453,81
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Дошкольное отделение	ул.Трофимова, д. 30, к. 1	273,89
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Дошкольное отделение	ул.Трофимова, д. 30, к. 2	158,13
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Дошкольное отделение	ул.5-я Кожуховская, д. 31	174,58
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Дошкольное отделение	ул.5-я Кожуховская, д. 27, корп. 1	431,45
Южнопортовый	ГБОУ Школа № 2129	Дошкольное отделение	ул.5-я Кожуховская, д. 27, корп. 2	176,81
Капотня	ГБОУ «Школа в Капотне»	Дошкольное отделение	ул. Капотня, 5-й квартал, д. 14	5,28
Капотня	ГБОУ «Школа в Капотне»	Школа	ул. Капотня, 5-й квартал, д.28	170,08
Капотня	ГБОУ «Школа в Капотне»	Школа	ул. Капотня, 3-й квартал, д. 24	100,21
Капотня	ГБОУ «Школа в Капотне»	Школа	ул. Капотня, 5-й квартал, д. 29	6 370,81

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Капотня	ГБОУ «Школа в Капотне»	Школа	ул. Капотня, 2-й квартал, д. 19	1 219,45
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Школа	Новочеркасский б-р, д. 17	2 755,82
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Школа	Новочеркасский б-р, д. 17А	1 420,00
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Школа	Новочеркасский б-р, д. 19	4 004,52
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Школа	Маршала Голованова д. 6	1 014,40
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Школа	Донецкая, д. 21	1 128,00
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Школа	Донецкая, д. 5	594,71
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Школа	Донецкая, д. 3	877,08
Марьино	ГБОУ Школа № 491	Школа	Донецкая, д. 21	660,50
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	Школа	Перервинский б-р, д. 20, к.1	618,16
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	Школа	ул.Белореченская, д.36, к.1	648,81
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	Школа	ул.Белореченская, д.36, к.2	996,04
Марьино	ГБОУ Школа № 1987	Школа	Перервинский б-р, д. 16, к.1	1 026,13
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Школа	ул. Полбина, д. 44	5 790,45
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Школа	ул. Полбина, д. 38	4 012,08
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Школа	ул. Полбина, д. 18	3 958,93
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Школа	ул. Шоссейная, д. 7	5 143,66
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Дошкольное отделение	ул. Полбина, д. 28	198,73
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Дошкольное отделение	ул. Шоссейная, д. 31	346,73
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Дошкольное отделение	ул. Шоссейная, д. 39, стр. 1	370,22
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Дошкольное отделение	ул. Шоссейная, д. 39, к. 2	1 111,56
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Дошкольное отделение	ул. Шоссейная, д. 15	364,02
Печатники	ГБОУ Школа им. Полбина	Дошкольное отделение	ул. Шоссейная, д. 17	364,02
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Школа	Батайский пр-д, д. 21	666,65

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Школа	Батайский п-д, д. 23	4 205,41
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Дошкольное отделение	Батайский пр-д, д. 7	2 014,11
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Дошкольное отделение	ул. Донецкая, д.6	2 094,02
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Дошкольное отделение	Новочеркасский б-р., д.24	1 512,79
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Школа	ул.Донецкая, д.14,14а	4 319,88
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Школа	ул.Подольская, д15,15а	4 905,78
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Школа	ул.Подольская, д.19	178,29
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Дошкольное отделение	ул.Подольская, д.29	191,01
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Дошкольное отделение	ул.Подольская, д.3	1 889,00
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Школа	ул.Подольская, д.5	1 693,80
Марьино	ГБОУ Школа «Марьино»	Дошкольное отделение	улДонецкая, д6/2	313,00
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1905	Дошкольное отделение	ул. Маршала Полубоярова, д. 22	532,07
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 1905	Школа	ул. Маршала Полубоярова, д.24, к.4	7 300,98
Нижегородский	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	ул. Подъемная, д.15	40 360,00
Текстильщики	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	ул. Шкулева, д. 27, стр. 1	18 860,00
Нижегородский	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	ул. 1-я Карачаровская, д. 15	1 000,00
Люблино	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	Цимлянская ул., д. 7 стр.1	27 000,00
Южнопортовый	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	ул. Трофимова д.27, к. 2	1 260,00
Люблино	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	ул. Люблинская, д. 56/2, стр.1	1 350,00
Нижегородский	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	ул. 2-я Фрезерная, д. 8	1 500,00
Южнопортовый	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	Новоостаповская ул., д. 10, стр.1	353,65
Соколиная Гора	ГБПОУ «26 КАДР»	Колледж	Шоссе Энтузиастов, д.19, стр.2	15 054,41
Выхино-Жулебино	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительно го образования	Жулебинский б-р, д. 23	484,50

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительно го образования	ул. Моршанская, д. 6	975,72
Выхино-Жулебино	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительно го образования	ул. Ташкентская, д. 33, к. 2	1 290,21
Текстильщики	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительно го образования	ул. Шкулёва, д. 2, стр. 1	775,19
Нижегородский	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительно го образования	2-й Карачаровский пр-д, д. 1	618,47
Нижегородский	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительно го образования	Рязанский пр-т, д. 2, стр. 24	553,58
Лефортово	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительно го образования	Лефортовский вал, д. 14	464,91
Рязанский	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительно го образования	12-я Новокузьминская, д. 6, к.2	65,26
Лефортово	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительно го образования	ул. Красноказарменная, д.19	45,29
Южнопортовый	ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара	Корпус дополнительно го образования	ул. Трофимова, д.15А	367,62
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	ул. Зарайская, д. 55	809,59
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	Рязанский пр-т, д. 89, к. 3	246,55
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	3-я Институтская, д.12, к.2	1 452,96
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	3-я Институтская, д.6, к.2	445,12
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	4-й Вешняковский, д.3, стр.1	292,35
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	ул. Михайлова, д.24, стр.3	370,96
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	1-й Вешняковский пр-д, д. 6/10	40 590,35
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	ул. Маевок, д.4	11 964,54
Выхино-Жулебино	ГБОУ Школа № 777	Школа	ул. Хлобыстова д.14, к.3	1 018,12
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	Шатурская ул., д.1	501,95

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Школа	4-й Вешняковский пр-д, д.1, к.2	762,95
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	2-й Пятигорский пр-д, д.5,к.1	109,06
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	ул. Вострухина, д.4, к. 2	710,00
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	ул.Луховицкая, д.1/55	46,22
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	Рязанский пр-т, д.43	12,64
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	Рязанский пр-т, д.43, к.2	12,64
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	Рязанский пр-т, д.89, к.3	408,29
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	Рязанский пр-т д.45, к.2	12,64
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	ул. Михайлова д.43,к.2	35,47
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	2-я Институтская ул., д. 9	300,74
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	2-й Пятигорский пр-д, д.5,к.1	109,06
Рязанский	ГБОУ Школа № 777	Дошкольное отделение	Зарайская ул., д.22	129,36
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Школа	Воджский б-р, д.6, к. 3	3 625,15
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Школа	Волжский б-р, д.6, к. 4	6 319,61
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Школа	Волжский б-р, д.16, к. 2	3 108,17
Рязанский	ГБОУ Школа № 1367	Школа	ул. Васильцовский стан, д.6	5 986,11
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Школа	ул. Саратовская, д.16, к.2	2 323,58
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Школа	ул. Саратовская, д.14/1	575,37
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Школа	2-ой Саратовский пр-д, д.4	3 654,90
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	ул. Окская, д.5 к.1	3 991,11
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	Волжский б-р, д.18 корп.3	891,54
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	Волжский б-р, д.18, к. 4	4 796,47
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	ул. Люблинская, д.11, к.3	1 215,68
Рязанский	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	Васильцовский стан, д.8	5 199,02

Район	Наименование организации	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	ул.Саратовская, д.3, к.3	1 198,30
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	ул. Грайвороновская, д.8, к.3	1 703,67
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	ул. Грайвороновская, д.10, к.3	2 770,00
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	Квартал Грайвороново, 90А, к.15	2 678,39
Текстильщики	ГБОУ Школа № 1367	Дошкольное отделение	2-й Грайвороновский пр-д, д.38, к.3	333,09
ИТОГО:		307		765 019,53

1.4. Благоустройство территорий учреждений образования

Учреждение	Количество объектов (ед.)	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
ГБУ «АВД ЮВАО»	19	573 500	10.08.2022	Осипов А.А. Главы управ районов ГБУ «АВД ЮВАО»
ИТОГО	19	573 500		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (СТОЛИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ)»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Кол-во (ед.)	Финансиро- вание (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Проведение капитального ремонта	35	58,04	2022-2023	Юмадилов А.Р. Хрипун А.И.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	9	90,20	2022	Юмадилов А.Р. Хрипун А.И.	Выполнено
Приспособление учреждений	1	10,19	2022	Юмадилов А.Р. Хрипун А.И.	Выполнено
Закупка оборудования	45	5 214,26	2022	Юмадилов А.Р. Хрипун А.И.	Выполнено
Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных в 2 приютах	2	282,90	в течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Строительство новых объектов здравоохранения	1	1 028,15	4 квартал 2022	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Выполнено
ИТОГО:	93	6 683,74			

2.1. Проведение капитального ремонта

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ». Частичный капитальный ремонт. Подготовка помещений, инженерных систем и оборудования, систем медицинского газоснабжения к приему пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19	Волгоградский пр-т, д. 168	12,40
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ». Частичный капитальный ремонт.	Волгоградский пр-т, д. 168	19,43

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
	Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (ангиограф)		
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ». Частичный капитальный ремонт. Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (КТ)	ул. Велозаводская, д 1/1, стр 15	2,17
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ». Частичный капитальный ремонт. Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (ангиограф)	ул. Велозаводская, д 1/1, стр 15	1,91
Лефортово	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ». Частичный капитальный ремонт. Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (рентген)	ул. 2-я Синичкина, д 6, с 1	2,43
Марьино	ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ». Частичный капитальный ремонт. Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (маммограф)	Перервинский б-р, д. 5, к. 1	0,71
Марьино	ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ». Частичный капитальный ремонт. Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (маммограф)	Перервинский б-р, д. 5, к. 1	2,09
Печатники	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ». Частичный капитальный ремонт. Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (рентген)	ул. Гурьянова, д. 4, к 3	2,90
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ». Частичный капитальный ремонт. Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (U-дуга)	ул Велозаводская, д 1/1, стр. 7	4,10

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ». Частичный капитальный ремонт. Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (маммограф)	ул Велозаводская, д. 1/1	3,41
Лефортово	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ». Частичный капитальный ремонт. Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (КТ)	Госпитальная площадь, д. 2, к. 4	4,70
Печатники	ГБУЗ "Городская поликлиника № 109 ДЗМ". Частичный капитальный ремонт. Переоборудование помещений под размещение высокотехнологического медицинского оборудования (денситометр)	ул. Гурьянова, д. 4, к. 3	1,78
Рязанский	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» филиал № 1. Комплексный капитальный ремонт (завершен в 2022 году)	ул. Михайлова, д. 33	Заказчик ДКР
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 ДЗМ» филиал № 3. Комплексный капитальный ремонт (завершен в 2022 году)	Новочеркасский б- р, д.35	Заказчик ДКР
Некрасовка	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 4 / ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ» филиал № 5. Комплексный капитальный ремонт (завершен в 2022 году)	ул. 1-я Вольская, д. 3, к. 1	Заказчик ДКР
Люблино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ» филиал № 1. Комплексный капитальный ремонт (завершен в 2022 году)	Пр-т 40 лет Октября, д. 25	Заказчик ДКР
Люблино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 ДЗМ» филиал № 3. Комплексный капитальный ремонт (завершен в 2022 году)	ул. Краснодарская, д. 63	Заказчик ДКР
Капотня	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ» филиал Поликлиническое отделение Капотня / ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 ДЗМ» филиал № 4. Комплексный капитальный ремонт (завершен в 2022 году)	Капотня 3-й квартал, д. 27	Заказчик ДКР

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ» филиал № 3. Комплексный капитальный ремонт (завершен в 2022 году)	ул. Ферганская, д. 10, к. 2	Заказчик ДКР
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 ДЗМ» филиал № 1. Комплексный капитальный ремонт (завершен в 2022 году)	Новочеркасский б-р, д. 48	Заказчик ДКР
Кузьминки	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 48 ДЗМ» филиал № 1. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Федора Полетаева, д. 22, стр. 1	Заказчик ДКР
Печатники	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ» филиал № 1. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Шоссейная, д. 41	Заказчик ДКР
Нижегородский	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» филиал № 5. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Верхняя Хохловка, д. 2, стр. 1	Заказчик ДКР
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 2. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Ташкентская, д. 25, к. 2, стр. 1	Заказчик ДКР
Рязанский	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ» филиал № 1. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Яснополянская, д. 8	Заказчик ДКР
Люблино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 ДЗМ» филиал № 2. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Армавирская, д. 2/20	Заказчик ДКР
Рязанский	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 3. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Вострухина, д. 5	Заказчик ДКР
Лефортово	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» филиал № 3. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	Таможенный пр-д, д. 3, стр. 1	Заказчик ДКР
Марьино	ГБУЗ «Диагностический центр № 148 ДЗМ» филиал № 2. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	Перервинский б-р, д. 18, к. 1	Заказчик ДКР
Южнопортовый	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ».	2-й Южнопортовый пр-д, д. 25, к. 1	Заказчик ДКР

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
	Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)		
Выхино- Жулебино	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ». Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Сормовская, д. 9	Заказчик ДКР
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ» филиал № 3. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Новомарьинская, д. 3	Заказчик ДКР
Люблино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ» филиал № 2. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Цимлянская, д. 22	Заказчик ДКР
Лефортово	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» филиал № 2. Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	Юрьевский п-к, д. 13	Заказчик ДКР
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 ДЗМ». Комплексный капитальный ремонт (завершение в 2023 году)	ул. Новомарьинская, д. 2	Заказчик ДКР
ИТОГО:			58,04

2.2. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино- Жулебино	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ»	Волгоградский п-т, д. 168	30 340,87
Лефортово	ГАУ «Гормедтехника» Молочно- раздаточный пункт № 94	ул. Красноказарменная, д. 9	7 460,00
Лефортово	ГАУ «Гормедтехника» Молочно- раздаточный пункт № 95	ул. Волочаевская, д. 20, корп. 1	8 214,74
Люблино	ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 13 ДЗМ»	ул. Ставропольская, д. 27, корп. 5, 35	9 251,86
Некрасовка	ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ» филиал «Хоспис «Некрасовка»	ул. 2-я Вольская, д. 21	9 535,79
Печатники	ГАУ «Гормедтехника» Молочно- раздаточный пункт № 101	ул. Гурьянова, д. 51, стр. 3	9 666,03
Текстильщики	ГАУ «Гормедтехника» Молочно- раздаточный пункт № 97	ул. Грайвороновская, д. 16, корп. 1	4 968,17

Текстильщики	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демикова ДЗМ»	ул. Шкулева, д. 4, стр. 7	1 438,04
Южнопортовый	ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ» филиал ПНД-10	ул. Петра Романова, д. 2	9 329,36
ИТОГО:	9		90,20

2.3. Приспособление учреждений

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Кузьминки	ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 13 ДЗМ» филиал № 3, отделение № 1	Волжский б-р, д. 27, к. 4	10 19
ИТОГО:	1		10,19

2.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ»	ул. Сормовская, д.9	24,59
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ»	ул. Велозаводская, д.1/1	227,96
Лефортово	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ»	Госпитальная площадь, д.2	88,17
Капотня	ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демикова ДЗМ» филиал «ПО «Капотня»	Капотня 3-й квартал, д.27	83,26
Южнопортовый	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» филиал «Южнопортовый»	ул. Трофимова, д. 26, стр. 8	245,00
Текстильщики	ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демикова ДЗМ»	ул. Шкулева, д.4	55,66
Текстильщики	ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демикова ДЗМ» филиал «АПЦ»	ул. Шкулева, д.4,стр.7	18,23
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ»	Волгоградский пр-т, д.168	34,92
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ»	Перервинский б-р, д.4, к.2	7,81
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 ДЗМ»	ул. Верхние поля, д.34, к.4	13,35

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ»	ул. Авиаконструктора Миля, д.6, к.1	1,31
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 ДЗМ»	ул. Новомарьинская, д.2	37,27
Текстильщики	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 48 ДЗМ»	ул. Артюхиной, д.27, к.3	234,74
Южнопортовый	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ»	2-й Южнопортовый пр-д, д. 25, к.1	98,00
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ»	ул. Авиаконструктора Миля, д.5,к.1	1,79
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 ДЗМ»	ул. Белореченская, д. 26, к.1	234,74
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ»	ул. Братиславская, д.1	234,74
Капотня	ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демикова ДЗМ» филиал МКЦИБ «Вороновское»	поселение Вороновское, посёлок ЛМС, микрорайон «Центральный», д. 1, к. 6Б, кв-л № 10	23,27
Рязанский	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» филиал № 1	ул. Михайлова, д.33	88,59
Лефортово	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» филиал № 2	Юрьевский пер., д.14	24,55
Лефортово	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» филиал № 3	Таможенный проезд, д.3, стр.1	372,70
Кузьминки	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ» Филиал № 2	ул. Федора Полетаева, д.6	436,55
Люблино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 ДЗМ» филиал № 3	ул. Краснодарская, д.63	81,91
Рязанский	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 3	ул. Вострухина, д.5	436,55
Выхино-Жулебино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 1	Жулебинский б-р, д.8	372,70
Марьино	ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 ДЗМ» филиал № 1	Новочеркасский б-р, д.48	112,48
Печатники	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ» филиал № 1	ул. Шоссейная, д.41	5,55
Текстильщики	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ» филиал № 2	ул. Грайвороновская, д.18, к.1	17,12

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Кузьминки	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 48 ДЗМ» филиал № 1	ул. Федора Полетаева, д.22, стр.1	32,01
Текстильщики	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 48 ДЗМ» филиал № 3	ул. Саратовская, д. 14/1	0,19
Печатники	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ» филиал № 1	ул. Полбина, д. 50	90,32
Южнопортовый	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ» филиал № 2	Крутицкий вал, д.3	185,74
Лефортово	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ» филиал № 3	2-я ул. Синичкина, д.6, стр. 1	185,74
Выхино- Жулебино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ» филиал № 2	Самаркандский б-р, д.17, к.2	136,74
Выхино- Жулебино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ» филиал № 3	ул. Ферганская, д.10, к. 2	26,90
Выхино- Жулебино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ» филиал № 4	Хвалынский б-р, д.10	181,90
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 ДЗМ» филиал № 1	Новочеркасский б-р, д. 6, стр. 1	136,74
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 ДЗМ» филиал № 3	Новочеркасский б-р, д.35	42,36
Люблино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ» филиал № 1	Пр-т 40 лет Октября, д. 25	48,50
Рязанский	ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» филиал № 4	Волжский б-р, д. 9	372,70
Некрасовка	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 4	1-я Вольская ул., д. 3, к.1	83,38
Капотня	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №148 ДЗМ» филиал № 4	Капотня 3-й квартал, д.27	14,70
Некрасовка	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» филиал № 5	ул. Недорубова, д. 2	1,18
Марьино	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ» филиал № 3	Новомарьинская, д.3	49,00

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Некрасовка	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ» филиал № 5	1-ая Вольская, д.3, к.1	12,64
ИТОГО:	45		5 214,26

2.5. Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных

Мероприятия	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозных животных в приютах	282,9	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
ИТОГО:	282,9			

2.6. Строительство новых объектов здравоохранения

Мероприятия	Вид работ	Финансиро- вание (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственны й исполнитель	Отчет о выполнении
ул. 8-я Текстильщиков, вл. 2 туберкулезный диспансер на 150 мест	Пристройка поликлиническ ого отделения на 150 мест	1 028,15	4 квартал 2022	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Объект не введен в эксплуатацию в ранее установленной срок, в связи с медленными темпами производства СМР подрядной организацией.
ИТОГО:		1 028,15			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «КУЛЬТУРА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количественный показатель (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Проведение капитального ремонта	26	180,5	2022-2023	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	5	23,0	2022	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Приспособление учреждений	0*	0	2022	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Закупка оборудования	29	396,7	2022	Юмадилов А.Р. Кибовский А.В.	Выполнено
Строительство кинотеатра	1	Средства инвестора	3 квартал 2022	Крысанов А.А. Корешков В.А.	Выполнено
ИТОГО:	61	600,2			

* мероприятие исключено Департаментом культуры города Москвы

3.1. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
Лефортово	Кинотеатр «Факел»	шоссе Энтузиастов, д. 15/16	7,53
Нижегородский	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 116	ул. Нижегородская, д. 70, корп. 1	0,0*
Лефортово	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 122 им. А.Грина	ул. Волочаевская, д. 14А	0,0*
Лефортово	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 119	ш. Энтузиастов, д. 20	0,0*
Нижегородский	ГБУК "ОКЦ ЮВАО" Библиотека № 123	ул. Рогожский Посёлок, д. 5	0,0*
Текстильщики	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 113	ул. Саратовская, д. 1, корп. 2	30,13
Текстильщики	ГБУК «Культурный центр "Москвич»	Волгоградский пр-т, д.46/15	58,33
Выхино-Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к	ул. Тополевая аллея, д. 10, стр. 1	5,81

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
	современному использованию объекта, расположенного по адресу: ул. Тополевая аллея, д.10, стр.1, Больничный флигель, 2-х этажное нежилое здание		
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта, расположенного по адресу: ул. Старые Кузьминки, д.2, Флигели	ул. Старые Кузьминки, д.2	5,46
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта, расположенного по адресу: ул. Старые Кузьминки, д.3, Флигели	ул. Старые Кузьминки, д.3	4,41
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта, расположенного по адресу: Тополевая аллея, д.6, стр.1, Комплекс сооружений по Тополевой аллее, Служительский корпус (флигель 4)	ул. Тополевая аллея, д. 6, стр. 1	8,20
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта, расположенного по адресу: ул. Кузьминская, д.16, Ванный домик	ул. Кузьминская, д.16	4,16
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта, расположенного по адресу: ул.Тополевая аллея, д.8, Прачечный корпус (флигель №5)	ул. Тополевая аллея, д.8	4,49

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта, расположенного по адресу: ул. Старые Кузьминки д.12, Птичник	ул. Старые Кузьминки, д.12	4,19
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта, расположенного по адресу: ул. Старые Кузьминки д.14, Конный двор. Музыкальный павильон	ул. Старые Кузьминки, д.14	3,97
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ "Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта, расположенного по адресу: ул. Старые Кузьминки д.14, Ограда Конного двора	ул. Старые Кузьминки, д.14	0,27
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта, расположенного по адресу: ул. Старые Кузьминки, д.1, Два грота (грот одноарочный и трехарочный)	ул. Старые Кузьминки, д.1	0,94
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта, расположенного по адресу: Верхний Кузьминский пруд, Пристань Круглая («Львиная») на Большом пруду	Верхний Кузьминский пруд, Пристань Круглая	0,06
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки- Люблино». Разработка ПИР на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль подмосковной	вблизи домов 2 и 3 по ул. Старые Кузьминки	3,04

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
	усадьбы «Кузьминки», конец XVIII – начало XX вв.: «Мост с грифонами» по адресу: г. Москва, вблизи домов 2 и 3 по ул. Старые Кузьминки"		
Выхино-Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Разработка ПИР на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль подмосковной усадьбы «Кузьминки», конец XVIII – начало XX вв.: «Ограда у домика причта» по адресу: ул. Тополевая аллея, между д. 4 и д. 6, стр.1	ул. Тополевая аллея, между д. 4 и д. 6, стр.1	2,12
Выхино-Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Разработка ПИР на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль подмосковной усадьбы «Кузьминки», конец XVIII – начало XX вв.: «Ограда Красного двора» по адресу: ул. Старые Кузьминки, участки между домами 6 и 7, 4 и 3, 4 и 5, 5 и 6	ул. Старые Кузьминки, участки между домами 6 и 7, 4 и 3, 4 и 5, 5 и 6	2,41
Выхино-Жулебино	ГАУК "ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Работы по капитальному ремонту зданий по адресу: Волгоградский пр-т, влад. 168Д, стр. 11,2,1,5,4,10,9	Волгоградский пр-т, влад. 168Д, стр. 11,2,1,5,4,10,9	6,00
Выхино-Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Выполнение работ по капитальному ремонту зданий по адресу: Волгоградский пр-т, влад. 168Д, стр.7, стр.8	Волгоградский пр-т, влад. 168Д, стр.7, стр.8	19,194
Выхино-Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино» Выполнение работ по монтажу системы электрообогрева кровли Московской усадьбы Деда Мороза	Волгоградский пр-т, влад. 168Д	6,36
Выхино-Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино».	ул. Тополевая аллея, д. 8, д. 10,с. 1, д. 16, д. 16,	0,60

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Технологическое подключение к системе теплоснабжения	с. 1, ул. Старые Кузьминки д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, с. 1, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 12, д. 13, с. 1, д. 13, с. 2, д. 14, д. 15, с. 1, д. 15, с. 2, д. 15, с. 3, ул. Кузьминская, д. 16	
Выхино-Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино» Технологическое подключение к системе теплоснабжения	ул. Старые Кузьминки, д. 9, д. 8, д. 4, ул. Тополевая аллея, д. 16, ул. Тополевая аллея, д. 16, с. 1	2,78
Итого:	26		180,47

*За счет субсидий прошлых лет

3.2. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБУК «Объединение «Выставочные Залы Москвы»	ул. Ташкентская, д. 9	9,11
Печатники	ГБУК «Объединение «Выставочные Залы Москвы»	ул. Батюнинская, д. 14	0,14
Лефортово	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 120	ул. Ухтомская, д. 21, стр. 1	9,00
Рязанский	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Центральная библиотека № 106	ул. Яснополянская, д. 3, к. 2, стр. 1	4,16
Выхино-Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Ремонт кровли сцены Московской усадьбы деда Мороза	Волгоградский пр-т, д. 168 Д	0,58
ИТОГО:	5		23,00

3.3. Приспособление учреждений

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
Текстильщики	ГБУК г. Москвы "Москино" Кинотеатр "Молодежный"	ул. Люблинская, д. 11	0,0
ИТОГО:	1		0,0

* мероприятие исключено Департаментом культуры города Москвы

3.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Объем финансирования (тыс.руб.)
Текстильщики	ГБУК «Ансамбль «Благовест»	ул. 7-я Текстильщиков, д. 7, корп. 3	0,71

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Рязанский	ГБУК «Московский детский музыкально-драматический театр»	ул. 1-я Новокузьминская, д. 1	4,47
Текстильщики	ГБУК «Московское кино» кинотеатр "Молодежный"	ул. Люблинская, д. 11	0,93
Рязанский	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Центральная детская библиотека № 104	ул. 1-я Новокузьминская, д. 16, к. 2	0,57
Нижегородский	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 107	Орехово-Зуевский пр-д, д. 22	0,46
Выхино-Жулебино	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 108	ул. Привольная, д. 21	6,66
Лефортово	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Детская библиотека № 119	Энтузиастов ш., д. 20	5,39
Лефортово	ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 122 им. А.Грина	ул. Волочаевская, д. 14А	14,84
Нижегородский	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 123	Рогожский поселок, д. 5	0,75
Текстильщики	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Первая детская казачья библиотека № 128 - культурный центр им. М.А.Шолохова	ул. 8-я Текстильщиков, д. 14	7,19
Люблино	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 130	ул. Красnodонская, д. 24	0,64
Марьино	ГБУК «ОКЦ ЮВАО» Библиотека № 133	ул. Братиславская, д. 19, корп. 1	6,42
Текстильщики	ГБУК «КЦ "Москвич»	Волгоградский пр-т, д. 46/15	216,29
Кузьминки	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Поставка навигационной стенд-карты	ул. Кузьминский парк, д.1, к.2	1,80
Выхино-Жулебино	ГАУК «ГМЗ "Кузьминки-Люблино». Поставка навигационной стенд-карты	ул. Кузьминский парк, д.1, к.2	1,80
Выхино-Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино» Уличный сенсорный киоск	Волгоградский пр-т, 168 Д	0,58
Кузьминки	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Закупка МАФ (скамейки)	ул. Кузьминский парк д.1, к.2	2,14
Кузьминки	ГАУК "ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Закупка МАФ (для детской площадки №1)	ПиП Кузьминки	4,05
Кузьминки	ГАУК «ГМЗ	ПиП Кузьминки	5,10

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
	«Кузьминки-Люблино». Закупка МАФ (для детской площадки №5)		
Люблино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Закупка МАФ (для детской площадки №5)	Усадьба Люблино	9,70
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Выполнение работ по наружному оформлению Терема Волшебства	Волгоградский пр-т, 168 Д	18,10
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Выполнение работ по созданию экспозиционно- выставочного пространства в Тереме Волшебства	Волгоградский пр-т, 168 Д	29,15
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино» Выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке объектов	Волгоградский пр-т, 168 Д	16,80
Выхино- Жулебино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Выполнение работ по созданию некапитального объекта «Терем Волшебства»	Волгоградский пр-т, 168 Д	31,31
Кузьминки	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Поставка пергол-беседок	ПиП Кузьминки	8,90
Кузьминки	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Поставка с монтажом столов для настольного тенниса	ПиП Кузьминки	0,48
Кузьминки	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Поставка с монтажом столов для настольного тенниса	ул. Кузьминский парк, д.1, к.2	0,48
Кузьминки	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Поставка с монтажом столов для настольного тенниса	ул. Кузьминский парк, д.1, к.2	0,48
Люблино	ГАУК «ГМЗ «Кузьминки-Люблино». Поставка с монтажом столов для настольного тенниса	ул. Кузьминский парк, д.1, к.2	0,48
ИТОГО:	29		396,67

3.5. Строительство новых объектов культуры

Мероприятия	Кол-во учреждений (ед.)	Финансирование (млн. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Новочеркасский б-р, вл.21А Кинотеатр «Экран»	1	Средства инвестора	3 квартал 2022	Крысанов А.А. Корешков В.А.	Объект введен в эксплуатацию № 77-04-011143-2022 от 22.12.2022
ИТОГО:	1				

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СПОРТ МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количествен- ный показатель (ед.)	Финансиро- вание (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Модернизация учреждений спорта	1*	3 625,8	2-4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Выполнено
Проведение капитального ремонта	8	265,1	2022	Юмадилов А.Р. Кондаранцев А.А.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	6	14,1	2022	Юмадилов А.Р. Кондаранцев А.А.	Выполнено
Закупка оборудования (объектов)	19	782,1	2022	Юмадилов А.Р. Кондаранцев А.А.	Выполнено
ИТОГО:	34	4 687,1			Выполнено

* 1 объект не введен в эксплуатацию в ранее установленный срок, в связи с медленными темпами производства СМР.

4.1. Модернизация учреждений спорта

Мероприятия	Кол-во учреждений (ед.)	Финансиро- вание (млн.руб.)	Срок исполне- ния	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Реконструкция футбольного стадиона со строительством стрелковой галереи и плоскостных сооружений для занятия легкой атлетикой ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта Волгоградск, пр-т, вл. 46-15	1	3 468,5	2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-204000-010799-2022 от 03.06.2022

Мероприятия	Кол-во учреждений (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
«Строительство спортивного комплекса для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №65 «Ника» по адресу: Волжский б-р, вл.8	1	157,3	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Объект не введен в эксплуатацию в ранее установленный срок, в связи с медленными темпами производства
ИТОГО:	2	3 625,8			

4.2. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Южнопортовый	ГБУ ДО «Московская волейбольная академия»	2-й Южнопортовый пр-д, д. 19, к. 1	9,66
Южнопортовый	ГБУ ДО «Московская волейбольная академия»	1-я ул. Машиностроения, д. 16	9,05
Рязанский	ГБУ ДО МКСШОР «Восток»	ул. Зарайская, д. 70	4,30
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д. 46/15, с. 22	9,37
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д. 46/15, с. 10	101,17
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	ул. Люблинская, д. 15/46, с. 7	70,46
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, вл. 46/15	57,62
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д. 46/15, с. 2	3,44
ИТОГО:	8		265 08

4.3. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Капотня	ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта	Капотня 2-й квартал, д.2А, с.1	12,35
Капотня	ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта	Капотня 2-й квартал, д.2А, с.5	0,11

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д.46/15, с.10	2,69
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д.46/15, с.16	52,90
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д.46/15, с.2	18,99
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, д.46/15, с.22	3,19
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	ул. Люблинская, д.15/46, с.7	219,46
Текстильщики	ГБУ ДО СШОР «Москвич» Москомспорта	Волгоградский пр-т, вл.46/15	430,24
Печатники	ГБУ ДО «Московская академия велосипедного спорта»	ул. Гурьянова, д.32, стр.1	0,37
Южнопортовый	ГБУ ДО «Московская волейбольная академия»	1-я ул. Машиностроения, д.16	0,44
Нижегородский	ГБУ «МосСпортОбъект»	Рязанский пр-т, д.7, к.2	16,13
Южнопортовый	ГБУ «МосСпортОбъект»	ул. Шарикоподшипниковская, д.6/14	0,24
Марьино	ГБУ «МосСпортОбъект»	Мячковский б-р, д.14, к.2	0,13
Марьино	ГБУ ДО «Московская академия хоккея»	Мячковский б-р, д.10, к.3	6,09
Кузьминки	ГБУ ДО «ФСО «Юность Москвы»	ул. Заречье, д.7	3,76
Некрасовка	ГБУ ДО МКСШОР «Восток»	ул. 1-я Вольская, д.15, к.1	2,75
Лефортово	ГБУ ДО МКСШОР «Восток»	г. Москва, ул. Авиамоторная, д.40	9,42
Рязанский	ГБУ ДО МКСШОР «Восток»	ул. Зарайская, д.70	2,66
Печатники	ГБУ ДО МКСШОР «Восток»	1-й Курьяновский пр-д, д.17, с.1	0,15
ИТОГО:	19		782,07

4.2. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Нижегородский	ГБУ «МосСпортОбъект»	Рязанский пр-т, д. 7, к. 3	3 141,15
Кузьминки	ГБУ ДО МКСШОР «Восток»	Есенинский б-р, д. 9, к. 2, с. 1	2 021,53
Выхино- Жулебино	ГБУ «МосСпортОбъект»	ул. Привольная, д. 42	3 008,46
Лефортово	ГБУ ДО МКСШОР «Восток»	ул. Авиамоторная, д. 40	600,00

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Печатники	ГБУ ДО МКСШОР «Восток»	1-й Курьяновский пр-д, д. 17, с. 1	5 114,27
Нижегородский	ГБУ «МосСпортОбъект»	Рязанский пр-т, д. 7, к. 2	186,50
ИТОГО:	6		14 071,91

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Количествен- ный показатель (ед.)	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответствен- ный исполнитель	Отчет о выполнении
Проведение капитального ремонта	24	906,2	2022 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
Проведение текущего ремонта	25	35,5	2022 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
Приспособление учреждений социальной защиты для маломобильных групп населения	2	13,9	2022 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
Закупка оборудования	36	182,8	2022 год	Юмадилов А.Р. Стружак Е.П.	Выполнено
ИТОГО:	87	1 138,4			

5.1. Капитальный ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Капотня	ГБУ Социальный дом «Люблино»	2-й квартал Капотни, д. 16	535,73
Капотня	ГБУ ТЦСО «Марьино» филиал «Капотня»	1-й квартал Капотни, д.14	62,56
Кузьминки	ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»	Волгоградский пр-т, д.169, к.2	23,77
Лефортово	ГКУ «Центр занятости населения»	ш. Энтузиастов, д.206	5,71
Люблино	ГКУ «Центр социальной адаптации им. Е.П.Глинки»	ул. Иловайская, д.2	12,43
Люблино	ГКУ «Центр социальной адаптации им. Е.П.Глинки»	ул. Иловайская, д.2	12,81
Люблино	ГБУ Социальный дом «Люблино»	ул. Ставропольская, д.37	2,71

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Люблино	ГБУ Геронтологический центр «Люблино»	ул. Ставропольская, д.27а	36,86
Люблино	ГБУ ТЦСО «Марьино» филиал «Люблино»	ул. Люблинская, д.125а, с.1	112,09
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр, обособленное структурное подразделение «Марьино»	Новочеркасский б-р, д.12	8,55
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр, обособленное структурное подразделение «Марьино»	Новочеркасский б-р, д.28	8,94
Марьино	ГБУ «Комплекс социальных жилых домов»	ул. Верхние Поля, д.34, к.2	0,23
Марьино	ГБУ «Мой семейный центр «Притяжение» филиал «Марьино»	Новочеркасский б-р, д.53	1,36
Марьино	ГБУ ТЦСО «Марьино»	ул. Люблинская, д.159	0,16
Нижегородский	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Нижегородский»	Рязанский пр-т, д.37	0,19
Некрасовка	ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Некрасовка»	1-я Вольская ул., д.9	0,38
Печатники	ГБУ «Мой семейный центр «Притяжение»	ул. Гурьянова, д.55	1,24
Печатники	ГБУ «Мой семейный центр «Притяжение»	ул. Полбина, д.26	0,63
Печатники	ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Печатники»	ул. Гурьянова, д.49	0,38
Рязанский	ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Рязанский»	ул. Зеленодольская, д.4	41,02
Текстильщики	ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Текстильщики»	7-я ул. Текстильщиков, д.4а, с.1	23,97
Текстильщики	ГБОУ «Реабилитационно-образовательный центр № 105»	ул. Саратовская, д.21, с.1	14,02
Текстильщики	ГБУ «Московский городской центр реабилитации»	1-я ул. Текстильщиков, д.6А - 8А	0,39
Южнопортовый	ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов»	ул. Новоостаповская, д.6	0,1
ИТОГО:	24		906,21

5.2. Текущий ремонт объектов

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	ГБОУ ДПО Центр «Профессионал»	ул. Академика Скрябина, д.9 с.4	0,96
Выхино-Жулебино	ГБУ ТЦСО «Жулебино»	Жулебинский б-р, д.40 к.1	1,04
Кузьминки	ГБУ ТЦСО «Кузьминки»	Волжский б-р, квартал 113А, к.5	0,17
Кузьминки	ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»	ул. Юных Ленинцев, д.96	1,22
Кузьминки	ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»	Волгоградский пр-т, д.169, к.2	1,50
Люблино	ГКУ «Центр социальной адаптации им. Е.П.Глинки»	ул. Иловайская, д.2	2,44
Люблино	ГБУ Социальный дом «Люблино»	Ставропольская улица, д.37	3,82
Люблино	ГКУ «Центр занятости населения»	ул. Верхние Поля, д.11, к.1, с.2	0,57
Люблино	ГКУ «Центр занятости населения»	ул. Верхние Поля, д.3, с.2	0,98
Люблино	ГКУ «Центр занятости населения»	Новочеркасский б-р, д.47	0,07
Люблино	ГБУ «Комплекс социальных жилых домов»	ул. Верхние Поля, д.34, к.2	1,00
Люблино	ГБУ ТЦСО «Марьино»	ул. Люблинская, д.159	0,20
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно- образовательный центр, обособленное структурное подразделение «Марьино»	Новочеркасский б-р, д.28	2,65
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно- образовательный центр, обособленное структурное подразделение «Марьино»	Новочеркасский б-р, д.12	2,94
Нижегородский	ГБОУ ДПО Центр «Профессионал»	Рязанский пр-т, д.7, с.1	1,88
Нижегородский	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Нижегородский»	Рязанский пр-т, д.37	0,20
Печатники	ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Печатники»	1-я Курьяновская ул., д.35	0,28
Рязанский	ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Рязанский»	Зеленодольская ул., д.4	0,13

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Текстильщики	ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Текстильщики»	7-я ул. Текстильщиков, д.7, к.4	0,22
Текстильщики	ГБОУ «Реабилитационно-образовательный центр № 105»	ул. Саратовская, д.21, с.1	10,63
Текстильщики	ГБУ «Московский городской центр реабилитации»	1-я ул. Текстильщиков, д.6А - 8А	0,07
Текстильщики	ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Текстильщики»	7-я улица Текстильщиков д.7 к.1	0,20
Южнопортовый	ГБУ «Мой семейный центр "Истоки»	2-й Южнопортовый пр-д, д.19, к.1	0,85
Южнопортовый	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»	Шарикоподшипниковская ул., д.40	0,20
Южнопортовый	ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов»	ул. Новоостاپовская, д.6	1,26
ИТОГО:	25		35,47

5.3. Приспособление учреждений социальной защиты для маломобильных групп населения

Район	Объект	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)
Люблино	ГБУ Геронтологический центр «Люблино»	ул. Ставропольская, д. 27А, стр. 1	3,93
Рязанский	ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Рязанский»	ул. Зеленодольская, д.4	9,92
ИТОГО:	2		13,85

5.4. Закупка оборудования

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Выхино-Жулебино	БУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино»	Рязанский пр-т, д.64, к.2	1,15
Выхино-Жулебино	ГБУ ТЦСО «Жулебино»	Жулебинский б-р, д.40, к.1	5,27
Выхино-Жулебино	ГБОУ ДПО Центр «Профессионал»	ул. Академика Скрябина, д.9, с.4	0,22
Капотня	ГБУ ТЦСО «Марьино» филиал «Капотня»	1-й квартал Капотни, д.14	9,87
Капотня	ГБУ Социальный дом «Люблино»	2-й квартал Капотни, д. 16	61,78
Кузьминки	ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»	Волгоградский пр-т, д.169, к.2	2,08

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Кузьминки	ГБУ ТЦСО «Кузьминки»	Волжский б-р, квартал 113А, к.5	0,33
Кузьминки	ГБУ ТЦСО «Кузьминки»	ул. Зеленодольская, д.36, к.1	0,02
Кузьминки	ГБУ ЦССВ «Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина»	ул. Юных Ленинцев, д.96	1,30
Лефортово	ГКУ «Центр занятости населения»	ш. Энтузиастов, д.206	0,60
Лефортово	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Лефортово»	ул. Госпитальная, д.6	0,01
Люблино	ГБУ ТЦСО «Марьино» филиал «Люблино»	ул. Люблинская, д.125а, с.1	6,70
Люблино	ГБУ Социальный дом «Люблино»	ул. Ставропольская, д.37	7,24
Люблино	ГБУ Геронтологический центр «Люблино»	ул. Ставропольская, д.27а	15,03
Люблино	ГКУ «Центр социальной адаптации им. Е.П.Глинки»	ул. Иловайская, д.2	4,82
Люблино	ГБУ «Мой семейный центр «Гармония»	ул. Марьинский парк, д.41 к.2	0,21
Марьино	ГБУ ТЦСО «Марьино»	ул. Люблинская, д.159	5,00
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно- образовательный центр, обособленное структурное подразделение «Марьино»	Новочеркасский б-р, д.12	0,76
Марьино	ГБУ «Комплексный реабилитационно- образовательный центр, обособленное структурное подразделение «Марьино»	Новочеркасский б-р, д.28	0,73
Марьино	ГБУ «Комплекс социальных жилых домов»	ул. Верхние Поля, д.34, к.2	0,13
Некрасовка	ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Некрасовка»	1-я Вольская ул., д.9	0,31
Нижегородский	ГБОУ ДПО Центр «Профессионал»	Рязанский пр-т, д.7, с.1	5,83
Нижегородский	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Нижегородский»	Рязанский пр-т, д.37	0,18
Печатники	ГБУ «Мой семейный центр «Притяжение»	ул. Гурьянова, д.55	0,14
Печатники	ГБУ «Мой семейный центр «Притяжение»	ул. Полбина, д.26	1,04
Печатники	ГБУ «Мой семейный центр «Притяжение»	Шоссейная ул., д.39, к.1	0,04

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Объект	Адрес	Объём финансирования (тыс.руб.)
Печатники	ГБУ ТЦСО «Кузьминки», ф/л «Печатники»	1-я Курьяновская ул., д.35	6,03
Печатники	ГБУ «Мой семейный центр «Притяжение»	3-я Курьяновская ул., д. 2	0,01
Рязанский	ГБУ «Мой семейный центр «Истоки» филиал «Рязанский»	Волжский б-р, д.11	0,04
Рязанский	ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Рязанский»	Зеленодольская ул., д.4	7,41
Текстильщики	ГКУ «Центр занятости населения»	ул. Юных Ленинцев, д.9, с.1	0,65
Текстильщики	ГБУ «Московский городской центр реабилитации»	1-я ул. Текстильщиков, д.6А - 8А	14,24
Текстильщики	ГБОУ «Реабилитационно- образовательный центр № 105»	ул. Саратовская, д.21, с.1	15,82
Текстильщики	ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Текстильщики»	7-я ул. Текстильщиков, д.4а, с.1	2,46
Южнопортовый	ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов»	ул. Новоостаповская, д.6	0,10
Южнопортовый	ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»	Шарикоподшипниковская ул., д.40	5,27
ИТОГО:	36		182,83

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Кол-во (ед.)/ площадь	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов	44 объекта	1 279,8	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Главы управ районов ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства	112 объектов	64,0	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Содержание катков с искусственным льдом	12 объектов	68,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Удаление надписей, изображений, размещенных полностью ниже линии второго этажа на внешней поверхности нежилого здания, строения, сооружения, многоквартирного дома и нанесённых путём покраски, росписи в технике «граффити» и/или иными способами, при невыполнении указанных работ	43 795,62 кв.м.	15,0	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Мероприятия	Кол-во (ед.)/ площадь	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
собственниками (правообладателя ми), а также лицами, осуществляющим и управление многоквартирным и домами					
Содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации	1 125 объектов	50,1	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание ООПТ	1 объект	109,4	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Благоустройство объектов озеленения (понижение уровня гзонов на объектах озеленения)	3 объекта	47,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Благоустройство объектов озеленения (понижение уровня газонов на объектах озеленения) - ПСД	5	18,7	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Благоустройство территорий административны х округов города Москвы и расположенных на них объектов (разработка ПСД на 2022 год)	4 объекта	43,9	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Содержание объектов озеленения I и II категории	13 учреждений	1 416,8	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:		3 133,6			

6.1. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов

Наименование объекта/Адрес	Площадь (Га)	Финансиро- вание (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ГКБ № 13 по адресу: ул. Велозаводская, д. 1/1, стр. 2	4,5	123,0	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Народный парк по ул. Гурьянова и Набережной Москва- реки вдоль ул. Гурьянова	20	752,8	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Комплексное юлагоустройство квартала района Люблино	23	236,0	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Благоустройство озелененной территории по адресу: ул. Трофимова д. 26	4	39,4	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Благоустройство озелененной территории по адресу: 2-й квартал Капотни, д.16	2,5	35,6	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Парк 850-летия Москвы (устройство танцевальной сцены и ремонт элемента благоустройства, закупка материалов)	0,1	14,8	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Парк им. Артема Боровика	2,5	2,5	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Поставка МАФ и элементов для обустройства дворовых территорий	-	36,1	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Пруды-регуляторы на территории района Марьино (получение технических условий)	-	0,9	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Закупка бортового камня на объекты	-	10,0	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Наименование объекта/Адрес	Площадь (Га)	Финансиро- вание (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
благоустройства 2023 года					
Ул. 3-я Институтская, д. 4, 6	0,6	3,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Коновалова д. 5, 7	1,1	6,6	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Зеленодольская д. 3; 1-я Новокузьминская д. 15/5	0,9	6,8	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Юных Ленинцев ул. 57 к.1, 57 к.2, 59 к.1 (Доп. Объемы)	-	0,2	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Чуйкова Маршала ул. 18/50; Юных Ленинцев ул. 46, 48 (Доп. Объемы)	-	0,1	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Волгоградский просп. 64 к.1, 66 к.1, 68 к.1 (Доп. Объемы)	-	0,1	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Волгоградский просп. 118/7 к.1, 118/7 к.2, 120 к.1, 120 к.2 (Доп. Объемы)	-	0,2	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Волгоградский просп. 58 к.1 (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Волжский бульвар квартал 113А к.2, к.3 (Доп. Объемы)	-	0,1	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Зеленодольская ул. 13 к.1, 13 к.2 (Доп. Объемы)	-	1,0	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Зеленодольская ул. 32 к.3, 32 к.4 (Доп. Объемы)	-	0,5	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Есенинский бульв. 1/26 к.2, 3 (Доп. Объемы)	-	0,4	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Зеленодольская ул. 26 (Доп. Объемы)	-	0,1	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Краснодонская ул. 3 к.1, 5 стр.3 (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Краснодонская ул. 3 к.2 (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Краснодонская ул. 3 к.3 (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Наименование объекта/Адрес	Площадь (Га)	Финансиро- вание (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Краснодонская ул. 5 стр.2 (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Спортивный пр. 3 (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Ставропольская ул. 17 к.2 (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Ставропольская ул. 19А, 21А (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Ставропольская ул. 28; Таганрогская ул. 7 (Доп. Объемы)	-	0,4	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Таганрогская ул. 10/21 (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Краснодарская ул. 27/13; Таганрогская ул. 11 к.1, 11 к.2 (Доп. Объемы)	-	0,4	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Таганрогская ул. 11 к.3 (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Кубанская ул. 16/2 (Доп. Объемы)	-	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Совхозная ул. 19 (Доп. Объемы)	-	0,1	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Краснодонская ул. 34, 36 (Доп. Объемы)	-	1,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Ставропольская ул. 20 к.2 (Доп. Объемы)	-	0,1	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Карачаровская 2-я ул. 10 (Доп. Объемы)	-	2,0	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Гурьянова ул., д.43 (Доп. Объемы)	-	0,8	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Гурьянова ул., д.57 к.2 (Доп. Объемы)	-	0,1	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Новоостаповская ул., 4, к.1, к.2 (Доп. Объемы)	-	0,1	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Мельникова ул., д. 21, Мельникова ул., д. 23 (Доп. Объемы)	-	0,5	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Мельникова ул. 18а (Доп. Объемы)	-	0,6	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО: 44	59,2	1 279,8			

6.2. Содержание произведений монументального искусства

Мероприятия	Кол-во объектов (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур административных округов	112	64,0	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	112	64,0			

6.3. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования

Мероприятия	Кол-во объектов (ед.)/площадь	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание катков с искусственным льдом	12 шт.	68,6	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В. ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Удаление надписей, изображений, размещенных полностью ниже линии второго этажа на внешней поверхности нежилого здания, строения, сооружения, многоквартирного дома и нанесённых путём покраски, росписи в технике «граффити» и/или иными способами, при невыполнении указанных работ собственниками (правообладателями), а также лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами	43 795,62 кв.м.	15,0	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Содержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации	1 125 объектов	50,1	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено

Мероприятия	Кол-во объектов (ед.)/площадь	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
				ГБУ «Жилищник» районов	
Содержание ООПТ «Кузьминки-Люблино»	1 объект	109,4	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
ИТОГО:		243,1			

6.4. Понижение уровня газонов на объектах озеленения – СМР

ГБУ района	Кол-во объектов (ед.)	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Капотня	1	10,0	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Печатники	2	37,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
ИТОГО:	3	47,3			

6.5. Понижение уровня газонов на объектах озеленения – ПСД

ГБУ района	Количество объектов (ед.)	Финансирование (тыс.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Люблино	2	17 934,09	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Южнопортовый	1	0,20	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
Некрасовка	2	0,60	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д. В.	Выполнено
ИТОГО:	5	17 934,89			

6.6. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов (разработка ПСД на 2022 год)

Наименование объекта/Адрес	Площадь (Га)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Народный парк по ул. Гурьянова и Набережной Москва-реки вдоль ул. Гурьянова	20	40,5	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
Благоустройство озелененной территории по	4,0	2,2	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено

Наименование объекта/Адрес	Площадь (Га)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
адресу: ул.Трофимова д. 26					
Разработка проектно-сметной документации на установку знаков БДД	-	0,9	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
7-я Кожуховская ул., вл. 15а	0,6	0,3	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО: 4	24,6	43,9			

6.7. Содержание объектов озеленения I и II категории

Наименование	Площадь (тыс.кв.м.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов озеленения I и II категории	15 058,38	1 416,8	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В. ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	15 058,38	1 416,8			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Кол-во	Финансиро- вание (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Завершение бюджетного строительства (реновация)	8*	Средства Московского фонда реновации	В течении года	Крысанов А.А. Главы управ	Выполнено 6 объектов.
Завершение внебюджетного строительства	20**	Внебюджетное финансирование	2022 год	Крысанов А.А. Главы управ	Выполнено 18 объектов.
Завершение бюджетного строительства	3	19 112,58	2022	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Выполнено
Капитальный ремонт жилищного фонда (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП по комплексу ЖКХ)	68	37,63	30.12.2022	Осипов А.А. Никитин С.В. Орешкин Н.А. Пундель О.В. Царикаев А.Р. Бирюков А.П. Корешков В.А. Хромова Е.С. Горбатов П.О. Киселев А.А. Давидович И.Ф.	Выполнено
Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП по комплексу ЖКХ)	3	2,91	3 квартал 2022	Осипов А.А. Никитин С.В.	Выполнено
Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012	252	871 511,07	3 квартал 2022	Осипов А.А. Главы управ районов ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Мероприятия	Кол-во	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
№ 849-ПП) – дворы, скверы, озелененные территории, шлагбаумы					
Благоустройство территории жилой застройки (ремонт асфальтобетонно го покрытия)	111	353,9	3 квартал 2022	Осипов А.А. Главы управ районов ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»	Выполнено
Благоустройство территории жилой застройки (кварталы)	1	99,0	3 квартал 2022	Осипов А.А. Киселев А.А. ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»	Выполнено
Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда	-	705,0	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий	12 учрежде ний	3 115,61	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Выполнение работ по охранно- поддерживающи м мероприятиям в многоквартирны х домах программы реновации 2022 года за счет средств 2022 года	254	166,38	3 квартал 2022	Осипов А.А. Озеров Ю.А. Давидович И.Ф. Пундель О.В. Царикаев А.Р. Бирюков А.П. Иванченко В.А. Киселев А.А. Петушкова Е.В. Никитин С.В.	Выполнено
Выполнение работ по охранно- поддерживающи м мероприятиям в многоквартирны х домах программы реновации 2022 года за счет	12	11,61	3 квартал 2022	Осипов А.А. Давидович И.Ф. Пундель О.В. Никитин С.В.	Выполнено

Мероприятия	Кол-во	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
средств 2021 года					
Выполнение работ по БДД (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП по комплексу ЖКХ)	7	1,46	3 квартал 2022	Осипов А.А. Никитин С.В.	
ИТОГО:		895 117,15			

* 2 объекта не введены в эксплуатацию в ранее установленной срок, в связи с медленными темпами производства СМР подрядной организацией

** 1 объект не введен в эксплуатацию в ранее установленной срок, в связи с медленными темпами производства СМР подрядной организацией

7.1. Завершение бюджетного строительства (реновация)

Адрес	Площадь (тыс.кв.м.)	Финансирование	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Лефортово мкр. 3, корп. 6	8 726,7	Средства Московского фонда реновации	1-2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Объект введен в эксплуатацию № 77-148000- 010672-2022 от 25.02.2022
ул. Нижегородская, вл. 76	24 122,4		3 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Манжула А.Н.	Объект введен в эксплуатацию № 77-04- 011015-2022 от 25.10.2022
Любдинская, вл. 109, корп. 1	22 442,4		3 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77-152000- 010828-2022 от 30.06.2022
Академика Скрябина ул., вл. 3/1	88 719,9		4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Никитин С.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-04- 011092-2022 от 30.11.2022
ул. Новохохловская, з/у 1 кв. 80	110 546,4		4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Манжула А.Н.	Объект введен в эксплуатацию № 77-04- 011116-2022 от 13.12.2022

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Адрес	Площадь (тыс.кв.м.)	Финансиро- вание	Сроки исполнения	Ответственны й исполнитель	Отчет о выполнении
Паперника, ул. 12	13 056,1		4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77-04- 011162-2022 от 27.12.2022
Капотня, 1-й квартал рядом с д. 8	40 569,4		4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Давидович И.Ф.	Объект не введен в эксплуатацию в ранее установленной срок, в связи с медленными темпами производства СМР подрядной организацией Планируемый срок ввода в эксплуатацию 1 кв. 2023г.
ул. Краснодарская, вл. 6	39 801,5		4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект не введен в эксплуатацию в ранее установленной срок, в связи с медленными темпами производства СМР подрядной организацией. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2 кв. 2023г.
ИТОГО:8	347 984,8				

7.2. Завершение внебюджетного строительства

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
1-й Грайвороновский прд, вл. 3, корп. 1	68 238,0	1 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Объект введен в эксплуатацию №77- 204000-010701-2022 от 25.03.2022

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
1-й Грайвороновский прд, вл. 3, корп. 2.1 корп. 2.2	28 668,0	2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 204000-010853-2022 от 29.06.2022
2-ая Институтская ул. корп. 6	127 606,0	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Киселев А.А.	Объект не введен в эксплуатацию в ранее установленной срок, в связи с медленными темпами производства СМР подрядной организацией Планируемый срок ввода в эксплуатацию 1 кв. 2023г.
Люблинская ул., вл. 72, корп. 7	82 901,0	2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 152000-010748-2022 от 29.04.2022
Нижегородская ул., вл. 74	28 126,0	1 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Иванченко В.А.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 148000-009906-2021 от 01.02.2021
Некрасовка этап 1	80 555,0	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 16-011091-2022 от 30.11.2022
Некрасовка этап 2	52 693,5	1 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 166000-010644-2022 от 01.02.2022
40 лет Октября пр-т, вл.7, стр.1	11 051,0	2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Бирюков А.П.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 04-010985-2022 от 30.09.2022
Некрасовка, кв.13, корп. 17	28 548,0	2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 16-011036-2022 от 01.11.2022
Золоторожский вал, вл. 11 корп. 15	53 793,0	2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р,	Объект введен в эксплуатацию № 77- 148000-010915-2022 от 26.08.2022
ул. Красноказарменная вл.15, корп. 1, корп. 2	40 714,7	3 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 04-010934-2022 от 01.09.2022

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ул. Красноказарменная, вл. 13	19 100,6	1 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 148000-010618-2022 от 25.01.2022
Рязанский пр., вл. 26 з/у 1	146 010,4	3 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Киселев А.А.	Объект введен в эксплуатацию №77- 04-010950-2022 от 09.09.2022
1-й Грайвороновский прд, вл. 3 к.3.1 к. 3.2	26 870,9	3 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Петушкова Е.В.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 204000-010887-2022 от 16.08.2022
Рязанский пр-т вл. 6а	72 396,0	2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Киселев А.А.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 185000-010766-2022 от 18.05.2022
Некрасовка, квартал 15, корпус 4.	44 034,4	2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию 77- 166000-010796-2022 01.06.2022
Некрасовка, квартал 15, корпус 3.	12 962,3	3 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию 77- 166000-010795-2022 01.06.2022
Новохохловская, 15	57 119,8	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Манжула А.Н.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 04-011115-2022 от 13.12.2022
Перовское шоссе, земельный участок 2	54 617,9	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Манжула А.Н.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 04-011072-2022 от 18.11.2022
Волгоградский пр-т, 32/5	100 110,0	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Давидович И.Ф.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 04-011082-2022 от 24.11.2022
ИТОГО: 20	1 136 116,5			

7.3. Завершение бюджетного строительства

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Некрасовка кв. 17, корп. 11а	16 005,00	2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию №77- 166000-010787-2022 от 30.05.2022
Некрасовка кв. 17, корп. 11б	20 133,3	2 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 166000-010821-2022 от 29.06.2022

Адрес	Площадь (кв.м.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Некрасовка кв. 17, корп. 11в	18 459,6	3 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Объект введен в эксплуатацию № 77- 16-010991-2022 от 30.09.2022
ИТОГО: 3	54 597,9			

7.4. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

Район	Кол-во объект (шт.)	Финансирование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино- Жулебино	5	8 804,09	4 квартал 2022 года	Осипов А.А. Озеров Ю.А. Давилович И.Ф. Пундель О.В. Царикаев А.Р. Бирюков А.П. Корешков В.А. Хромова Е.С. Горбатов П.О. Киселев А.А. Никитин С.В.	Выполнено
Капотня	2	971,10			
Кузьминки	1	3 099,43			
Лефортово	14	5 889,21			
Люблино	14	3 634,32			
Марьино	9	6 030,27			
Некрасовка	5	2 494,89			
Печатники	5	3 507,86			
Рязанский	9	1 795,00			
Южнопортовый	4	1 399,85			
ИТОГО:	68	37 626,02			

7.5. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

Район	Количество объектов (шт.)	Финансирование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Южнопортовый	1	2 908,29	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Никитин С.В.
ИТОГО:	1	2 908,29		

7.6. Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)

Учреждение	Дворовые территории (ед.)	Иные (ед.)	Шлабаумы (ед.)	Финансирование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ГБУ «АВД ЮВАО»	181	43	28	871 511,07	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Главы управ Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	181	43	28	871 511,07			

7.7. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях)

Учреждение	Кол-во объектов (шт.)	Финансирование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ГБУ «АВД ЮВАО»	111	353 854,0	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	111	353 854,0			

7.8. Благоустройство территорий жилой застройки (кварталы)

Учреждение	Кол-во объектов (шт.)	Финансирование (тыс.руб.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ГБУ «АВД ЮВАО»	1	99,0	3 квартал 2022 года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	1	99,0			

7.9. Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

Район	Эксплуатация и содержание (кол-во ед.)			Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
	ОДС	Оборудования объединенных диспетчерских служб	Подъемных платформ для инвалидов			
Выхино-Жулебино	25	34 238	78	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Капотня	2	4 903	16			Выполнено
Кузьминки	19	20 260	16			Выполнено
Лефортово	8	9 927	8			Выполнено
Люблино	25	33 018	69			Выполнено
Марьино	32	48 778	134			Выполнено
Некрасовка	10	22 316	487			Выполнено
Нижегородский	4	5 661	3			Выполнено
Печатники	8	13 384	24			Выполнено
Рязанский	5	10 152	9			Выполнено
Текстильщики	7	12 426	11			Выполнено

Район	Эксплуатация и содержание (кол-во ед.)			Сроки выполнения	Ответст- венный исполнитель	Отчет о выполнении
	ОДС	Оборудования объединенных диспетчерских служб	Подъемных платформ для инвалидов			
Южнопортовый	8	13 792	5			Выполнено
ИТОГО:	153	228 855	860			

7.10. Содержание и текущий ремонт дворовых территорий

Район	Площадь дворовых территорий (кв.м.)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Выхино-Жулебино	2 921 483,25	В течение года	Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
Капотня	432 371,75			Выполнено
Кузьминки	2 382 910,67			Выполнено
Лефортово	1 008 068,75			Выполнено
Люблино	2 383 781,91			Выполнено
Марьино	2 864 735,40			Выполнено
Некрасовка	1 335 606,83			Выполнено
Нижегородский	757 248,38			Выполнено
Печатники	1 294 975,32			Выполнено
Рязанский	1 649 791,49			Выполнено
Текстильщики	1 483 743,14			Выполнено
Южнопортовый	1 062 457,53			Выполнено
ИТОГО	19 577 174,42			

7.11. Выполнение мероприятий, запланированных за счет бюджета ассигнований 2022 года и направленных на предотвращение предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, включенных в Программу реновации жилищного фонда города Москвы, на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы

Мероприятия	Количество (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Выхино-Жулебино	12	14,97	3 квартал 2022	Осипов А.А.
Капотня	5	6,62		Тушов Д. В.
Кузьминки	111	40,38		Давидович И.Ф.
Лефортово	5	3,11		Пундель О.В.
Люблино	24	18,49		Царикаев А.Р.
Нижегородский	37	31,76		Бирюков А.П.
Текстильщики	12	9,60		Манжула А.Н.
Южнопортовый	10	11,18		Киселев А.А.
Рязанский	38	30,27		Петушкова Е.В.
ИТОГО:	254	166,38		Никитин С.В.

7.12. Выполнение мероприятий, запланированных в 2022 году за счет бюджетных ассигнований 2020 года и направленных на предотвращение предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, включенных в Программу реновации жилищного фонда города Москвы, на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы

Мероприятия	Количество (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Капотня	1	0,35	3 квартал 2022	Осипов А.А. Давидович И.Ф. Пундель О.В. Никитин С.В
Кузьминки	9	9,13		
Южнопортовый	2	2,13		
ИТОГО:	12	11,61		

7.13. Выполнение мероприятий, запланированных в 2022 году по безопасности дорожного движения

Район	Количество (ед.)	Финансирование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Южнопортовый	7	1,5	3 квартал 2022	Осипов А.А. Никитин С.В
ИТОГО:	7	1,5		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия	Площадь, (тыс.кв.м.)	Финансиро- вание (млн.руб.)	Сроки исполне- ния	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов дорожного хозяйства	7 999,09	2 257,0	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д. В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	7 999,09	2 257,0			

8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства

Мероприятия	Площадь, (тыс.кв.м.)	Финансиро- вание (млн.руб.)	Сроки исполне ния	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Содержание объектов дорожного хозяйства	7 999,09	2 257,0	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов	Выполнено
ИТОГО:	7 999,09	2 257,0			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Обеспечение контроля за состоянием пустующих строений с участием граждан и общественных объединений	В течение года	Осипов А.А. Главы управ районов	Вопрос находится на постоянном контроле

9.1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Рассмотрение на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе направленные на сокращение аварийности и снижение травматизма на дорогах ЮВАО	В течение года	Осипов А.А. Главы управ Тушов Д. В.	Выполнено

9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Организовать широкое участие общественных организаций в проведении комплексных мероприятий по профилактике правонарушений	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполнено

9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Активизировать работу в местах компактного проживания иностранных граждан, временно пребывающих в городе, с целью выявления и предотвращения нарушений правил миграционного учета, порядка въезда и пребывания, привлечения и использования иностранной рабочей силы, в том числе по выявлению и пресечению незаконного проживания иностранных граждан в выселенных и выселяемых домах	В течение года	Мотякин П.А. Главы управ районов	Выполняется на постоянной основе*

*На постоянной основе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве проводит профилактические мероприятия по отработке жилого сектора в отделах МВД России по районам ЮВАО г. Москвы, с целью выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции. Упремами районов ЮВАО города Москвы на постоянной основе проводятся совместные рейды с сотрудниками ОМВД районов ЮВАО города Москвы по местам компактного проживания иностранных и иногородних граждан по выявлению нарушений миграционного законодательства. Продолжается адресная профилактическая работа среди трудовых мигрантов ГБУ «Жилищник». При приеме на работу иностранных граждан кадровым органом проверяется законность нахождения соискателя на территории Российской Федерации. При наличии всех необходимых документов с работником проводится вводный инструктаж, в ходе которого, кроме мер безопасности, доводятся основные положения Уголовного кодекса РФ об ответственности за преступления, в том числе и за нарушение миграционного законодательства. Сведения о приеме на работу иностранных граждан направляются в территориальные отделы УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве для дальнейшей проверки по имеющимся учетам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

10.1. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Обеспечение взаимодействия с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы по вопросам комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов	Предложения по комплексному и устойчивому развитию производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО подготовлены и направлены в Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Рассмотрен и согласован проект решения о комплексном развитии территории нежилкой застройки производственной зоны города Москвы № 23 «Серп и Молот» (территория № 1).
Взаимодействие с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах, в том числе, в рамках разработки Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы проектов комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов	Работа по взаимодействию с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах, по вопросам выявления территориальных резервов проводится на постоянной основе (встречи с руководителями предприятий и организаций науки и промышленности, объезд территорий)

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Обеспечение взаимодействия с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы по вопросам поддержки и развития предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО	В течение года согласно планам городских мероприятий	Толкачев С.Г. Главы управ районов Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»	Взаимодействие с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы осуществлялось в рабочем порядке.
Содействие городским структурам поддержки и развития предпринимательства в организации проведения мероприятий (конференций, семинаров, «круглых» столов и пр.) для субъектов малого и среднего предпринимательства	В течение года согласно планам городских мероприятий	Толкачев С.Г. Главы управ районов Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»	Заявок на мероприятия в 2022 году не поступало. Информационные материалы о проводимых мероприятиях ежемесячно размещались на информационных ресурсах префектуры и управ в сети интернет
Оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ «Малый бизнес Москвы»	На постоянной основе происходит оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО: •Информирование управ районов и членов Совета директоров ЮВАО о проводимых мероприятиях/ семинаров/конференций/ заседаний; •Рассылка приглашений; •Сбор списков участников; •Составление отчетности о выполненной работе. В каждом административном округе работает территориальное подразделение ГБУ МБМ. ГБУ МБМ осуществляет консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, организует обучение

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
			начинающих предпринимателей, в том числе, на бесплатной основе, оказывает меры финансовой поддержки, проводит исследования деловой среды города.
Информирование предприятий и организаций округа о проводимых городских конгрессно-выставочных мероприятиях, семинарах, конференциях	В течение года согласно планам городских мероприятий	Толкачев С.Г. Юмадилов А.Р. Главы управ районов	Информирование предприятий и организаций округа осуществлялось по мере проведения городских мероприятий. Предприятия и организации округа принимали участие в городских мероприятиях очно и в режиме ВКС
Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии при префектуре ЮВАО по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства в случае поступления в префектуру ЮВАО соответствующих обращений субъектов предпринимательской деятельности	В течение года (по мере необходимости)	Толкачев С.Г.	Обращения предпринимателей, входящих в компетенцию рассмотрения Межведомственной комиссии в 2022 году не поступали
Организация проведения заседаний Совета директоров ЮВАО	В течение года (ежеквартально)	Толкачев С.Г.	Проведено заседание Совета директоров ЮВАО в 2021 году: Март 2022, тема: «Подготовка и повышение квалификации руководителей и работников предприятий и организаций науки и промышленности»; «Охрана труда на промышленных предприятиях: актуальные проблемы и пути их решения».
Организация проведения заседаний Президиума Совета директоров ЮВАО	В течение года (по мере необходимости)	Толкачев С.Г.	Необходимости проведения заседания Президиума Совета директоров ЮВАО не возникло
Организация проведения заседаний Советов директоров районов	В течение года (ежеквартально)	Главы управ районов	Проведены в соответствии с утвержденным планом работы управ районов
Взаимодействие совместно с отраслевыми	В течение года	Толкачев С.Г.	Запросов на обследование территорий промышленных

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
и функциональными органами исполнительной власти города Москвы в рамках полномочий префектуры по вопросам проведения мониторинга эффективности использования территорий промышленных зон города Москвы, находящихся в границах Юго-Восточного административного округа, и внесения в установленном порядке предложений по повышению эффективности использования указанных территорий	(по мере необходимости)	Главы управ районов	предприятий в 2022 году не поступало
ИТОГО:11			

10.2. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имущественно-земельным комплексом

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Подготовка необходимой документации для наделения государственных учреждений (казенных, бюджетных), подведомственных префектуре ЮВАО, имущественно-земельным комплексом	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов Руководители ГБУ, ГКУ	В части недвижимого имущества 1.Подано 114 заявок в Департамент городского имущества города Москвы (далее-ДГИ) на оформление недвижимого имущества, 62 помещения оформлены за подведомственными учреждениями, 20 заявок на рассмотрении. 2.Реализовано на торгах 1164 машино-мест, поступления в бюджет составили более 250 млн.руб., в аренду сдаются 363 машино-места ежемесячные поступления от аренды более 1,6 млн.руб.

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
			3.Проведено 25 комиссионных осмотров нежилых помещений в целях определения принадлежности помещения к Защитным сооружениям гражданской обороны (ЗСГО). В части движимого имущества 1.Рассмотрены 335 пакетов документов по передаче движимого имущества, созданного за счет бюджетных средств. В том числе по благоустройству образовательных учреждений округа по 19 адресам. 2.Согласовано к передаче более 180 пакетов документов перераспределения движимого имущества подведомственных. 3.Согласованы 23 пакета документов по передаче в имущественную казну движимого имущества от негосударственных учреждений с последующим закреплением за подведомственными учреждениями
Участие в рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и определением первичного целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и переведенных из жилых помещений, при поступлении соответствующих запросов на изменение целевого назначения помещений	В течение года	Толкачев С.Г. Главы управ районов	В течение года поступило 2 запроса о рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, от Департамента городского имущества города Москвы. Рассмотрение и согласование осуществлялось по мере поступления запросов
Организация работы, в рамках полномочий префектуры	В течение года	Толкачев С.Г. Осипов А.А.	В течение года обращений ГИН не поступало

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
ЮВАО, по целевому использованию объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, и переданных в оперативное управление подведомственным префектуре ЮВАО государственным учреждениям	согласно плану ГИН	Юмадилов А.Р. Главы управ районов Руководители ГБУ, ГКУ	
ИТОГО: 3			

10.3. Размещение ярмарок «Выходного дня»

Район	Количество ярмарок	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Марьино	1	01.04.2022- 31.12.2022	Кудряшова Н.В. Главы управ	1
Выхино- Жулебино	1			1
Текстильщики	1			1
Рязанский	2			2
Печатники	1			1
Южнопортовый	0			1
ИТОГО:	6			7

10.4. Развитие рынка труда и содействия занятости населения

Мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, в том числе:	682	В течение года	Кудряшова Н.В. Главы управ Организации	1332
торговля, раб.мест	460			814
общественное питание, раб.мест	131			285
бытовое обслуживание, раб.мест	91			233
ИТОГО:	682			1151

10.5. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг

10.5.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли	В течение года	Кудряшова Н.В. Главы управ	Выполнено
Мониторинг работы нестационарных торговых объектов (НТО)	Ежемесячно	Кудряшова Н.В. Главы управ	Выполнено

10.5.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг

10.5.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

Район	Всего		Торговля		Общественное питание		Бытовое обслуживание		Ответственный исполнитель
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Выхино-Жулебино	20	130	15	61	1	40	4	29	Кудряшова Н.В. Главы управ районов
Капотня	2	4	1	1	0	2	1	1	
Кузьминки	7	100	4	55	2	30	1	15	
Лефортово	15	110	8	50	5	40	2	20	
Люблино	16	79	11	52	2	18	3	9	
Марьино	14	14	9	9	3	3	2	2	
Некрасовка	41	163	31	113	2	16	8	34	
Нижегородский	4	4	2	2	1	1	1	1	
Печатники	4	6	2	2	1	3	1	1	
Рязанский	6	6	3	3	2	2	1	1	
Текстильщики	13	13	6	6	2	2	5	5	
Южнопортовый	9	9	6	6	2	2	1	1	
ИТОГО:	151	638	98	360	23	159	30	119	

10.5.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

Район	Всего		Торговля		Общественное питание		Бытовое обслуживание		Ответственный исполнитель
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Выхино-Жулебино	0	0	0	0	0	0	0	0	Кудряшова Н.В. Главы управ районов
Капотня	1	1	1	1	0	0	0	0	
Кузьминки	1	7	1	6	0	1	0	0	
Лефортово	2	2	1	1	1	1	0	0	
Люблино	0	0	0	0	0	0	0	0	
Марьино	1	1	1	1	0	0	0	0	

Район	Всего		Торговля		Общественное питание		Бытовое обслуживание		Ответственный исполнитель
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Некрасовка	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нижегородский	1	1	1	1	0	0	0	0	
Печатники	1	1	1	1	0	0	0	0	
Рязанский	0	0	0	0	0	0	0	0	
Текстильщики	6	6	4	4	0	0	2	2	
Южнопортовый	2	2	2	2	0	0	0	0	
ИТОГО:	15	21	12	17	1	2	2	2	

10.5.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %

Район	Торговля		Общественное питание		Бытовое обслуживание		Ответственный исполнитель
	план	факт	план	факт	план	факт	
Выхино-Жулебино	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Кудряшова Н.В. Главы управ районов
Капотня	76,2	76,9	83,2	83,4	93,2	93,2	
Кузьминки	96,8	96,9	96,3	96,4	95,4	95,5	
Лефортово	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Люблино	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Марьино	96,7	96,7	95,8	96,7	96,3	96,7	
Некрасовка	100,0	100,0	93,0	96,9	95,6	98,9	
Нижегородский	88,8	92,8	98,3	98,3	90,0	90,1	
Печатники	98,9	99,7	98,1	99,7	96,9	99,7	
Рязанский	99,2	99,2	98,1	98,2	98,6	98,7	
Текстильщики	97,6	99,1	92,4	94,6	96,3	98,9	
Южнопортовый	99,8	99,9	100,0	100,0	99,9	99,9	
ИТОГО:	97,9	98,2	97,2	97,9	97,6	98,2	

10.5.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков

Район	Показатели, ед.	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Марьино	1	Кудряшова Н.В. Главы управ	1
Текстильщики	1		1
Капотня	1		1
ИТОГО:	3		3

10.6. Развитие социально-значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг

10.6.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан

Районы	Ввод магазинов-дискаунтеров, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях		Предоставление скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича»		Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг		Ответственный исполнитель
	план	факт	план	факт	план	факт	
Выхино-Жулебино	0	0	0	0	3	3	Кудряшова Н.В. Главы управ районов
Капотня	0	0	3	3	0	0	
Кузьминки	1	1	1	1	7	7	
Лефортово	2	2	3	3	5	5	
Люблино	2	5	0	0	6	8	
Марьино	1	1	1	1	6	6	
Некрасовка	2	5	2	2	7	7	
Нижегородский	0	0	0	0	3	3	
Печатники	0	0	0	0	2	2	
Рязанский	0	0	0	0	0	0	
Текстильщики	2	2	25	25	12	12	
Южнопортовый	2	2	0	0	2	2	
ИТОГО:	12	18	35	35	53	55	

10.7. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов

Мероприятия	Количество объектов	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в том числе:	206	Мотякин П.А. Главы управ районов	206
Размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.)	65		65
ИТОГО:	271		271

10.8. Очистка крыш и наледи, на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности города Москвы

Район	Площадь (кв.м.)	Адрес	Финансирование (тыс.руб.)	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Южнопортовый	421,00	Крутицкий 2-й пер., д. 14	299,40	Осипов А.А. Благочина А.В.	Выполнено
Южнопортовый	762,50	Кожуховская 5-я ул., д.17, корп.1	542,26	Осипов А.А. Благочина А.В.	Выполнено

*Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного
округа города Москвы на 2022 год*

Район	Площадь (кв.м.)	Адрес	Финанси- рование (тыс.руб.)	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Некрасовка	22,05	Некрасовский пос., д.886Б/Н, стр.1	15,68	Осипов А.А. Багаутдинова Н.В.	Выполнено
Кузьминки	1 479,00	ул. Академика Скрябина, ул., д. 40, корп.1	1 051,82	Осипов А.А. Такоев В.С.	Выполнено
Люблино	278,95	Люблинская ул., д. 66, корп. 3	198,38	Осипов А.А. Игнатов И.В.	Выполнено
Кузьминки	47,17	Зеленодольская ул., д.17, корп.3, стр.2	33,54	Осипов А.А. Такоев В.С.	Выполнено
Кузьминки	65,04	Кузьминки Старые ул., д.10	46,26	Осипов А.А. Такоев В.С.	Выполнено
Выхино- Жулебино	132,29	Ташкентская ул., д.26, корп.2, стр.15	94,08	Осипов А.А. Дивин А.С.	Выполнено
Рязанский	162,42	Стахановская ул., д.17, стр.2	115,51	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Рязанский	33,81	Стахановская ул., д.17, стр.3	24,04	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Нижегородский	1 260,00	Орехово- Зуевский пр. д. 12, стр. 2, Нижегородская ул., д. 80, стр. 3	896,07	Осипов А.А. Михайлов С.Н.	Выполнено
Лефортово	141,11	Золоторожский Вал ул., д. 10, стр. (архивный Золоторожский Вал ул. д.16)	23,24	Осипов А.А. Никогосян С.Г.	Выполнено
Рязанский	905,00	Новокузьминская 1-я ул., д. 5	700,68	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
Выхино- Жулебино	9,00	ул. Академика Скрябина, д. 7, стр. 1	6,97	Осипов А.А. Дивин А.С.	Выполнено
Рязанский	345,63	Михайлова ул., вл.4б, стр.1	245,80	Осипов А.А. Шитиков М.С.	Выполнено
ИТОГО:	6 064,97		4 293,73		

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО- ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

11.1. Мероприятия в области обращения с отходами

Мероприятия	План (кол-во машин)	Финанси- рование (млн.руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Вывоз и утилизация БРТС	107	0,5	В течение года	Осипов А.А. Тушов Д.В.	Выполнено
ИТОГО:	107	0,5			

11.2. Развитие метрополитена

Мероприятия	Финанси- рование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Строительство технологической части ТПУ на станции метро «Авиамоторная» (пешеходный переход)	659,00	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Не введен, так как ввод Восточного участка БКЛ совместили с пуском движения на всем БКЛ в 1-м квартале 2023 года
Строительство технологической части ТПУ на станции метро «Лефортово» (улично- дорожная сеть)	264,60	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Не введен, так как ввод Восточного участка БКЛ совместили с пуском движения на всем БКЛ в 1-м квартале 2023 года
Восточный участок Большой кольцевой линии, ст. метро «Каширская» - ст. метро «Нижегородская»	31 939,53	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Горбатов П.О.	Не введен, так как ввод Восточного участка БКЛ совместили с пуском движения на всем БКЛ в 1-м квартале 2023 года

Мероприятия	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Строительство технологической части ТПУ на станции метро «Нижегородская»	1 444,00	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Манжула А.Н.	Введен в эксплуатацию от 27.07.2022 № 77-167000-010862-2022)
Строительство технологической части ТПУ на станции метро «Некрасовка»	1 552,75	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Хромова Е.С.	Не введен, в связи с задержкой импортного оборудования
ИТОГО:	35 859,88			

11.3. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры

Наименование мероприятия/ объекта	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Реконструкция территории историко-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода», предусматривающая благоустройство территории, реконструкцию инженерных коммуникаций и дорожной сети влд. 29 по ул. Рогожский поселок, р-н Нижегородский	300,00	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Иванченко В.А.	Объект не введен в связи с корректировкой ПСД и устранением замечаний ГАУ «Мосгосэкспертиза» Планируемый срок ввода в эксплуатацию 3 кв. 2023г.
ИТОГО:	300,00			

11.4. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

11.4.1. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог

Наименование мероприятия/ объекта	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
«Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Шоссейной до ул. Полбина. Этап 3. Основной ход от ул. Шоссейная до ул. Полбина» Этап 3.1	6 603,57	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Горбатов П.О.	Введен в эксплуатацию № 77-04-011182-2022 от 28.12.2022

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Наименование мероприятия/ объекта	Финансирование (млн.руб.)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
«Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Шоссейной до ул. Полбина. Этап 4. Реконструкция ул. Шоссейная. Строительство Шоссейной улицы от примыкания двухстороннего съезда ЮВХ» Этап 4.2.1	6 603,57	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Горбатов П.О.	Введен в эксплуатацию № 77-04-011174-2022 от 28.12.2022
Улично-дорожная сеть: внутриквартальные пр-д №1053, №1054, №1055	1 050,00	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.	Распоряжение ДГИ 18.12.2022 № 74074
Реконструкция ул. Полбина	267,41	4 квартал 2022 года	Крысанов А.А. Горбатов П.О.	Распоряжение ДГИ от 20.12.2022 №74509
ИТОГО:	14 524,55			

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятия	Финансирование (млн.руб.)	Количество	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Материально-техническое обеспечение, ремонт помещений, оплата услуг по содержанию помещений, переданных префектурам административных округов и управам районов города Москвы в оперативное управление для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами	29,1	Помещений: ОПОП - 77, Совет Ветеранов - 93	В течение года	Юмадилов А.Р. Главы управ районов	Выполнено
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1,5	133	В течение года	Юмадилов А.Р.	Выполнено
Информирование населения округа	39,8	Информационные листовки, информационные ПВХ таблички	В течение года	Юмадилов А.Р.	Выполнено
Праздничное и тематическое оформление территории округа	88,5	К 5 значимым датам по 45 адресам	В течение года	Осипов А.А. Бакашев А.С.	Выполнено
Праздничные мероприятия для населения	37,7	13 мероприятий	В течение года	Юмадилов А.Р. Главы управ районов	Выполнено

Отчет о выполнении Программы комплексного развития Юго-Восточного административного округа города Москвы на 2022 год

Мероприятия	Финансирование (млн.руб.)	Количество	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Отчет о выполнении
Материально-техническое обеспечение проведения выборов	36,6	Выборы муниципальных депутатов	3 квартал 2022 года	Юмадилов А.Р. Главы управ районов	Выполнено
Проведение работы по борьбе с кровососущими членистоногими насекомыми	1,4	293 ГА	В течение года	Осипов А.А. Главы управ районов	Выполнено
ИТОГО:	234,6				